

FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CICH/2022.

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

No. De Convenio: CAD.-014-2022-P

Importe del Contrato antes de I.V.A: \$118,450.20

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

Fecha de Termino: 10 de marzo de 2022

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Conceptos			Cantidad de obra	Unidad	PU	IMPORTE PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN 1 ORDINARIA			
No.	Espec.	Descripción					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
1		PARTIDA I								
1		Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.								
1.1.1	EP-PRODECH	Preliminares Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo bancos de nivel y referencias. Incluye: material, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	2,040.00	m2	\$ 11.78	\$24,031.20	2,040.00	\$24,031.20	0.00	\$0.00
2		Cortes								
2.1	EP-PRODECH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22. Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-100, A-101, A-102, A-103, A-104, A-105 y A-106, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, bandedado con motoconformadora en las secciones que traigan terraplen y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	590.00	m3	\$ 145.26	\$85,703.40	590.00	\$85,703.40	0.00	\$0.00
										100.00%
										100.00%



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

William Shakespeare, No. 163, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 442-3360
www.prodech.com.mx

FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CICH/2022.

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

No. De Convenio: C.AD.-014-2022-P

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Importe del Contrato antes de I.V.A: \$118,450.20

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

Fecha de Terminó: 10 de marzo de 2022

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Conceptos		Cantidad de obra	Unidad	PU	Importe Presupuesto	ESTIMACION 1 ORDINARIA			
No.	Espec.					Cantidad	Importe	Cantidad Acumulada	Importe Acumulado
2.2	EP-PRODECH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+033.86, Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-200 y A-201, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	60.00	m3	\$ 145.26	\$8,715.60	60.00	0.00	\$0.00
								EST 1	\$118,450.20
									100.00%

ING. AURORA ALVAREZ MACIAS
UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CHAVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. KARINA WETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CIC/2022.

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

No. De Convenio: C.AD.-014-2022-P

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+033.86, y del 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Importe del Contrato antes de I.V.A.: \$118.450,20

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

Fecha de Termino: 10 de marzo de 2022

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Conceptos			Cantidad de obra	Uni- dad	PU	IMPORTE PRESUPUESTO	ESTIMACION 2 EXCEDENTE				
No.	Espec.	Descripción					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE
1		PARTIDA I Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.									
1		Preliminares									
1.1.1	EP- PRODE CH	Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo bancos de nivel y referencias. Incluye: material, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	2,040.00	m2	\$ 11.78	\$24,031.20	270.66	\$3,188.37	2310.66	\$27,219.57	13.27%
2		Cortes									
2.1	EP- PRODE CH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22, Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-100, A-101, A-102, A-103, A-104, A-105 y A-106, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, bandeado con motoconformadora en las secciones que traigan terraplen y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	590.00	m3	\$ 145.26	\$85,703.40	18.84	\$2,736.70	608.84	\$88,440.10	3.19%



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021 Año de las Culturas del Norte"

William Shakespeare, No. 163, Complejo Industrial, C.P. 31136,
Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 442-3360
www.prodtech.com.mx

FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Importe del Contrato antes de I.V.A: \$118,450.20

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CICH/2022.

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

Fecha de Termino: 10 de marzo de 2022

No. De Convenio: CAD.-014-2022-P

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Conceptos		Cantidad de obra	Unidad	PU	Importe Presupuesto	ESTIMACIÓN 2 EXCEDENTE			
No.	Espec.					Cantidad	Importe	Cantidad Acumulada	Importe Acumulado
2.2	EP-CH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+033.86, Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-200 y A-201, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	60.00	m3	\$ 145.26	82.13	\$11,930.20	142.13	\$20,645.80
								EST 2	\$17,855.27
									136.88%

ING. AURORA ALVAREZ MACÍAS
UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CHAVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESUMEN FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Importe del Contrato antes de I.V.A: \$118,450.20

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CICH/2022.

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

Fecha de Termino: 10 de marzo de 2022

No. De Convenio: C.AD.-014-2022-P

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Conceptos			Cantidad de obra	Unidad	PU	IMPORTE PRESUPUESTO	RESUMEN							
No.	Espec.	Descripción					CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE					
I		PARTIDA I												
		Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.												
1		Preliminares												
1.1	EP-PRODE CH	Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo bancos de nivel y referencias. Incluye: material, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.						2,040.00	m2	\$ 11.78	\$24,031.20	2,310.66	\$27,219.57	113.27%
2		Cortes												
2.1	EP-PRODE CH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22. Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-100, A-101, A-102, A-103, A-104, A-105 y A-106, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, bandeado con motoconformadora en las secciones que traigan terraplen y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.						590.00	m3	\$ 145.26	\$85,703.40	608.84	\$88,440.10	103.19%



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México" "2021, Año de las Culturas del Norte"

William Shakespeare, No. 163, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 442-3360
www.prodech.com.mx

RESUMEN FINIQUITO

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Importe del Contrato antes de I.V.A: \$118,450.20

No. De Procedimiento: PRODECH/02/CICH/2022.

Fecha de Inicio: 02 de febrero de 2021

No. De Contrato: C.O.P.-004-2022-P

Fecha de Termino: 10 de marzo de 2022

No. De Convenio: C.AD.-014-2022-P

Fecha de termino según Convenio: 22 de marzo de 2022

Obra: Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0+000.00 al 0+033.86, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua.

Conceptos		Unidad	PU	Importe Presupuesto	RESUMEN		
No.	Espec.				Cantidad	Importe	Avance
2.2	EP-PRODECH	Conformación de un dren pluvial ubicado en la Avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+033.86, Incluye: conformación de acuerdo a los planos A-200 y A-201, corte, equipo, maquinaria, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	m3	\$ 145.26	60.00	\$8,715.60	236.88%
					Total =	\$136,305.47	

ING. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS
UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CHAVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS