

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

CONTRATO: COP-071-2020-P

CHIHUAHUA, CHIH.

25 SEPTIEMBRE - 2020

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS SEDDESICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTOBAL COLON SIN NUMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RIO TEMOLACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTTEMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUTTEMOC; Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NUMERO 2960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. CONTRATO: COP-071-2020-P CON FECHA DE INICIO EL 25 SEPTIEMBRE Y TERMINACION EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. CON UN MONTO DE \$ 4'203,584.97 ANTES DE IVA.

LOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

LA PRESENTE DEBERA PERMANECER EN LA OBRA PARA LLEVAR UN REGISTRO DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA COMO SON CAMBIOS DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, VARIACION DE VOLUMETRIA, CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO INICIAL, PRECIOS UNITARIOS, ACONTECIMIENTO DE FENOMENOS NATURALES Y CLIMATICOS QUE ALTEREN EL TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO DE LA MISMA, ASI COMO AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER ANOTACIONES REFERENTES A LA OBRA SON:

CONTRATISTA

SUPERVISION.

ING. JESUS L. OROPEZA R.
APODERADO LEGAL

ING. LUIS F. DOMINGUEZ J.
SUPERVISOR DE OBRA
PRODECH

ING. OCTAVIO N. FIERRO ROMERO.
RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL A. MARRERO CH.
ISFE DE LA UNIDAD DE I. Q. Y M.
PRODECH.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 1 1-OCTUBRE-20
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE RECIBE EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODESICOS, EN LOS TRES DIFERENTES PARQUES UBICADOS DENTRO DEL ESTADO.

NOTA N° 2 6-OCTUBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS EN TALLER CORRESPONDIENTES A LA FABRICACION DE LOS 3 TANQUES, INICIANDO CON EL DE CUANTERMO.

NOTA N° 3 16-OCTUBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONTINUA LA FABRICACION DE LOS TANQUES, SIGUIENDO EL PROCESO DE FABRICACION EN CUATRO CASQUETES QUE CONFORMAN DICHO TANQUE, SE INFORMA ADemas QUE EL LABORATORIO ESPECIALIZADO SE ENCUENTRA SUPERVISANDO SOLDADURAS EN LAS UNIONES DE TODOS LOS GAJOS EN DIFERENTES VISITAS PROGRAMADAS.

NOTA N° 4 26-OCTUBRE-20
SE INFORMA QUE A LA FECHA SE INICIAN LOS CONTES DE PLACA PARA INICIAR CON EL ROLADO DE GAJOS PARA HABILITAR EL ARMADO Y JUNTADO DEL TANQUE DE CHATINUA, YA QUE EL ARMADO DE LOS CASQUETES DEL DE CUANTERMO SE CUENTA CON UN 90% DE AVANCE.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 5 31-OCTUBRE-20
SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE TERMINA LA FABRICACION DE LOS 4 CASQUETES CORRESPONDIENTES AL TANQUE DE CUANTITMOC-X SE CONTINUA CON EL TABLADO DEL TANQUE DE CHIMARRA.

NOTA N° 6 16-NOVIEMBRE-20
A ESTA FECHA SE ENTREGA FISICAMENTE LA UBICACION DE LA CASETA QUE ALOJARA LOS TABLEROS ELECTRICOS, PARA SU CONSTRUCCION.

NOTA N° 7 18-NOVIEMBRE-20
SE ORDENA POR PARTE DE LA SUPERVISION INCREMENTAR LA EXCAVACION PARA ZAPATA CONIDA 20CM. MAS DEBIDO A QUE EL ESTRATO NO ES ESTABLE, E INCREMENTAR UNA FILA DE MAS DE RODAPIE, SE ORDENA ADIRMAS PREPARAR CONTO ELECTICO EN LA CASETA EXISTENTE PARA ASI PODER TENER ACCESO A LOS CONTACTOS DE DICHA CASETA PARA LA CONSTRUCCION.

NOTA N° 8 19-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA QUE HOY SE COLO' LA PLANTILLA PARA RECIBIR ARMADO PARA ZAPATAS, NUEVA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL.

NOTA N° 9 20-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA QUE ESTA FECHA SE CUBRE LA ZAPATA CONIDA CORRESPONDIENTE A LA CASETA DE TABLEROS.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 10 23-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA QUE HOY SE TERMINA EL RODAPIE DE BLOQUE LLENDO EN SU TOTALIDAD.

NOTA N° 11 24-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE HOY SE CUELGA LA DAIA DE DESPIANTE PARA PROCEDER CON MUROS DE BLOQUE.

NOTA N° 12 28-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA QUE HOY SE TERMINAN LOS MUROS DE LA CASITA DE TABLONES Y SE ORDENA HACER UNA TRINCHERA A TODO LO LARGO DEL RETE A CON MARCO Y TAPA METALICA SECCIONADA EN PARTES PARA FACILITAR SU ACCESO, DE LA MISMA MANERA HACEN LAS PREPARACIONES ELECTRICAS PARA ACCESAR DE LA SUB-ESTACION ACTUAL A LA TRINCHERA Y HACEN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE REQUIERE DICHA CASITA POR CARECER DE PROYECTO ELECTRICO (3 SALIDAS DE ALUMBRADO, 4 CONTACTOS A 110 V, Y UNO A 220 V. EN INTERIOR, ASI COMO UN CONTACTO A 110 V. Y OTRO A 220 EN EL EXTERIOR).

ADEMAS DE DEJAR PUNTAS O FONDAS PARA ACCESAR A LA TRINCHERA DEL LADO DEL POZO Y DEL LADO DE LA CASITA EXISTENTE. EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE HOY SE EMBARCAN LOS CASQUETES QUE CONFORMAN EL TANQUE DE COAHUATEMOC. PARA SU TRASLADO.

NOTA N° 13 30-NOVIEMBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE HOY LLEGO EL TRANSPORTE CON LOS 4 CASQUETES QUE CONFORMAN EL TANQUE AL PARQUE INDUSTRIAL DE COAHUATEMOC, ASI COMO LA GRUA QUE LO BAJE Y HACEN LA MANIOBRA PARA PROCEDER A SU ARRANQUE.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 14 1-DICIEMBRE-20
SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION EL PROYECTO ELECTRICO DE CADA UNO DE LOS TANQUES ASI COMO EL DE LA CASETA DE TABLEROS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIVATUA NORTE.
YA QUE HASTA LA FECHA SE CARECE DE DICHO PROYECTO.

NOTA N° 15 3-DICIEMBRE-20
HACIENDO REFERENCIA EN LA NOTA N° 13 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION PROGRAMAR EL CONTRATO DE AGUA QUE ALIMENTA AL TANQUE PARA PROCEDER A VACIAR SIN AFECTAR LA ALIMENTACION AL PARQUE.
YA QUE DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE LA COLUMNA PARA DECIDIR SI SE LIMPIA O SE INSTALA OTRA NUEVA.
CABE MENCIONAR QUE EL TIEMPO QUE DURE SIN FUNCIONAR EL TANQUE ES DE 3 SEMANAS POR EL DESMONTAJE, LIMPIEZA, SAND BLAST A ACABADO Y MONTAJE.

NOTA N° 16 3-DICIEMBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE COLO' LA LOSA DE AZOTEA DEL CUARTO DE TABLEROS UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIVATUA NORTE.

NOTA N° 17 4-DICIEMBRE-20
SE ORDENA POR PARTE DE LA SUPERVISION, ORDENAR EL TRANSFORMADOR DE 225 KVA CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIVATUA NORTE Y EL TRANSFORMADOR DE 150 KVA CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL ARROYO, LO SIGUIENTE DEBIDO A QUE SE CONSULTO CON EL PROYECTISTA ELECTRICO QUE, SI SON COMPATIBLES AL PROYECTO EN PROCESO.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 18 7-DICIEMBRE-20
SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE AL CUANTO DE TABLEROS, NO CONTEMPLA LA IMPERMEABILIZACION DE LA MISMA, POR LO QUE SE SOLICITA SU AUTORIZACION PARA PROCEDER A DAR ACABADOS INTERIORES SIN QUE DAÑE A LOS ACABADOS INTERIORES DON NO VIA.

NOTA N° 19 11-DICIEMBRE-20.
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE LA FABRICACION DEL TANQUE DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, SE ENCUNTRA EN UN 30% Y SE ESTA TRABAJANDO EN EL ARMADO Y RESOLADO DEL DE CHILHATLA EL CUAL SE TIENE UN AVANCE DEL 60%.
SE INSISTE EN PREVER LA FACTIBILIDAD CON JUNTA DE AGUAS PARA EL DIA QUE SE TERMINE DE ARMAR EL TANQUE DE CUAUHTEMOC.

NOTA N° 20 14-DICIEMBRE-20
REFERENTE A LA NOTA N° 17 DE ESTA BITACORA DE OBRA, SE INFORMA QUE HAY LLEGARON LOS TRANSFORMADORES DE 225 KVA Y 150 KVA RESPECTIVAMENTE. PARA PROGRAMAR EL CONTE DE ENERGIA (LIBRANZA), SIN QUE AFECTE AL POZO RESPECTIVO Y LLEVAR EL TANQUE RELEVADO YA QUE ESTE CAMBIO TAMBA AL REORDEN DE 4 HORAS.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 21 15-DICIEMBRE-20
SE INFORMA QUE ESTA FECHA SE ANULÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL DIA 12 DE FEBRERO POR LAS CAUSAS EXPUERTAS EN DICHO CONVENIO.

NOTA N° 22 18-DICIEMBRE-20.
SE ORDENA A LA CONTRATISTA POR PARTE DE LA SUPERVISION. IMPERMEABILIZAR EL CUANTO DE TABLEROS EN EL COMPLEJO IND. CHITAHUA NORTE, A BASE DE PRIMARIO, 2 CAPAS DE ASFALTO, 1 CAPA DE FIBRA DE VIDRIO, ASFALTO MODIFICADO (SBS) DE 3 MM POLIESTER Y GOTERON DE 15CM PERIMETRA.

NOTA N° 23 21-DICIEMBRE-20
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY SE COLOÓ EL PINTE DE LA CHASETA DE TABLEROS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHITAHUA, PREVIO AL COLOADO SE TENDIERON CAMISAS DE PUL PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES PROPIAS DE LA MISMA CHASETA. CABA MENCIONAR QUE A LA FECHA NO SE CUENTA AUN CON EL PROYECTO ELECTICO CORRESPONDIENTE POR LO QUE SOLO SE DEJANON PREPARACIONES.

NOTA N° 24 22-DICIEMBRE-20
SE INFORMA QUE ESTA FECHA SE INSTALO EL TRANSFORMADOR DE 225 KVA CORRESPONDIENTE A LA SUB-ESTACION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHITAHUA, LA PUESTA EN FUNSION FUE EXITOSA Y SIN PROBLEMAS NI CONTRATIEMPOS QUE SURTIEN SUCITARSE AL CAMBIAR ACCESORIOS, TODO ESTO PREVIA COORDINACION CON EL INS. LUIS DOMINGUEZ PARA PROGRAMAR EL LLEVADO DEL TANQUE RECUARTO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 25 28-DICIEMBRE-20.

SE INFORMA QUE A LA FECHA SE CONCLUYÓ EN TALLER LA FABRICACION DE CUATRO CASQUETES CONES PONDIENTES AL TANQUE DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHAHUATTA, ADEMÁS YA SE ESTÁ HABILITANDO LOS GRUPOS DE PLACA PARA INICIAR EL ARMADO DEL TANQUE DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

NOTA N° 26 6-ENERO-21

SE INFORMA QUE ESTA FECHA SE TERMINÓ DE ARMAR Y RESOLDAR UNIONES DE LOS CASQUETES EN EL TANQUE DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA NO SE PUEDE CONTAR EL SUMINISTRO DE AGUA AL TANQUE PARA PODER BAJARLO, DEBIDO A QUE NO SE HA RESUELTO LA FORMA DE QUE LA RED GENERAL ALIMENTE AL TANQUE

NOTA N° 27 16-ENERO-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INSTALÓ EL TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE ACCESORIOS. LA PUESTA EN FUNCIÓN FUE EXITOSA Y SIN PROBLEMAS GRACIAS A LA COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE DICHO PARQUE.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N. 28 22-ENERO-21
 PARA LA RECONSTRUCCION DEL ING. DOMINGUEZ, SE VISITO
 EL TANQUE DEL PARQUE INDUSTRIAL CUATHEMOC, CON EL
 FIN DE SOLUCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL
 MOMENTO QUE SE INTERROMPA POR LA DAÑADA DEL
 TANQUE EXISTENTE, Y SE DETERMINO Y ORDENO
 POR PARTE DE LA SUPERVISION CAMBIAR VALVULA CHECK
 DE 6" DAÑADA.

NOTA N. 29 01-FEBRERO-21
 SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE
 ENVIAN LOS CASQUETES CORRESPONDIENTES AL TANQUE
 DEL PARQUE INDUSTRIAL CUATHEMOC, PARA PROCEDER AL
 ARMADO DEL MISMO.

NOTA N. 30 17-FEBRERO-21
 SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE
 CONCLUYO EN TALLER LA REPARACION DE LOS CASQUETES
 CORRESPONDIENTES AL TANQUE DE C. JUAZ, PARA
 PROCEDER A SU TRASLADO Y ARMADO EN EL LUGAR.

NOTA N. 31 22-FEBRERO-21
 DEPUES A LA NOTA N. 28 DE ESTA BITACORA SE
 INFORMA QUE SE PROCEDE A CAMBIAR LA VALVULA
 CHECK DE 6" Y SE COMENTA QUE AL QUERER INTERROMPER
 EL PLUFO CERRANDO LAS VALVULAS CONTIGUAS (UNA DE 6" Y
 OTRA DE 8") SE OBSERVA QUE YA ESTAN EN MUY MAL ESTADO
 POR LO QUE ORDENO LA SUPERVISION EL REEMPLAZO DE
 LAS MISMAS, SOLO QUE SUMINISTRANDOS POR PRODECH.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 32 24-FEBRERO-21
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE HOY SE INICIA EN EL TANQUE INDUSTRIAL, CUATTEMOC. EL DESMOLAZO DE LAS VALVULAS DE 10" Y 6" RESPECTIVAMENTE.

NOTA N.º 33 22-MARZO-21
SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE AL PROGRAMAR LA GRUA PARA EL DESMOLAZO DEL TANQUE EXISTENTE, VISITO EL LUGAR EL OPERADOR Y DUEDO A LO ESTRECHO Y EMPUJADO DE LA RAMPA DE ACCESO SEHA NECESARIO TOMAR PRECAUCION CON MATERIAL DE BANCO LA RAMPA PARA PODER ACCESAR CON LA GRUA, QUEDANDO AUTORIZADA ESTA PROPUSTA SE PROCEDE A LOS TRABAJOS NECESARIOS. ESTO EN EL TANQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

NOTA N.º 34 25-MARZO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA VERA A CA JUANES EL TANQUE PARA PROCEDER A SU ARRANQUE, PARA LA TERMINACION DE LA RAMPA DE ACCESO Y LA GRUA QUE SE UTILIZARA PARA ARRANQUE.

NOTA N.º 35 26-MARZO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONTÓ Y BAJÓ EL TANQUE EXISTENTE, PARA LA PROGRAMACION DE LA GRUA HIDRAULICA DE 50 TON. DE CAPACIDAD. CADE MENCIONAN QUE SE OBSERVO LA COLUMNA EXISTENTE EN UN ESTADO DE DEGRADACION MUY ALTO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA SUPERVISION AUTORIZAR EL DESMOLAZO A LA BREVEDAD PARA REALIZAR EL MONTAJE DE LA MISMA MANERA EL TUBO DE ACERO DE 6" QUE ALIMENTA AL TANQUE, EL TUBO DE 10" UTILIZANDO PARA DESCARGA Y EL DE 3" PARA VENTILACIÓN DEMASIADA, SE ENCUENTRAN CON EL MISMO GRADO DE DEGRADACION. SE ESPERA LA RESPUESTA DE LA SUPERVISION PARA PROCEDER A LA REPARACION.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 36

29 MARZO - 2021

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR (NO 35) DONDE SE HACE MENCIÓN A LA DEGRADACIÓN DE LA CONJUNTA PARA PODER LLEVAR EL CAMBIO DE ESTA DE IGUAL MANERA EL TANQUE VIEJO SUFRIÓ LA MISMA DEGRADACIÓN POR LO CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN EL PESO A CONSIDERAR PARA EL DESMONTAJE DEL MISMO.





NOTA No 37

29-MARZO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE ESTE DÍA SE RECIBE NOTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE MONTAJE, QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE GRUA EN CUANTITATIVOS PARA EL SABBADO 3 DE ABRIL, BATA EL TANQUE





Nota No 38

30 MARZO - 21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL DESMONTAJE DE ~~EL TANQUE EXISTENTE~~ NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO QUE SE HAGA CONTRATO Y ~~DA~~

Nota No 39

30 MARZO - 21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL DESMONTAJE DEL TANQUE EXISTENTE NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO HASTA QUE NO SE HAGA CONTRATO CON J.M.A.S DE LA LOCALIDAD PARA LA COMPRA DE PERECHOS DE AGUA Y SE COLOQUE MEDIDOR PARA CONTEO DE LA MISMA LA CUAL SERÁ CONECTADA A LA RED DEL PARQUE EN CUESTION.





Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 40

12/ABRIL/2021


CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON EL AGUA O DENTRO DEL TANQUE EN LOS TRES PARES, ASI COMO TUBERIAS DE ASBASTO Y DESCARGA DE 6 Y 10" RESPECTIVAMENTE.




Nota No 41

14-ABRIL-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE PRESENTAN EL PRESUPUESTO SOLICITADO EN LA NOTA ANTERIOR, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL ING. MANUEL TREVIÑO E ING. KARINA MUÑOZ DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS.






Nota No 42

19-ABRIL-21

SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION, LA AUTORIZACION PARA DESMONTAR EL TANQUE DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIVATANA PARA EL DIA 20 DEL PRESENTE, YA QUE SE CUENTA ESTE DIA CON LA DISPONIBILIDAD DE LA GRUA DE LA CAPASIDAD REQUERIDA PARA DICHA MANIOBRA.




Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 43

19/ABRIL/202

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE LE HACE MENCION A LA CONTRATISTA QUE DICHO TANQUE NO PUEDE SER DESMONTADO POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA NOTA 39 DE ESTA BITÁCORA.




NOTA N° 44

21- ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA, SE HACE ENTREGA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS LOS PRECIOS YA AUTORIZADOS, INCASADOS QUE SE MENCIONAN EN LA NOTA. N° 41 DE ESTA BITÁCORA.




NOTA N° 45

22- ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINA DE ARMAR EL TANQUE CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIVATHA.




NOTA N° 46

23- ABRIL-21

SE SOLICITA A LA SUPERVISION EL DESALOJO DEL TANQUE QUE SE DESMONTA, DUEDO ALO ESTRECHO DEL AREA Y QUE NO QUEDA ESPACIO PARA INICIAR EL ARMADO DEL TANQUE NUEVO, EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CO. JUAREZ. CHILA




Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 47

26/ABRIL/2021


CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE LE HACE MENCION A LA CONTRATISTA QUE LA PERSONA QUE COMPRO EL TANQUE VA A LLEVAR GENTE PARA CORTARLO EN PARTES Y PODERLO SACAR PARA DEJAR LIBRE EL AREA QUE OCUPA ESTE.




Nota No 48

03-MAYO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE CONCLUYO EL ARMADO DE TANQUE CORRESPONDIENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN Q. JUANES CHIH.

Nota No 49

13/MAYO/2021

SE HACE MENCION A LA CONTRATISTA POR PLATICA CON J. CARLOS ESTRADA DE ATENCION A USUARIOS Y SE NOTIFICARA POR MEDIO DE OFICIO QUE NO SE PODRA USAR A CABO EL DEMONTAJE DE TANQUE EXISTENTE HASTA QUE NO SE TENGA ASEGURADO EL SUMINISTRO A LOS USUARIOS.




Nota No 50

14-JULIO-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE EN TALLER LA FABRICACION DE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.




Elaborado por:

Recibido por: