

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 50

2 - Abril - 21

SE informa que este día se cubra con concreto la
dala superior, monolítico con las columnas que
componen el Vaso que adorna las 3 ventanas.
Como lo indica el Proyecto del Archivo.

Cabe mencionar que dichas ventanas no están incluidas
en el Catálogo de Conceptos, por lo que habra que
solicitar por este medio o de manera oficial para pro-
ceder a su fabricación.



NOTA N° 51

9 - Abril - 21

SE informa que el día de hoy se empiezan muros de
bloque principales y se procede a colar la dala que
sujetara el póm central y el cañón que recibirá

aguas pluviales de esta techumbre, mediante la colo-
cación de PTR de 1/2" x 1/2" longitudinal enrejado en dicha
dala, cabe mencionar que el cañón y la bandeja

pluvial no están incluidos en el Catálogo de Conceptos
por lo que se debe de solicitar por este medio o
de manera oficial para proceder a su fabricación.



NOTA N° 52

14 - Abril - 21

Referente a la Nota N° 41 de esta Bitácora de

obra se informa que se mando a fabricar a la

Fundidora la Junta Universal para todo de Asbesto de 3"

y se termino de construir caja de válvulas que abarca

a la válvula de control de 3" y a la transición entre

la válvula y garza de acero, la cual ya está en

proceso de fabricación, quedando pendiente de colar

la losa y colocar la tapa de acceso hasta que se

pueda programar el conteo de agua para hacer dicha

instalación.

Elaborado por: Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 53 19-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE QUEJAN INMEDIATAMENTE EL
ENDASE FINAL DE COLUMNAS Y DADA QUE VAQUE A LOS ENDE-
BIDOS PARA DECIDIR LOS POLINES QUE COMPONEN LA CUBIERTA
DEL ARCHIVO.

Nota N° 54 21-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE PROCEDE A TERMINAR
MOCHETAS DE BLOCC, UNIDAS ENTRE LAS COLUMNAS Y EL EDIFI-
CIO EXISTENTE, PARA DESPLAZAR UNA DE LAS MOCHETAS.
FUE NECESARIO MOVER UN MINISPLIT. QUE CONSTRUYA DCHO
DESPLANTE, SIN NECESIDAD DE QUE DETAGA DE TRABAJAR.
EN OTRO ASUNTO, SE INFORMA QUE EN EL CAMELLON DE
LA AUDIENCIA IDIOMAS. ENCONDE SE HIZO LA EXCAVACION PARA
EL ESTACIONAMIENTO, SE SIGUEN CAYENDO TRAMPAS DE GUAR-
NACION, ESTA CAIDA SE SOLUCIONARA HASTA QUE SE VUELVA
A RELENAR DICHO CAMELLON Y EL RELENDO PROCEDE A DICHA
GUARNICION.

Nota N° 55 23-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINA DE COLOCAR LA LAMINA
EN LA MUESTRA DE LA ESTACION DE TRANSPORTE, PARA QUE
LA SUPERVISION CAINE Y DE SUPLENDO DE VISTA PARA LAS SIG-
UIENTES ESTACIONES.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 56 24-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE EL ENTASE DE MUROS DE BLOCK HASTA LA ALTURA DE LA POLIMERIA.

NOTA N.º 57 26-ABRIL-21

REFERENTE A LA NOTA N.º 55 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE AUTORIZA EL PROCESO QUE SE UTILIZÓ PARA INSTALAR LA LAMINA DE LA ESTACION DE TRANSPORTE MUESTRA, SOLO CAMBIARA EL CRITERIO DE COLOCAR EL TRASLASE DE LAMINA (DEBERA DE INSTALAR EL TRASLASE DADO CONTINUANDO A LA LAMINA DE INICIO Y NO COLOCAR DICHO TRASLASE EN EL SENTIDO TRANSVERSAL COMO SE INSTALO EN LA MUESTRA). EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE LANCAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TODA EL AREA DEL ARCHIVO, ASI COMO DESMOLDADO Y RECOLECCION DE MOHORA DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO.

NOTA N.º 58 28-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA EL MONTAJE DE LA POLIMERIA, CONTRA PLAMBO Y CONTRAVIENTOS PARA PROCEDER A INSTALAR LA CUBIERTA DE LAMINA.

NOTA N.º 59 30-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS DE MONTAJE y SOLAPADA DE LA CUBIERTA DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE REGISTRARON EN LA REGION, EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE INSTALARON LOS 2 SEÑALAMIENTOS DEL GAS NATURAL QUE SE HABIAN QUITADO PARA HACER EL CAJON DEL SUMINISTRO QUE AJUSTABA AL ESTADIO NATURALMENTE PROYECTADO, ESTE DIA SE DETINO EL ESTACIONADO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA QUE SE HIZO ESTA SEMANA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 60 4-MAYO-21
HACIENDO REFERENCIA EN LA NOTA N.º 57 DE ESTA
BITÁCORA, SE INFORMA QUE HOY SE INICIA CON LAS 5
ESTACIONES DE TRANSPORTE UBICADAS EN LA AV. MIGUEL DE
CEQUANTES,

NOTA N.º 61 6-MAYO-21
SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA ESTACIÓN DE
TRANSPORTE UBICADA EN LA PLANTA, LA BARRA
OBSTRUYE LA ESTRUCTURA PROVOCANDO ACORDARSE PARA QUE
DICHA BARRA PERMITA QUE SE COLOQUEN LOS ARCOS DE
PLACA, Y AL COLOCAR LA LAMINA LA BARRA NO PERMITE PASAR
LA LAMINA POR LO QUE SE PROPUSO SUPERARLA MEDIANTE
PUNTOS DE SOLDADURA. DICHO ACUERDO SE ACORDÓ EN
COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN.

NOTA N.º 62 7-05-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINÓ DE MONTAR
TODOS LOS PASAVIENTOS, CONTRAFLEMBRO Y CONTRAVIENTOS QUE
RECEBIERAN LA LUBRICACIÓN DE LAMINA. POR LO QUE SE SOLICITA
A LA SUPERVISIÓN HACER LO NECESARIO PARA QUE SE
PRESENTE PARCIO DEL LAMINON Y BARRA PLUVIAL, YA QUE NO
SE ENCONTRA EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS.

NOTA N.º 63 11-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE PRESENTO PRUEBA DE CARGA Y
BARRA PLUVIAL A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION PARA SU FUNDACION

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 64 17-MAYO-21
ESTA FECHA SE CITAN AL COMANDANTE Y LA SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE (ESTACION DE MARIPORTE), PARA COORDINAR DAR SOLUCION A LA COLOCACION DE LOS ARCOS DE PLACA, DEBIDO A QUE NO CABEN POR OBSTRUCCION DE LA REDA DE LA PLANTA NOVALES.
LA SOLUCION FUE RELOJANTAR LA PUNTA DEL ARCO DE PLACA QUE ALCAJA AL TUBO DE 3" HASTA DONDE LE DENMITA LA BANDA Y SOLCAN EL TUBO DE 3" EN LA CULLA.

NOTA N° 65 20-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE INICIA LA INSTALACION DE LAMINA EN EL ARCHIVO, PARA LA AUTORIZACION DEL PASEO DEL CAMPION Y BASADA PLUVIA.
SE INFORMA DE LA NECESIDAD DE COLOCAR UNA DALA DE 10cm x 20cm ARMADA CON ESTALAMILLA DE 2 V. A 3 Y GUARDAS DE 1/4" E 20cm. PARA RECORRER EL PARTI Y SUREAR LA LAMINA EN LAS CULLAS.

NOTA N° 66 22-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE TERMINA DE INSTALAR LA LAMINA DEL ARCHIVO, CAMPION Y BASADA PLUVIA, SE LE INFORMA LA SUPERVISION DE LA NECESIDAD DE COLOCAR FLASHING Y CINTAS PLASTICAS.

NOTA N° 67 26-MAYO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA LA INSTALACION DE LAMINA EN LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE.

NOTA N° 68 27-MAYO-21
SE INFORMA QUE SE INSTALO FLASHING Y CINTAS PLASTICAS EN EL MURO COLGAPANTE ENTRE EL ARCHIVO Y EDIFICIO EXISTENTE PARA EXIMIR FUMADA DE AGUA Y SE SUREA EL AISLANTE.

Ejecutado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 69

28/Mayo/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS DEBERA ADECUAR LA EDUCACION YA QUE LA FECHA DE TERMINACION ESTABA PROGRAMADA PARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Nota No 70

09/JUNIO/21

CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE VAYAN GENERANDO POR DEFICIENCIAS Y PARA CONSIDERACION DE VOUCHERES EXCEDENTES CON RESPECTO A CATALOGO ESTOS SERAN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA ING. KARINA I. GONZALEZ TREVIÑO COMO EL ING. MANUEL C. TREVIÑO CITACION.

Nota No 71

09/JUNIO/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE ANTES DE EJECUTAR ALGUN TRABAJO QUE NO ESTA CONTEMPLADO EN EL CATALOGO DEBERA SER NOTIFICADO A ESTA SUPERVISION PARA REVISION Y AUTORIZACION.

Nota No 72

09/JUNIO/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS FACTANTES POR EJECUTOR TANTO EN CONSTRUCCION ARCHIVO, CUBIERTA DE TRANSPORTE DE PERSONAL DENTRO DEL COMPLEJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMPARAS, BASES CONTEMPLADAS EN CATALOGO ASI COMO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO D DABUES QUE ESTOS GENEREN EN PARQUE INDUSTRIAL DEBERAN

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 73

09-JUNIO-21

SE informa que con fecha del 24 de mayo se instaló la RETENIDA DE BANQUETA EN EL CAMARILLON SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYA EL ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA LUDYARD ROLDAN COMPLETO INDUSTRIAL OFFSHORE



NOTA N° 74

15-JUNIO-21

SE PROCEDE A RETIRAR CASETA MOVIL DEL ESTACIONAMIENTO DE PROYECTA QUE SE UTILIZO COMO ALMACEN PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCHIVO, ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL Y PAVIMENTO DE PASILLOS Y ANDADONES CON MATERIAL DE BARRIO (CALCHU), PARA LO CUAL SE RETIRO TODO EL ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES



NOTA N° 75

21-JUNIO-21

SE informa a la SUPERVISION que hoy se inician los TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACION DE MURO DE F5 A UNA LANA A BASE DE CEMENTO Y CON BASTIDOR METALICO CAL-20.



NOTA N° 76

22-JUNIO-21

EN VISITA A CO. VAREZ POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LA CONTRATISTA, SE ACORDO Y AUTORIZO POR LA SUPERVISION EL SEMBRADO DE ARBOLANTES (18 PDS.) Y 30 BASES DE CONCRETO, COMO LO CONTEMPLA EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ADICIONAL SE ACORDO LA TRAYECTORIA DEL POLVILLO QUE ALIMENTARA A DICHAS ARBOLANTAS Y LOS CAUCES NECESARIOS EN LAS CALLES.



Elaborado por:

Recibido por: