

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ G.

SUPERVISIÓN


ING. MARIO ALAN CORRAL TORRES.



CONTRATISTAS

ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA (TITULAR)

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA (RESIDENTE)



Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha: 10-05-2023

No.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA RENABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO Y PARQUE INDUSTRIAL CUAHUTEMOC TODAS PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO C.O.P. - 038-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN LA ELABORACION DE PERFILADO, BACHEO CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 CON POLIMEROS, TENDIDO DE CARPETA CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 CON POLIMEROS (EN ESPESORES DE 2CM DEACEPION A PLANO) Y EMULSION ASFALTICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE PERFILADO.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Y POR EL ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNANDO AL ING. GERARDO ESTAVILLO LOYA COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 16,806,810.27 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 135 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 10-05-2023 Y FINALIZA EL DIA 11-10-2023. SE OTORGA ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$ 5,048,769.97 IVA INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- GARANTIA POR MONTO DE ANTICIPO
- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DE CONTRATO
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN ESTA BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ.
TITULAR DPTO. ING.
PRODECH.

ING. MARIO CERRAL
SUPERVISOR PRODECH

SE RECIBE OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE POR EL CONTRATISTA.

Y SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/01/062/2023 DESIGNANDO RESIDENTE DE OBRA Y LA DISPOSICION DE INMUEBLES DE PARQUES INDUSTRIALES.

Fecha:

No.

NOTA 2

FECHA 10-05-2023

SE DA REVISION DE PROYECTO EN CONJUNTO CON ING. JAIMIE SOLIS, ING. CARLOS GONZALES Y ING. MARIO CERRAL.

SE MENCIONA EN JUNTA DE APORTE LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA CON MATERIAL DE GCC TRITURADO, Y NO SE PERMITIRA OTRO TIPO DE AREGADO. SE HACE HINCAPIE EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO LAS CUALES SE RECIBIRAN POR CALLE CONCLUIDA, EL NO EXTENDER ASFALTO CON PROBABILIDAD ALTA DE LLUVIA O LLOVIENDO.

SE HARA LEVANTAMIENTO DE BACHES ACTUALES PARA Hacer REVISION CONTRA CATALOGO

NOTA 3

FECHA 12-05-2023

SE DA JUNTA CON PRESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO ESTRAVILLO, PARA DAR REVISION DE PROYECTO Y ALCANCE DE CONCEPTOS.

SE ACUERDA DAR RECORRIDO DE INICIO EL DIA LUNES 15-05-2023 PARA INICIO DE MARCATE Y CORTE DE BACHES EN AV. LUIS G. URBINA Y DERECHO DE VIA.

NOTA 4

FECHA 15-05-2023

SE DA RECORRIDO DE INICIO Y SE HACEN LEVANTAMIENTOS Y MARCATE DE BACHES EN AV. LUIS G. URBINA Y DERECHO DE VIA COLINDANTE A PLAZA FLORENCIA.

A RESERVA DE CLIMA SE INICIA EL DIA 16-06-2023. SE TIENE PRONOSTICO DE LLUVIA POR LA TARDE DEL DIA ACTUAL.

NOTA 5

FECHA 16-05-2023

SE SUSPENDEN TRABAJOS POR FUERTES LLUVIAS POR LA NOCHE SOLO SE INICIA CON CORTES Y NO SUMINISTRO DE ASFALTO PARA GARANTIZAR UNA BUENA CALIDAD DE BACHEO.

Fecha:

No.

NOTA 6

FECHA 17-05-2023

SE DAN CORTES DE ASFALTO EN DERECHO DE VIA Y LOS FALTANTES EN AV. LUIS G. URBINA.

NOTA 7

FECHA 18-05-2023

SE FINALIZAN CORTES EN AMBAS VIALIDADES EN ESTA FECHA. RESPETANDO MARCAJE POR PARTE DE PROMOTORA VIALIDADES AV. LUIS G. URBINA Y DERECHO DE VIA.

NOTA 8

FECHA 19-05-2023

SE DA INICIO A BACHEO EN DERECHO DE VIA. LA BASE NO PRESENTA HUMEDAD POR LLUVIA. EL MATERIAL SUMINISTRADO PRESENTA BUENA CALIDAD A VISTA DE TENDIDO Y TEMPERATURA.

NOTA 9

FECHA 20-03-2023

SE MOVILIZA EQUIPO A CALLE MARIANO AZUELA. PARA INICIAR CON FRESADO DE 22CM DE PROFUNDIDAD. A LOS 22CM SE DAJA MAQUINA FRESADORA. Y SE PROCEDE A REPARAR.

NOTA 10

FECHA 22-03-2023

EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DERECHO DE VIA. Y SE CONTINUA CON BACHEO DE AV. LUIS G. URBINA, SE DA RECORRIDO Y MARCAJE EN AV. ERNEST. HEMINWAY Y NICOLAS GOGOL.

NOTA 11

FECHA 23-03-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA MARCAJE DE BACHEO EN AV. HEMINWAY. SE DA REVISIÓN DE FRESADO EN ALGUNAS ZONAS SE PROFUNDIZO MAS SE HACE MENCIÓN DE QUE ES RESPONSABILIDAD DE PROMOTORA ABSORBER LOS ERRORES HUMANOS O DE CALIBRACION.

Fecha:

No.

CONTINUACION NOTA 11.
YA QUE MENCIONA EL OPERADOR QUE ES UN
PROBLEMA EN LOS SENSORES DEL EQUIPO.

NOTA 12
FECHA 24-05-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE FRESADO EN AV. MARIANO AZUELA, SE
INICIA MARCATE DE BACHEO YA QUE SE
DESPPRENDE MATERIAL AGRIETADO EN VARIAS
ZONAS.

SE CONTINUA CON BACHEO DE AV. HEMINWAY.

NOTA 13
FECHA 25-06-2023.

SE DA INICIO DE BACHEO EN AV. NICOLAS
COROL.

SE INICIA BACHEO EN AV. MARIANO AZUELA,
SE FINALIZA FRESADO EN AV. MARIANO AZUELA.

NOTA 14
FECHA 26-06-2023.