

Fecha:

No.

NOTA 83

FECHA 21-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA TENDIDO DE CALLE RALMADA EN PARQUE SUR.

FINALIZANDO SE CONTINUARA EN CALLE TABALAOPA EL DIA 22-09-2023 POR PROBLEMA DE SUMINISTRO DE ASFALTO.

SE AUTORIZA EXTRAORDINARIO EXT CON OFICIO PRODECH-UI-116.

NOTA 84

FECHA 25-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONCLUYE CARPETA DE CALLE RALMADA EN PARQUE SUR.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA EN CALLE TABALAOPA.

SE REVISAR EN SITIO CALIDAD DEL TENDIDO Y MEZCLA CON LABORATORIO EN PLANTA Y SITIO.

NOTA 85

FECHA 27-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA, EN LA CALLE TABALAOPA.

SE FINALIZA CARRIL BAJA VELOCIDAD SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE. SE SOLICITA GENERAR ESTIMACION DE LO YA CONCLUIDO.

NOTA 86

FECHA 29-09-2023.

SE DA LIMPIEZA Y LIGADO DE CALLE TABALAOPA PARA INICIAR TENDIDO DE CARPETA.

SE SOLICITA EL ELABORAR LA TOMA DE NUCLEOS DE TODO LO CONCLUIDO Y FINALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO.

NOTA 87

FECHA 02-10-2023.

SE CONTINUA CON TENDIDO DE CARPETA DE CALLE TABALAOPA, SE SOLICITA DAL Celeridad A LOS POZOS Y CAJAS PENDIENTES ASI COMO LAS GARANTIAS DE LO FALTANTE.



Fecha:

No.

NOTA 88  
FECHA 6-10-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA TENDIDO DE CARPETA DE LA CALLE TABALADPA EN PARQUE SUR, LA CUAL SE MIDE EL DIA 9-10-2023. SE SOLICITA FINALIZAR LAS AREAS PENDIENTES EN CUAUHTEMOC ENTRE CAMELONES. SE SOLICITA ESTIMAR LO CONCLUIDO Y COMPLEMENTAR CON PRUEBAS DE LABORATORIO DE TODAS LAS AREAS (NUCLEOS, TEMPERATURA, CAUDAL DE MEZCLA ETC...). SE ENTREGA DICTAMEN PRODECA/VI/DOP/10/2023.

NOTA 89  
FECHA 9-10-2023

SE SOLICITA DE NUEVA CUENTA FINALIZAR LOS TEMAS DE LABORATORIO DE LO YA ESTIMADO CON LA TOMA DE NUCLEOS. SE REPITE LA MAMA CALIDAD Y SE SOLICITA GARANTIA DE LAS CALLES VICTOR HUGO Y NICOLAS BOBOL. EN LAS CUALES HAY DESPRENDIMIENTOS. ASI COMO CALIDAD EN ACABADO DE ESTACIONAMIENTO DE PROMOTORA EN CUAUHTEMOC. EL CUAL SE APRECIA POROSO Y CON LIGEROS DESPRENDIMIENTOS.

SE SOLICITA TAMBIEN LAS AREAS DE ENTRE CAMELONES EN CUAUHTEMOC. Y FALTA TODO LOS CONCEPTOS DE PARQUE PAQUINE A LA FECHA, LO CUAL SE SOLICITA INICIAR A LA BREVEDAD.

NOTA 90  
FECHA 10-10-2023.

SE SOLICITA DE NUEVA CUENTA EL CERRAR LOS TEMAS PENDIENTES MENCIONADOS EN LA NOTA ANTERIOR.



Fecha:

No.

NOTA 91  
FECHA 11-10-2023

A ESTA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA DEL ARRANQUE DE LOS TRABAJOS FINALES DE TENDIDO O DE GARANTIAS DE CALIDAD, EN DIFERENTES PARQUES INDUSTRIALES SEÑALADOS EN EL DICTAMEN TECNICO PRODECH/DOP/UI/10/2023 EN LA NOTA 88.

ASI COMO LOS FALTANTES DE DOCUMENTACION DE LABORATORIO (PRUEBAS DE CALIDAD DE COMPACTACION A NUCLEOS Y ESPESORES). EN AREAS YA CONCLUIDAS INDICADO EN NOTA 89.

SE LLEVA ESTIMADO A LA FECHA \$10,012,708.79 SE TIENEN TRABAJOS CONCLUIDOS Y POR ESTIMAR POR UN MONTO DE \$3,619,030.38 Y UN MONTO POR EJECUTAR DE \$2,098,519.17.

AL DIA DE HOY ESTA PENDIENTE TODOS LOS CONCEPTOS DE EJECUCION DEL PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, A LO QUE NO SE TIENE UNA FECHA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES.

SE PRESENTAN EN PARQUE CHIHUAHUA TAPAS DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALULLAS CON ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y DESQUEBRATADURAS SE ELABORARA OFICIO PARA NOTIFICAR DE LOS PUNTOS AFECTADOS.

SE PEDIRA APOYO AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL ORGANISMO, PARA DAR SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS PENDIENTES.



