

Fecha:

No.

NOTA 31
FECHA 20-10-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BASE Y SUB BASE LOS CUALES SE UBICAN EN LA COUNDANCIA DE CALLES TABALAOPA Y MINERIA. SE APRUEBAN CONCEPTOS EXCEDENTES EN OFICIO PRODECH/UI/128 BIS/2023.

NOTA 32
FECHA 24-10-2023.

EL PASADO DIA 21-10-2023 SE INDICA POR PARTE DE AMERICAN INDUSTRIES QUE LOS NIVELES DE COUNDANCIA DE ACCESO. ESTAN MUY ALTOS, AL SER UNA OBRA NO CONCLUIDA SE TENDRA QUE AJUSTAR NIVELES DE LA ZONA. SE RECIBE SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EXT 01 AL EXT 07.

NOTA 33
FECHA 27-10-2023.

SE AJUSTAN NIVELES EN COUNDANCIA DE CADENAMIENTO 0+320 AL 0+400 CON ESPESOR VARIABLE PARA PERDER LA COUNDANCIA ENTRE ACCESO A PLANTA Y CALLE MINERIA. SE APRUEBAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN OFICIO PRODECH/UI/138 BIS/2023.

NOTA 34
FECHA 30-10-2023.

EN ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE AREAS COMPACTADAS Y FINALIZADAS A AMERICAN INDUSTRIES, LOS CUALES EXCAVARAN PARA DEJAR DREN PLUVIAL Y ENTREGARAN COMPACTO Y CON LOS ESPESORES DE PROYECTO.

NOTA 35
FECHA 31-10-2023.

EN ESTA FECHA SE DA IMPREGNACION DE AREAS TERMINADAS Y ACEPTADAS DEL CADENAMIENTO 0+025 AL 0+180. SE ENTREGA OFICIO CREP-090-2023-P.

Fecha:

No.

NOTA 36

FECHA 4-11-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A IMPREGNACION DE LAS AREAS TERMINADAS Y APROBADAS POR LABORATORIO DE CADENAMIENTO 0+025 AL 0+180.

NOTA 37

FECHA 07-11-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA A AMERICAN INDUSTRIES ACELERAR CONSTRUCCION DE CRUCE PLUVIAL Y COMPACTACION PARA IMPREGNAR Y TENDER ASFALTO DE LA ZONA.

NOTA 38

FECHA 08-11-2023.

EN ESTA FECHA SE DECIMBRAN GUARNICIONES DE CADENAMIENTO 0+080 AL 0+300. SE DARA IMPREGNACION DE TODAS LAS AREAS QUE SE APROBEA COMPACTACION EN LABORATORIO.

NOTA 39

FECHA 09-11-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA TENDIDO DE CARPETA DEL CADENAMIENTO 0+025 AL 0+180 Y SE DA IMPREGNACION DE CADENAMIENTO 0+180 AL 0+380 EL CUAL SE PROGRAMARA PARA EL 14-11-2023 EL TENDIDO DE ASFALTO.

NOTA 40

FECHA 11-11-2023.

EN ESTA FECHA SE COMPACTA DE NUEVA CUENTA LA CORDONADA DE ACCESO YA QUE POR TRAFICO DE CAMIONES SE HA DETERIORADO SE RETRABAJA DE NUEVA CUENTA PARA IMPREGNAR EL DIA 12-11-2023 Y TIRO EL 14-11-2023. SE ACORDONA AREA PARA EVITAR DAÑO.

SE RECIBE OFICIO CON FECHA 10-11-2023 DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EXT-07 AL EXT-11.

Fecha:

No.

NOTA 41

FECHA 13-11-2023.

SE FINALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL POR PARTE DE AMERICAN INDUSTRIES Y SE IMPREGNA EL DIA 12-11-2023 APROBADA POR LABORATORIO.

POR LUVAS SE INUNDA UNA PARTE DE LA CORDONANCIA DE CALLES TABALAOA Y MINERIA LA CUAL SE DANA YA QUE NO SE FILTRA EL AGUA SE DRENARA Y RETRABAJARA LA ZONA.

SE RECIBE SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES. SE APRUEBAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EXT 07 AL EXT 11 CON OFICIO PRODECH/UI/1142 BIS/2023.

NOTA 42

FECHA 14-11-2023.

EN ESTA FECHA SE EXTIENDE ASFALTO EN EL CADENAMIENTO 0+180 AL 0+425 QUEDANDO PENDIENTE ACESO EN CALLES TABALAOA Y MINERIA. POR FILTRACION DE AGUA.

SE APRUEBAN VOLUMENES EXCEDENTES EN OFICIO PRODECH/UI/1141 BIS/2023.

NOTA 43.

FECHA 17-11-2023.

EN ESTA FECHA SE ELABORA DEMOLICION DE GUARNICION DE CURVA DE CALLE TABALAOA Y SE DA INICIO A EXCAVACION. DE CURVA. SE SATURA DE NUEVA CUNTA CORDONANCIA DE CALLE MINERIA Y TABALAOA Y SE INICIARA UN DREN A UN POZO DE ABSORCION.

SE HACE ENTREGA DE OFICIO CMOD-100-2023-P. CON FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE 2023.

NOTA 44.

FECHA 21-11-2023.

EN ESTA FECHA SE FINALIZA EL CORTIE Y EXCAVACION DE CURVA DE CALLE TABALAOA Y SE DARA TRATAMIENTO A TERRENO NATURAL

NOTA 45

FECHA 24-11-2023.

EN ESTA FECHA SE EJECUTA LA AFINACION DE BASE SE REVISIA COMPACTACION Y SE APRUEBA PARA IMPREGNACION

Fecha:

No.

NOTA 46.

FECHA 27-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CUELAN GUARNICIONES DE CURVA DE CALLE TABALAOPA. SE REPARA CABLEADO DE ALUMBRADO ROBADO.

NOTA 47.

FECHA 28-11-2023.

EN ESTA FECHA SE FINALIZA LA EXCAVACION DEL POZO DE ABSORCION PARA CUNDANCIA CON CALLE TABALAOPA.

NOTA 48

FECHA 30-11-2023.

EN ESTA FECHA SE TIENDE DE NUEVA CUENTA LA ZONA INUNDADA LA CUAL SE DRENA POR GRAVEDAD HACIA POZO DE ABSORCION. Y SE FINALIZA.

NOTA 49

FECHA 1-12-2023.

SE FINALIZAN GUARNICIONES EN CONECCION DE CALLE TABALAOPA Y MINERIA. SE DESMOLDAN EN SU TOTALIDAD.

NOTA 50.

FECHA 2-12-2023.

EN ESTA FECHA SE TIENDEN ASFALTOS DE LAS AREAS FALTANTES DE CURVA Y CRUCE CON CALLE MINERIA. CON LA CONCLUSION DE ESTOS TRABAJOS. LABORATORIO ENTREGA PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD Y TEMPERATURA. SE DA RECORRIDO DE AMBAS VIALIDADES PARA REVISION DE FALTANTES Y SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS.

NOTA 51

FECHA 2-12-2023.

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE MINERIA Y LA CURVA EN LA AVENIDA TABALAOPA AMBAS VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL SUR DE CHIHUAHUA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-067-2023-P.