

BITÁCORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Delegación **CHIHUAHUA**

Folio #

Alienamiento #

Fecha **23-10-23**

Licencia #

Fecha

Vigencia de

A

Registro catastral

Fecha

I.M.S.S.

Registro patronal

Registro de obra

UBICACIÓN

Calle

Oficial

Colonia **PARQUE INDUSTRIAL SUR.**

Sector

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre **MARIO ALAN CORRAL TORRES**

Tel. **614 212 3158**

Calle **WILLIAM SHAKESPEARE #163**

#

Colonia

Sector

DATOS DEL PERITO

Nombre

Tel.

Calle

Col.

Reg. #

Firma

Fecha:

23/10/2023

No.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA REABILITACION DE ALUMBRADO EXISTENTE EN AVENIDA FRANCISCO R. ALMADA, AV. AUTOMOTRIZ Y AV CONSTRUCCION DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR PROPIEDAD DEL ORGANISMO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO COP-079-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN LA EXCAVACION DE ZANTAS PARA TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADO, INSTALACION DE DADOS DE CONCRETO, ARBOTANTES Y LUMINARIAS, ASI COMO REHABILITACION DE TRANSFORMADOR EN LA CALLE R. ALMADA.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DEL ING DAVID GENARO ESPINO SOLIS REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNANDO AL ING DAVID GENARO ESPINO SOLIS COMO PRESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$826,128.29 SIN INCLUIR I.V.A.. CON UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, EL CUAL INICIA EL DIA 23/10/2023 Y FINALIZA EL DIA 21-12-2023. SE OTORGA ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$287,492.64 IVA INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON LAS SIGUIENTES:

- FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO
- FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DEL 10% DE CONTRATO.
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS.
- FIANZA DE UCOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA:

ING. CARLOS GONZALEZ
ENCARGADO ING. PRODECH

ING. MARIO CORAL TORRES

Fecha:

No.

NOTA 2
FECHA 23-10-23

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE DESMONTES DE BASES DE CONCRETO DENTADAS EN LA AV. FRANCISCO R. ALMADA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUA SUR, SE DESMONTAN 6 BASES DE CONCRETO CON ANCLAS DENTADAS. SE DEPOSITAN EN BODEGA DE PROMOTORA.

SE INICIAN EXCAVACIONES PARA ALOJAR DADOS DE 60cm DE PROFUNDIDAD Y 70 X 70cm DE BASE. SE DA INICIO A ZANJA CON SANTADORA, APROXIMADAMENTE 200ML.

SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/11/1321/2023. DONDE SE PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE.

NOTA 3
FECHA 24-10-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN TRABAJOS DE ZANJE Y CANALIZACION DE POLIDUCTO Y SE CONCLUYE EL ZANJE DE CALLE R. ALMADA.

NOTA 4
FECHA 26-10-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA CAMA DE ARENA EN TRAMOS YA TENDIDOS CON POLIDUCTO.

SE DA INICIO A CONEXION DE POLIDUCTO Y DADOS DE CONCRETO.

NOTA 5
FECHA 27-10-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON ACOPLE DE POLIDUCTO Y BASE DE CONCRETO DE ARBOTANTES EN AV. RAMADAN.

NOTA 6
FECHA 30-10-2023

EN ESTA FECHA SE DA RELENO EN CEPAS DE DADOS DE CONCRETO.

SE INICIAN RETIRO DE BASES DE CONCRETO EN CALLE AUTOMOTRIZ.

Fecha:

No.

NOTA 7
01-11-2023.

EN ESTA FECHA SE RETIRAN TODAS LAS BASES DE ALUMBRADO EN LA CALLE CONSTRUCCION, DANAADAS EN SUS ANCLAS DE FIJACION, SE DEPOSITAN EN BODEGA. TAMBIEN SE DA INICIO A LA REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA CALLE R. ALMADA, SE SOLICITA REPORTE DE POBO PARA NOTIFICAR QUE YA SE RESTABLECE EL SERVICIO PARA COLOCAR MEDIDOR.

TME

NOTA 8
FECHA 2-11-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A TENDIDO DE CABLEADO DE ALUMINIO CALBRE A EN LA CALLE R. ALMADA.

TME

NOTA 9
FECHA 6-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CABLEADO DE CALLE R. ALMADA, SE SUBEN CURCHILLAS PARA INICIAR PRUEBAS DEL CABLEADO Y LUMINARIOS YA INSTALADOS.

SE DETECTAN LUMINARIAS EXISTENTES QUE NO FUNCIONAN SE REEMPLAZARAN POR MEDIO DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE PROMOTORA.

TME

NOTA 10
FECHA 7-11-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL CABLEADO DE ARBOTANTES, SE INSTALAN Y PLOMEAN POSTES FALTANTES. SE ELABORAN PRUEBAS DE CONEXION.

TME

NOTA 11
FECHA 10-11-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA INSULACION DE 4 ARBOTANTES LOS CUALES SE CABLEAN Y SE REvisa CONEXION.

TME

NOTA 12
FECHA 14-11-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA SE ELABORA INSTALACION DE BASES EN CALLE CONSTRUCCION. Y SE MONTAN Y PLOMEAN POSTES

TME

Fecha:

No.

NOTA 13

FECHA 16-11-2023

SE CONTINUAN LOS MONTAJES Y CONEXION DE POSTES DE ALUMBRADO EN CALLE AUTOMOTRIZ. ASI COMO PRUEBAS DE CONEXIONES Y CABLEADO.

T.M.E.

NOTA 14

FECHA 17-11-2023

EN ESTA FECHA SE COLOCAN LOS ULTIMOS ARBOTANTES Y SE DA REVISION DE CONEXION.

T.M.E.

NOTA 15

FECHA 20-11-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO NOCTURNO PARA VALIDAR FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS LAS CUALES FUNCIONAN EN SU TOTALIDAD. (CALLE P. ALMADA, CONSTRUCCION Y AUTOMOTRIZ.)

T.M.E.

NOTA 16

FECHA 22-11-2023

EN ESTA FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEAS DE ALUMBRADO EXISTENTE EN AV. FRANCISCO P. ALMADA, EN AV. CONSTRUCCION Y AV. AUTOMOTRIZ. UBICADAS DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR. PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-079-2023-P.

T.M.E.