

Fecha:

15-08-2023

No.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL POZO NUMERO UNO UBICADO EN LA CALLE RIO TUTUACA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO COP-052-2023-P.

LA CUAL CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE BOMBA, MOTOR Y COLUMNA DE TUBERIA PARA EXTRACCION DE AGUA. ASI COMO LA ELABORACION DE CALLE DE ACCESO, TELEMETRIA Y CUARTO DE BOMBAS A BASE DE ACERO Y LAMINA METALICA.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA ARMANDO SCHMITT BUTAJIDAR PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS HIDRAULICOS, Y POR EL ING. ROBERTO ARMANDO SCHMITT LOPEZ. COMO REPRESENTANTE LEGAL Y COMO PRESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$2,355,715.00 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 95 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 07-08-2023 Y FINALIZA EL DIA. 07-10-2023. SE OTORGA ANTICIPO, EL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$ 819,788,82 IVA INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO
- FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DEL 10% DE CONTRATO
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ CHAVEZ.
TITULAR PPTO. ING. PRODECH.

ING. MARIO GERRAL TORRES.
SUPERVISOR OBRA.
PRODECH.

Ing. Roberto A. Schmitt López

Fecha:

No.

NOTA 2

FECHA 15-08-2023

SE ELABORA JUNTA DE REUNION DE PROYECTO CON CONTRATISTA, SE MENCIONA ALCANCE DE PROYECTO, PRIORIDADES DE COMPRA Y DETALLES DE EJECUCION. SE SOLICITA ELABORAR INDICACIONES DE TRAZO EN SITIO EL CUAL SE PROGRAMA PARA EL DIA 21-08-2023 FALTAN OFICIOS DE ENTREGAR.

NOTA 3

FECHA 21-08-2023.

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN INSTALACIONES DE POZO 1 EN PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC. SE INDICAN DETALLES DE FIJACION DE PORTON Y DE VIABILIDAD DE ACCESO, ASI COMO INSTALACIONES ELECTRICAS, DE POZO A CISTERNA A LO QUE SE ELABORARA GARZA DE DESCARGA A CISTERNA. SE SOLICITA EXTRAORDINARIO DE RETIRO POZO ABATIDO. SE RECIBE OFICIO PRODECH/UI/092/2023

NOTA 4

FECHA 23-08-2023

EN ESTA FECHA, SE INDICA QUE EL CONTRATISTA YA TIENE COMPRAS DE LAS PIEZAS PARA ELABORAR EL TREN DE DESCARGA, LAS CUALES SE COMENTA SE RECIBIRAN TENTATIVAMENTE EL DIA. 08-09-2023, PARA INICIAR CON LA INSTALACION DE COLUMNA DE POZO.

SE RECIBE SOLICITUD DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO EX 1.

NOTA 5

FECHA 25-08-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO QUE ES NECESARIO EJECUTARIO, YA QUE DONDE SE PROYECTA LA VIABILIDAD DE ACCESO OBSTRUYE Y ES NECESARIO EJECUTAR A LA BREVEDAD.

NOTA 6

FECHA 28-08-2023

SE TRAZA EN SITIO VIABILIDAD. YA QUE SE INICIA DEMOLICIONES Y EXCAVACION.

EN ESTA FECHA SE APRUEBA EX 1 EN OFICIO, PRODECH - UI/104

Fecha:

No.

NOTA 7

FECHA 30-08-2023.

EN ESTA FECHA SE REALIZA CONCEPTO EXT. RETIRANDO
TUBERIA, BOMBA Y MOTOR, DE POZO ABATIDO.

NOTA 8

FECHA 04-09-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA ACCESO PARA REALIZAR
MECANICA DE SUELOS, LA CUAL SE PIDE INDICAR
LOS PUNTOS A ZANDEAR.

SE INDICAN PUNTOS TENTATIVOS, EN SITIO.

NOTA 9

FECHA 06-09-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO DE TRABAJOS DE
TERRACERIA SE SOLICITA ESPACIO PARA DETAR
LAS MAQUINAS.

NOTA 10

FECHA 07-09-2023.

SE CONTINUA CON EXCAVACION EN PREDIO.
SE REUBICA TRAZO CONSIDERANDO LAS DIMEN-
SIONES Y RADIOS DE EQUIPO VISTO EN SITIOS
YA QUE LA MANOBRA CON CAMION ES MAS
PRONUNCIADA.

NOTA 11

FECHA 12-09-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A TRAZO E INSTA-
LACION DE PIEZAS DE TREN DE DESCARGA.
ASI COMO TALLADO DE TRAPECIOS.

NOTA 12

FECHA 13-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON CORTE,
SE TRAZA EN SITIO GARZA DE LLEGADA A CISTERNA.
SE INICIARA A FABRICAR LO NECESARIO, YA QUEDO
DEFINIDO.

Fecha:

No.

NOTA 13

FECHA 18-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN TRABAJOS DE TERRACERÍA, SE REVISARA CRUCE PROVISIONAL. AEREO. PARA HACER CAMBIO DE LINEA PRINCIPAL Y RE-UBICACION DE REGISTROS EXISTENTES.

NOTA 14 FECHA 19-09-2023

EN ESTA FECHA SE RECIBE TUBERIA DE COLUMNA EN SITIO. LA CUAL SE ALMACENA EN EL INTERIOR DEL PREDIO.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CIMENTACION DE TERRACERIA.

LA BOMBA Y MOTOR AUN NO SE SUMINISTRAN EN SITIO. SE RECIBE SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES.

NOTA 15 FECHA 21-09-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, AU NO SE RECIBE BOMBA Y MOTOR.

NOTA 16

FECHA 25-09-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA EXCAVACION DE UNIDAD SE ELABORAN PRUEBAS DE COMPACTACION CON TENDIDO DE CAPAS Y SE NOTIFICARA CUANDO SE REALIZAN CON LA FINALIDAD DE ESTAR PRESENTES EN LA ELABORACION DE MUESTREOS.

NOTA 17

FECHA 26-09-2023

SE PROGRAMA PRUEBAS DE COMPACTACION PARA EL DIA 27-09-2023. SE APRUEBA OFICIO PRODECN 104/115/2023 VOLUMENES EXCEDENTES.

NOTA 18

FECHA 27-09-2023

EN ESTA FECHA SE DA REVISION EN SITIO DE EXCAVACION Y SE ELABORAN PRUEBA DE COMPACTACION CON PENETROMETRO

Fecha:

No.

NOTA 19
FECHA 28-09-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO DE TENDIDO DE CAPAS LAS CUALES SE REVISARA CON LABORATORIO EN CADA CAPA FINALIZADA.

NOTA 20
FECHA 02-10-2023

SE CONTINUA COMPACTANDO CAPAS, POR ESPACIO DE INSTALACIONES EXISTENTES NO SE PODRA EMPLEAR MOTOCONFORMADORA Y SE EXTENDERA MATERIAL CON RETROEXCAVADORA

NOTA 21
FECHA 10-10-2023

SE CONTINUA CON TENDIDO DE CAPAS. SE COMENTA LA PROXIMA SEMANA SE RECIBE BOMBA Y MOTOR DE POZO Y SE PROGRAMA INSTALACION.

NOTA 22
FECHA 14-10-2023

EN ESTA FECHA SE INSTALA MOTOR Y BOMBA, LOS CUALES SE FINALIZA EN EL DIA.

QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION ELECTRICA Y EL MONTAJE DE LA GARGA HACIA LA CISTERNA, LA CUAL SE ELABORARA LA PROXIMA SEMANA. LOS DIAS 19 Y 20-10-2023 SE ELABORA TRAZO Y CONEXION A LOSA DE CISTERNA PARA DESCARGA DIRECTA.

NOTA 23
FECHA 19-10-2023.

EN ESTA FECHA SE DA REVISION DE LOS CONCEPTOS FINALIZADOS COMO DE TREN DE DESCARGA EL CUAL SE ELABORA Y FINALIZA PINTURA EL MISMO DIA. SE CONTINUA CON EL AFINE DE BASE YA QUE EL ESPESOR ESTA MAS ALTO EN ACCESO, EL CUAL SE DEJA A NIVEL CON RESPECTO A LA BANQUETA.

Fecha:

No.

NOTA 24

FECHA 24-10-2023.

EN ESTA FECHA, SE DA REVISION EN SITIO CON LOS CONCEPTOS PENDIENTES DE EJECUCION DE CONEXIONES ELECTRICAS. A FIN DE PROGRAMAR LOS TRABAJOS CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO A FIN DE NO PARAR POR MUCHO TIEMPO EL SUMINISTRO DE AGUA.

NOTA 25

FECHA 27-10-2023.

EN ESTA FECHA SE DA DESCONEXION DE SUBESTACION. PARA ELABORAR CABLEADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO PRINCIPAL SE ELABORAN PRUEBAS DE BOMBEO. EN POZO. Y SE DA INICIO A LIMPIEZA DE POZO YA QUE PRESENTA SEDIMENTACION AL ARRANQUE.

PROMOTORA POR SU CUENTA ELABORARA PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA ANTES DE CANALIZAR A CISTERNA.

NOTA 26

FECHA 30/10/2023

EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN TRABAJOS DE BASE EN AFINE Y EL DIA DE MAÑANA SE PRETENDE DAR IMPREGNACION.

SE DA INICIO A TRABAJOS DE INTALACION DE TELEMETRIA. SE RECOMIENDA CAMBIAR ARRANCADOR. SE FINALIZAN TRABAJOS ELECTRICOS.

NOTA 27

FECHA 2-11-2023

EN ESTA FECHA SE TIENE IMPREGNADA LA ZONA DE VIALIDAD DENTRO DEL POZO 1

SE COMENTA QUE NO PRENDE PLANTO Y SE CAMBIARA LA FECHA DE TIENDIDO DE ASFALTO. SE RECIBE SOLICITOR EXT-02

Fecha:

No.

NOTA 28

FECHA

06-11-2023



NOTA 28

FECHA 06-11-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA TENDIDO DE
ASFALTO Y SE CONCLUYE LA ACTIVIDAD.

NOTA 29

FECHA 8-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS
DE TELEMETRIA.

CON LA INSTALACION DE SENSORES DE NIVEL
ESTATICO Y DINAMICO.

SE DA REVISION DE POZO EL CUAL PRESENTA
ENSOLVE Y SE CONTINUARA LIMPIANDO, HASTA
NO TENER LAS PRUEBAS NO SE CANALIZARA
A LA CISTERNA.

SE DA REV. A LA APLICACION DE TELEMETRIA
EN LA FECHA 3-11-2023 SE APRUEBA
EXT 02 EN OFICIO PRODECH/UI/139/2023.
SE ENTREGA OFICIO C.MOD-098-2023-D

NOTA 30

FECHA 10-11-2023.

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS
LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO
1 UBICADO EN LA CALLE RIO TUTUACA DENTRO
DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
PROPIEDAD DEL ORGANISMO. CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-052-2023 P

