

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. MARIO ALAN CORRAL TORRES



SUPERVISIÓN

ING. DOLORES C. LOPEZ RODRIGUEZ



CONTRATISTAS

ING. ENRIQUE CHAVEZ TRILLO



Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

No.

NOTA 1

27/05/2024

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE OBRA CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE CRUCE FERROVIARIO Y AVENIDA NICOLÁS GONZÁLEZ DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA CONTRATO OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P. - 088-2024 R

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARÁN A CARGO DE LA EMPRESA PROYECTOR, CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y POR EL INGENIERO JORGE EDUARDO ROA DIOSDADO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMO RESIDENTE DE OBRA EL ING. ENRIQUE CHAVEZ TALLA.

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,904,956.97 SIN INCLUIR IVA CON UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES EL CUAL INICIA EL 27 MAYO Y TERMINA EL 25 JULIO DEL 2024, SE OTORGA ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO \$ 602,925.02 (IVA INCLUIDO) LAS GARANTÍAS SOLICITADAS SON:

FIANZA POR MONTO ANTICIPO

FIANZA CUMPLIMIENTO POR VALOR 10% CONTRATO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

FIANZA VICIO OCULTOS PO 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA

ING. MARCO ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ
AJUDANTE DE INGENIERO EN PROYECTO

ING. JORGE EDUARDO ROA DIOSDADO
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha:

No.

Nota 2
25-05-2024

CON ESTA FECHA SE REUNIO CON CARPINTERA PARA VER
LOS PROCESOS DE LA OBRA POR LO QUE SE ACORDO QUE
SE ESTARA TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOZAR PARA CUANDO
ESTO TODO LISTO HACER LA COLOCACION SIN ENTORPECER MUCHO
EL TRAFICO

Nota 3
30-05-2024

CON ESTA FECHA SE COMENTA QUE SE INICIARA CON LA
COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA
INSTALACION DE UNA FERRA NUEVA

Nota 4
10-06-2024

CON ESTA FECHA SE SOLICITA UN AREA PARA GUARDAR LOS
PIECES, DURMIENTES, PLACAS DE AMARRAS, CLAVOS Y TORNILLOS
DE FUNDACION

Nota 5
14-06-2024

CON ESTA FECHA SE TERMINA LOS SUMINISTROS ASISTO DE ACCESORIOS
SE COMENTA FECHA DE ARMADO DE ACERCA PARA COSAS DE CONCRETO
A PARTIR DEL DIA 17-06-2024. SE FIRMA OFICIO DONDE SE PONE
A DISPOSICION DEL INMUEBLE

Fecha:

No.

Nota 6

20-06-2024

SE INICIA ARMADO DE ACERO PARA LOSAS DE CONCRETO
LAS CUALES 12 JUEGOS DE 2 PISAS ORILLERAS Y 1 CENTRAL

Nota 7

2-07-2024

CON ESTA FECHA SE INICIA LAS UNIONES DE VARILLA
CON LOS MARCOS METÁLICOS LOS CUALES SE UNIRÁN CON
ANCORAS Y SOLDADURA A LAS PAREDES DE VARILLA CONFORME
A PLANOS

Nota 8

15-07-2024

SE COMENTA QUE SE INICIARÁ COCADO DE LOS PRIMEROS
4 JUEGOS DE LOSAS EL DIA 17-07-2024 EL SEGUNDO COCADO
SERÁ EL DIA 22/07-2024 Y POR ULTIMO EL DIA 29-07-2024
A LO QUE SE SOLICITA QUE ESTE PRESENTE LABORATORIO
PARA ANALISIS DEL CONCRETO

Nota 9

17-07-2024

SE DA INICIO AL COCADO DE LOS PRIMEROS 4 JUEGOS DE
3 PISAS DE LOSAS SE TOMAN MUESTRA DE LABORATORIO
LA CUALES SERÁN INCLUIDOS LOS RESULTADOS EN ESTIMACIONES