

REGISTRO DE FIRMAS


COORDINACIÓN

ING. MARIO ALAN CORRAL FORCEL



SUPERVISIÓN

ING. JORGE CESAR COPEL RODRIGUEZ




CONTRATISTAS

Ing. Abel Alberto Quccada Hernandez ^{Abel} #.

Vo. Bo. COORDINACIÓN



Vo. Bo. SUPERVISIÓN



Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

No.

29-04-2024

NOTA 1

CD. CHIHUAHUA CHIHUAHUA

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 TOTEMS A UBICAR DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CO.P. 029-2024-P LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTO S.A. DE C.V. Y POR LA ING. MAGDALENA VERONICA RODRIGUEZ CASTILLO COMO REPRESENTANTE LEGAL Y COMO RESIDENTE DE OBRA EL ING. ALBERTO QUEZADA HERNANDEZ EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,049,097.55 (DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100) SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 29-04-2024 Y FINALIZA EL DIA 28-07-2024 SE OTORGA ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO \$ 713,085.94 (SETECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 94/100) IVA INCLUIDO LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

FIANZA MONTO ANTICIPO

FIANZA CUMPLIMIENTO POR EL VALOR 10% DE CONTRATO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR 10%

EL PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS EN LA SIGUIENTE BITÁCORA

ING. MARCO A. CORRAL TORRES
TITULAR DPTO. INGENIERIA PROPIEDAD

ING. JORGE C. Lopez R.
SUPERVISOR PROYECTO

Fecha:

No.

29-04-2024

NOTA 2

CON ESTA FECHA SE REALIZA RECORRIDO PARA VER
DETALLES DE UBICACIONES DE FOTENS LO CUAL SE
DEFINIO LUGAR EXACTO EN CADA UNO DE LOS PUNTOS,
ASI COMO AREAS DE REUBICACION DE POSTE Y PALMERAS
TAMBIEN SE DIO UBICACIONES DE INFRAESTRUCTURA
DE PROMOTORA QUEDANDO PENDIENTES LAS DEMAS
DEPENDENCIAS PARA UBICACION POR PARTE DE ELAAS
SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODEH/VI/52/2024 EN EL
CUAL SE DESIGNA AL RESIDENTE ENCARGADO DE LA
OBRA POR PARTE DE PROMOTORA Y SE PONE A DISPOSICION
EL INMUEBLE PARA LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS

30-04-2024

NOTA 3

CON ESTA FECHA SE DA EL RECORRIDO Y REVISION DE
ALGUNOS PUNTOS QUE NO SE REFLEJARON EN EL PRESUPUESTO
BASE LOS COACES SERAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
NECESARIOS PARA LA COMINACION DE UN FOTEM Y
PARA LA REUBICACION POSTE ALUMBRADO NO SE CONSIDERA
LA BASE DE CONCRETO.

A SU VEZ SE SOLICITA ELABORAR CRUCES EXTRAORDINARIOS
PARA ALUMBRADO DE FOTEM DE COLISTA DE CALLE
LEON TOLTOI PARA LA LINEA DE ALUMBRADO DEL
FOTEM LOS CUALES CONSISTEN CORTE DE PAVIMENTO
DEMOLICION DEL MURO EXCAVACION Y COLOCACION DE
TUBERIA 1 1/4" Y REGISTRO PARA CONEXIONES ELECTRICAS
DE ALUMBRADO DE DICHO FOTEM.

SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODEH/VI/55/2024
REFERENTE A LA SOLICITUD DE TRABAJOS A LA DIRECCION
DE VIACIDAD Y TRANSITO DE CHIHUAHUA. SE RECIBE
POR PARTE DE CONTRATISTA OFICIO DE ASIGNACION
DE RESIDENTE DE OBRA

Fecha:


No.

02-05-2024
NOTA 4

SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA EL TOTEM EN MIGUEL DE CERVAJES SEÑALIZÁNDOLES LA POSICIÓN DE TUBERÍAS PARA TENER CUIDADO Y NO DAÑARLAS



Alejo H.




NOTA 5
06-05-2024

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Y DADOS EN LA AV. MIGUEL DE CERVAJES



Alejo H.




NOTA 6
07-05-2024

CON ESTA FECHA SE EMPIEZA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE TOTEM EN AV. ALEJANDRO HUMAR SE LE INDICA LA UBICACIÓN DE TUBERÍAS PARA NO DAÑARLAS



Alejo H.




NOTA 7
13-05-20

CON ESTA FECHA SE INICIA LA EXCAVACIÓN DE TOTEM EN GLORIETA AV. F. DOSTOYEVSKY INDICANDO LA POSICIÓN DE TUBERÍAS



Alejo H.



Fecha:

No.

Nota 08
14-05-2024

SE REALIZA EL COLADO DE PLANTILLA PARA ZAPATAS EN TOTEM QUE SERA UBICADO EN MICUL DE CERVANTES

No

Abel H.

Nota 09
15-05-2024

SE TERMINAN LAS EXCAVACIONES HECHAS A MANO EN TODOS LOS TOTEMS POR CUIDADOR DE INFRAESTRUCTURA. SE INDICA A CONTRATISTA QUE EL NIVEL DE LOS DADOS DE TOTEM EN GLORIETA DOJTOYEVSKI SERA EL NIVEL DE GUARNICION SUBIENDO 10 CM PARA COLOCACION DE PISO TERMINADO.

Abel H.

Nota 10
17-05-2024

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO EN EL TOTEM DE MICUL DE CERVANTES

Abel H.

Nota 11
18-05-2024

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA REUBICACION DE PLAMERAS DEL TOTEM GLORIETA DOJTOYEVSKI. DEBIDO A ESTA REUBICACION PASE DE GUARNICION Y BANQUETA DEL CIRCULO INTERIOR GLORIETA AL MOMENTO DE ESTAR LIBRANDO LAS RAICES DE LAS PALMERAS SE QUIBRARON PARTES DE ESTAS POR LO QUE SE INDICA A CONTRATISTA LA RECONSTRUCCION DE LAS MUJERAS CON EL MISMO ACABADO POR LO QUE DEBERA PRESENTAR OFICIO EXTRAS Y PRECIOS UNITARIOS

Abel H.

Fecha:

No.

Nota 16
24-05-2024

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL DESMORRADO DE DADO
Y SE PROCEDE CON LOS RELLENOS



ALBIO
H.




Nota 17
25-05-2024

CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LOS RELLENOS DE
EXCAVACIONES DE LOS TOTEMS



ALBIO
H.




Nota 18
27-05-2024

CON ESTA FECHA SE VISITA AL TALLER DONDE SE FABRICAN
LAS ESTRUCTURAS TENIENDO UN AVANCE DEL 75%. DEBIDO
A QUE EL ANCLAJE DE LA PLACA YA QUE ESTA QUEDA DEBIDO
DE PISO TERMINADO PARA QUE NO ESTOY LA FORNILLERIA PARA
LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA NO SE CONSIDERO COMO
ASENTAR LA ESTRUCTURA EN LA PLACA POR LO QUE SE AUTORIZA
PONER UN TACON PARA AGARRAR DE ESTRUCTURA.

TAMBIEN SE SOLICITA A CONTRATISTA LOS EXTRAORDINARIOS
DE PLANOS ARQUITECTONICOS LOS CUALES NO SE CONTEMPLAN EN
CATALOGO, BASE DE PERFORACION CAL 18 2"x1" PARA DECORAR PANELES
TRESA Y LA LAMINA DE BASTIDORES



ALBIO
H.



Fecha:

No.

Nota 19
07-06-2024

CON ESTA FECHA SE COMIENZA LA COLOCACIÓN DE ADQUIN EN EL ANSA DE TOTEM DE MIGUEL DE CERVANTES. SE INDICA A CONTRATISTA QUE EN LA CONEXIÓN DEL PORTAL ALUMBRADO EXISTENTE SE APROVECHARÁ PARA HACER UN REGISTRO Y USAR PARA LA CONEXIONES ELECTRICAS DE TOTEM

Nota 20
10-06-2024

EN LA NOTA 18 DONDE SE DEFINIO EL PERIL QUE SE UTILIZARA PARA LA FIDACIÓN DEL PANEL SERA UN PRECIO EXTRAORDINARIO SE DEBERA DE PRESENTAR EL PRECIO UNITARIO PARA SU APROBACION, EL REVESTIDO DE LOS BASTIDORES TAMBIEN

Nota 21
17-06-2024

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ESTRUCTURA EN EL TALLER

Nota 22
21-06-2024

CON ESTA FECHA SE HACE LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TOTEM EN MIGUEL DE CERVANTES

Fecha:

No.

Nota 23
24-06-2024

CON ESTA FECHA SE COMIENZA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SIMILAR A LA EXISTENTE EN ANILLO INTERIOR PERIMETRAL DE GLORIETA YA QUE SE QUEBRÓ POR LA REUBICACION DE LAS PALMERAS

ALDO
H.

Nota 24
25-06-2024

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN GLORIETA ASI SI MISMO SE REACTA LA COLOCACION DE ESTRUCTURA

ALDO
H.

Nota 25
26-06-2024

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS QUE SE QUEBRARON POR REUBICACION DE PALMERAS EN GLORIETA DOSTOYEVSKI CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE LAS CUALES GENERARON CONCEPTO EXTRAORDINARIO ASI COMO LA GUARNICION NO CONTEMPLADOS

ALDO
H.

Nota 26
28-06-2024

CON ESTA FECHA SE HACE LA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TOTEIN DE AV. ALEJANDRO DUMAS Y HOMERO

ALDO
H.