

Fecha:

No.

NOTA 1

FECHA 25-10-2023.

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS Y CASETA DE VIGILANCIA PRODECH, DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-084-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CASETA, ELABORACION DE MUROS DE BLOCK, DALAS, CASTILLOS, TRABES, LOSAS DE CASETA Y OFICINAS DE PLANTA ALTA, ASI COMO LA RESTAURACION DE ZOCCO Y ESCALERAS EXISTENTES. Y COLOCACION DE PISO NUEVO.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA CICMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y POR EL ING. MANUEL MADRID RODRIGUEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNANDO COMO RESIDENTE DE OBRA EL ING. RICARDO ANTONIO OLIVAS GAMBOA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$2,235,664.99 SIN INCLUIR I.V.A. CON UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 25-10-2023 Y FINALIZA EL DIA 23-12-2023. SE OTORGA ANTICIPO EL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$ 778,011.42 I.V.A.

INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO.
 - FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DE 10% DE CONTRATO.
 - POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.
 - FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%.
- PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ.
ENCARGADO DPTO
ING. PRODECH.

ING. MARIO A. CORRAL
SUPERVISOR PRODECH.

NOTA 2

FECHA 30-10-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE CASETA DE VIGILANCIA SE ACUERDA INICIAR EL DIA DE MAÑANA 31 DE OCT. CON DEMOLICION DE CASETA.

Fecha:

No.

NOTA 3

FECHA 31-10-2023.

EN ESTA FECHA SE INDICA NIVEL DE DESPLANTE EN AMPLIACION DE OFICINAS EN PLANTA ALTA.

SE RETIRO CANCELERIA Y MUERBLES SANITARIOS LOS CUALES SON ALMACENADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

NOTA 4

FECHA 1-11-2023

SE INICIAN TRABAJOS DE AMPLIACION DE OFICINAS ANCLAJES Y DESCONEXION DE MINI SPLIT.

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION EN CASETA Y RETIRO DE MATERIALES.

NOTA 5

FECHA 3-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONCLUYE LA DEMOLICION DE CASETA Y SE CONTINUA CON EXCAVACIONES DE CIMENTACION. SE INICIA HABILITADO DE ACERO Y SE RECIBE BLOCK.

NOTA 6

FECHA 6-11-2023.

EN ESTA FECHA SE ELABORAN COLADOS DE PLANTILLAS Y SE CONTINUA CON HABILITADOS DE ACERO DE AMBAS AREAS DE AMPLIACION.

NOTA 7

FECHA 8-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CUELAN ZAPATAS CORRIDAS DE CASETA Y DE OFICINA DALAS DE DESPLANTE.

NOTA 8

FECHA 13-11-2023.

EN ESTA FECHA SE ELABORA DESPLANTE DE RODAPIE Y DALA DE DESPLANTE DE CASETA Y SE ELABORAN MUROS DE AREA DE OFICINAS PLANTA ALTA.

Fecha:

No.

NOTA 9

FECHA 14-11-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA COLOCACION DE BLOCK DE MUROS DE CASETA, SE INDICA QUE NO SE CONSIDERAR EN PROYECTO BARRA DE CONCRETO Y LINEA DE GAS EN OFICINAS LAS CUALES SON NECESARIAS.

NOTA 10

FECHA 15-11-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA CIMBRADO DE BARRA EN CASETA. SE INICIA INSTALACION DE ASO EN OFICINAS PLANTA BAJA.

NOTA 11

FECHA 16-11-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA REUBICACION DE LINEA DE GAS EN PLANTA BAJA.

SE INICIA REMOCION DE ZOCLO PARA TRATARIO EN TALLER, SE CUELA BARRA DE CONCRETO.

NOTA 12

FECHA 17-11-2023.

EN ESTA FECHA SE REMATARA CERAMICA EN LOBBY, SACA DE JUNTAS Y OFICINAS.

SE CONTINUAN MUROS DE AMBAS AREAS.

NOTA 13

FECHA 22-11-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIA ARMADO Y COLADO DE PALLAS DE CERRAMIENTO, CONTINUA INSTALACION DE CERAMICA EN PLANTA BAJA.

NOTA 14.

FECHA 23-11-2023.

EN ESTA FECHA SE DECIMBRAN TRABES Y SE ELABORAN ENRACES PARA RECIBIR METALOSA.
SE ELABORAN INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS.
SE ELABORAN INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS.

Fecha:

No.

NOTA 15

FECHA 24-11-2023

EN ESTA FECHA SE INICIA CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y TUB. Y DATOS CON TUBERIA Y REGISTROS, SE INICIA COLADO DE PISO DE CASETA.

EN ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DE EXEDENTES Y EXTRA ORDINARIOS

NOTA 16

FECHA 27 NOVIEMBRE - 2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA CON COLADO DE BANQUETA DE CASETA. Y SE INSTALA MUEBLE DE COCINA EN PLANTA BAJA.

NOTA 17

FECHA 28-11-2023

EN ESTA FECHA SE TERMINA PERIL Y DADA DE CERRAMIENTO. Y SUS RESPECTIVOS ENTORRES EN CASETA.

SE INICIA COLADO DE DADA DE CERRAMIENTO EN OFICINAS DE PLANTA ALTA.

NOTA 18

FECHA 29-NOVIEMBRE-2023

SE INICIA COLOCACION DE METALOSA EN OFICINAS SE CONTINUA CON INSTALACION DE CERAMICA EN COMEDOR, BAÑOS Y LAS OFICINAS RESTANTES.

NOTA 19

FECHA 30-11-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON PREPARACION DE METALOSA EN PLANTA ALTA.

NOTA 20

FECHA 4-12-2023

EN ESTA FECHA SE CONCLUYE COLADO DE METALOSAS. SE ENTREGA OFICIO PRODECH/UII/153/2023

Fecha:

No.

NOTA 21

FECHA 5-12-2023.

EN ESTA FECHA SE ELABORAN LOS PRETILES
DE OFICINAS
SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/01/154/2023

NOTA 22

FECHA 6-12-2023.

EN ESTA FECHA SE CUELAN LOS DIAMANTES DE
LAS OFICINAS SE CONTINUAN CON ENTARRÉS
INTERIORES Y EXTERIORES.

NOTA 23

FECHA 8-12-2023.

SE PERFILAN VANCOS DE PUERTAS Y VENTANOS
Y SE INICIA FABRICACION DE CAJECERIA
DE AMBAS AREAS

NOTA 24

FECHA 15-12-2023.

SE INICIA IMPERMEABILIZACION DE AMBAS
AREAS.

SE MONTA LAS PERGOLAS DE CASETA CON
SUS TENSORES.

NOTA 25

FECHA 18-12-2023

SE CALICA CON PINZA DE INTERIOR Y EXTERIOR
DE CASETA Y EN EXTERIOR DE PLANTA ALTA.

NOTA 26

FECHA 20-12-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA CON LA
INSTALACION DE LOS MUEBLES SANITARIOS
SE CONTINUA CON COCLO EN PLANTA A

Fecha:

No.

NOTA 27

FECHA 22-12-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZAN LA INSTALACION DE CERAMICA, ZOCOS, CANCELERIA, PUERTAS RE-CORTADAS Y MINISPLITS DE AMBAS AREAS

NOTA 28

FECHA 25-12-2023.

EN ESTA FECHA SE INICIAN CON RECORRIDOS DE LAS AREAS CONCUIDAS EN LAS CUALES SE INDICA LO SIGUIENTE

- CORREGIR SELLOS DE CANCELERIA MAL APLICADOS EN VENTANAS.
- T ESMALTADA FALTA SILICON PARA DETALLAR
- ZOCO PLANTA ALTA Y MARCOS FALTAS DE SILICON CAPE, O BLANCO.
- MINISPLITS FUNCIONALI FALTA LIMPIEZO.
- LIMPIEZA FINA EN PLANTA ALTA.
- FALTA LIMPIEZO DE EXTERIORES.

NOTA 29

FECHA 26-12-2023.

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO Y REVISION DE LOS FALTANTES INDICADOS EL DIA DE AYER. LAS CUALES SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS.

NOTA 30

FECHA 26-12-2023.

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS Y CASETA DE VIGILANCIA PRODECH, DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUALUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA. NUMERO C.O.P.-084-2023-P