

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CHAVEZ.

SUPERVISIÓN

ING. MARIO ALAN GORRAL TORRES.



CONTRATISTAS

I.C. DESIDERIO EDUARDO VALLES SERRANO.



Vo. Bo. COORDINACIÓN



Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

07-07-2023

No.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA, REHABILITACION DE RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO VIAL, BOTES DE BASURA Y PARABUSES DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y EN EL PARQUE AEROPUERTO EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-047-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, GUARNICIONES EN CAMELIONES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE PARA BUSES E INSTALACION DE BOTES DE BASURA Y SEÑALIZACION VIAL.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V. Y POR EL ING. JOSE GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA, COMO REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNANDO AL IC. DESIDERIO EDUARDO VALLES SERRANO, COMO PRESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$3,146,101.93 SIN INCLUIR I.V.A. CON UN PLAZO DE 90 DIAS. NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 05-07-2023 Y FINALIZA EL 02-10-2023. SE OTORGA ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$ 943,843.47 I.V.A. INCLUIDO

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- 1) FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO
- 2) FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 100% DE CONTRATO
- 3) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS
- 4) FIANZA DE VICIOS OCULTOS

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ.
TITULAR DPTO ING. PRODECH

ING. MARIO A. CORAL.
SUPERVISOR PRODECH.

Fecha:

No.

Nota 2

Fecha 13-07-2023

EN ESTA FECHA SE DA REUNION CON EL ING. VALLES QUIEN ESTARA A CARGO DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA. DANDO INICIO EL DIA 14-07-2023

Y CON EL ING. VICTOR LOPEZ, EL CUAL SE HARA CARGO DE LOS TRABAJOS DE PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CD JUAREZ CHIHUAHUA. DANDO INICIO EL DIA 19-07-2023, SOLICITANDO APOYO PARA RECORTE DE CETOS PARA PODER EXCAVAR Y ENPEDILAR GUARNICIONES EN CAMELON.

SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/VI/140/2023 QUE SEÑALA EL INICIO DE TRABAJOS CON FECHA DE 03/07/2023.

SE RECIBE OFICIO CON FECHA 06/07/2023 DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

Nota 3

Fecha 14-07-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A CONCEPTO DE DEMOLICION DE PARA BUSES EN AV. TECNOLÓGICO, AV. HEMINGWAY Y AV INDUSTRIAS (5 PZAS EN TOTAL). EL ACERO SERA CON RECUPERACION PARA PROMOTORA.

Nota 4

Fecha 17-07-2023

EN ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE CEMENTO EN DIFERENTES VIALIDADES. PARTIENDO DE AV. MIGUEL CERANTES, POR AV. KIPLING Y VICTOR HUGO CONCLUYENDO EN AV. NICOLAS GOGOL.

Nota 5

Fecha 18-07-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN PARQUE JUAREZ PARA UBICACION DE GUARNICIONES Y DETALLES DE RAMPAS SE SOLICITA ELABORAR CORTE DE SEÑOS YA QUE ESTAN MUY PROXIMOS A LA VIALIDAD.

Fecha:

No.

NOTA 6

FECHA 19-07-2023

EN ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE ZANJEO PARA ELABORAR LAS GUARNICIONES EN PARQUE AEROPUERTO INICIANDO EN AVENIDA ROBERTO FIERO Y AV. PANAMERICANA.

NOTA 7

FECHA 20-07-2023

EN ESTA FECHA SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE CIMBRADO CON POLIN PARA LA ELABORACION DE GUARNICIONES. SE CONTINUA ZANJEO. EN PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ.

NOTA 8

FECHA 21-07-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA RAMPAS EN PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA, TAMBIEN SE SOLICITA DAR INICIO A LAS CIMENTACIONES DE PARA BUSES.

SE SOLICITAN NOTAS DE COLADOS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR CALIDAD DE CONCRETO TIRADO EN SITIO CON TIEMPO EN AMBOS PARQUES

NOTA 9

FECHA 24-07-2023.

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO POR CALLES DE PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA. YA QUE SE SOLICITA UBICAR CRUCES O RAMPAS LAS CUALES NO ESTAN VISIBLES. SEGUN PLANO. Y SE DESCARTAN PUNTOS QUE NO CUMPLEN O NO SON NECESARIAS, O YA FUERON CONSTRUIDAS.

NOTA 10

FECHA 25-07-2023.

SE DA REVISION DE RAMPAS COLADAS Y DE GUARNICIONES EN PARQUE AEROPUERTO. SE SOLICITA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES.

Fecha:

No.

NOTA 11

FECHA 28-07-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN CALLE ROBERTO FIERRO DE PARQUE JUAREZ. LAS GUARNICIONES SE VISUALIZAN CON BUENA CALIDAD. LAS CUALES SE VE ACABADO FINO PLOMEADO. SE INDICAN DETALLES DE CONEXION A DAOS DE CONCRETO DE LUMINARIAS.

NOTA 12

FECHA 30-07-2023.

SE SOLICITAN IMAGENES DE AVANCE DE PARQUE AEROPUERTO DE COLADOS Y RECIBOS DE TIEMPOS. PERSONAL DE MANTENIMIENTO DA RECORRIDO Y VALIDA AVANCES Y CALIDAD. SE PROGRAMA VISITA EL DIA 02/08/2023.

PARQUE CHIHUAHUA SE CONTINUAN CON RAMPAS SE SOLICITA VISITA A TALLERES DONDE SE FABRICAN PARA BUSES Y BOTES DE BASURA. PARA VALIDAR CALIDAD DE SOLDADURA Y DIMENSIONAMIENTO.

NOTA 13

FECHA 1-08-2023

EN ESTA FECHA SE DA REVISION DE AVANCE DE RAMPAS SE HACEN RECOMENDACION DE ACABADOS EN COSTADOS Y PATADO. ASI COMO SOLICITAR LIMPIEZA EN LAS AREAS.

NOTA 14

FECHA 02-08-2023

SE SOLICITAN UBICACIONES DE SEÑALETICA EN AMBOS PARQUES. SE SOLICITA MAS CORTE DE CETOS YA QUE CASI SE CIERRAN LAS AREAS ANTES ABILITADAS.

NOTA 15

FECHA 04-08-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN PARQUE CHIHUAHUA, SE INDICA RECORTAR COLADOS DE RAMPAS QUE NO SE EREDILAN. SE REVISAN AVANCES DE FABRICACION Y SE SOLICITAN CODIGOS DE COLORES.

Fecha:

No.

NOTA 16
08-08-2023

EN ESTA FECHA SE REVISÓ LA SERIGRAFÍA QUE LLEVARÁN LOS BOTES DE BASURA CON EL LOGO DE:

PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA

NOTA 17
09-08-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE PARA BUSES EN AV TECNOLÓGICO CRUCE CON AV MIGUEL DE CERVANTES Y EL SEGUNDO PUNTO EN AV. VÍCTOR HUGO Y AV. ERNEST HEMINGWAY.

NOTA 18
FECHA 10-08-2023

EN ESTA FECHA SE SOLICITA MARCARSE A TELMEX YA QUE DOS PARA BUSES TIENEN LÍNEA DE FIBRA CONTIGUAS A LAS EXCAVACIONES. SE DA MARCARSE POR PARTE DE ECOBAS.

NOTA 19
FECHA 11-08-2023

EN ESTA FECHA SE SOLICITA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES PUNTOS DEL PARQUE QUE SE TIENE MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN RAMPA SE INICIA EXCAVACIÓN DE PARA BUSES EN AV. INDUSTRIAS Y SE INICIA ZAPATAS Y ARMADOS.

NOTA 20
FECHA 14-08-2023

SE CONTINÚA CON CIMENTACIONES DE PARA BUSES. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LETREROS DE SEÑALÉTICA DE NOMBRES DE VIALIDADES Y CANTIDADES SE ENTREGA PLANO DE SEÑALÉTICA

Fecha:

No.

NOTA 21

FECHA 15-08-2023.

SE ENVIAN COPIOS DE COLORES DE ESTRUCTURA DE PARABUSES Y DE BOTES DE BASURA. PARA INICIAR CON PINTURA LA CUAL SE FINALIZA EN TALLER PARA LOS 5 ESTRUCTURAS DE PARA BUS.

SE SOLICITA A POLICARBONATO PONER CINTA EN LA ORILLA CON EL FIN DE QUE NO SE ACUMULE POLVO. DENTRO DEL POLICARBONATO.

NOTA 22

FECHA 17-08-2023.

SE ELABORA CIMBRADO DE PARABUS Y ARMADO PARA INICIAR COLADOS EL MISMO DIA.

EL DIA 16-08-2023 SE INICIO INSTALACION DE SEÑALETICA EN COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN TRABAJOS DE INSTALACION DE GUARNICIONES DE PARQUE AEROPUERTO.

NOTA 23

FECHA 18-08-2023.

SE CONTINUAN COLADOS DE PARA BUSES Y DE RAMPAS DE COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.

SE INICIA DEMARCACIONES PARA RAMPAS EN PARQUE AEROPUERTO.

NOTA 24

FECHA 21-08-2023.

EN ESTA FECHA SE RECIENAN CEPAS DE PARA BUS. DE CALLE TECNOLÓGICO CON MATERIAL PRODUCCION DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BALLASTA. SE INSTALA ESTRUCTURA DE PARA BUS Y SE RETOCA PINTURA.

NOTA 25

FECHA 22-08-2023.

SE CONTINUAN TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE RAMPAS Y LIMPIEZA DE AREAS TERMINADAS.

EN PARQUE AEROPUERTO SE SOLICITA REPARAR GUARNICIONES DE DOS PUNTOS DAÑADOS POR CAMIONES POR FALTA DE APROCHE PRODUCCION DE EXCAVACIONES.

Fecha:

No.

NOTA 26

FECHA 23-08-2023.

EN PARQUE AEROPUERTO SE CONTINUA DEMOLICION DE BANQUETAS PARA RAMPAS. SE INICIA INSTALACION DE SEÑALETICA SE ENVIAN REQUISITOS DE COLADOS CON TROMPO DE CONCRETO.

NOTA 27

FECHA 24-08-2023.

SE RECIBEN FOTOGRAFIAS DE AVANCE POR PARTE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN PARQUE AEROPUERTO VALIDANDO LA INSTALACION DE MALLA DE REFUERZO PARA COLADOS DE RAMPAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PARQUE.

NOTA 28

FECHA 25-08-2023.

EN ESTA FECHA SE CONCLUYE PINTURA DE RAMPAS DE COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. EL CUAL SE SOLICITA DAR LIMPIEZA EN PUNTOS DE PARQUE QUE PRESENTAN ESCOMBRO.

NOTA 29

FECHA 28-08-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA LA UBICACION DEL POZO A NIVELAR EN PARQUE AEROPUERTO. SE CONTINUA CON ELABORACION DE RAMPAS SE COMENTA QUE SE INICIA COLOCACION DE BOTES DE BASURA A PARTIR DE MAÑANA.

NOTA 30.

FECHA 29-08-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LA COLOCACION DE BOTES DE BASURA EN PARQUES CHIHUAHUA Y JUAREZ.

SE DA RECORRIDO E INDICACION DE INSTALACION DE BOTES DE BASURA.

NOTA 31

FECHA 30-08-2023.

EN ESTA FECHA SE REALIZA CIERRE DE NIVELACION DE POZO EN PARQUE JUAREZ Y SE CIERRAN RAMPAS CON PINTURA Y LIMPIEZA.

Fecha:

No.

NOTA 32

FECHA 31-08-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ. SE INDICAN PUNTOS DE LIMPIEZA. LOS CUALES SE SOLICITA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORROBORAR SE REALIZEN EL DIA DE MAÑANA.

NOTA 33

FECHA 01-09-2023.

EN ESTA FECHA SE COMENTA POR PARTE DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PROMOTORA EN PARQUE JUAREZ. SE FINALIZA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES UBICACIONES DE TRABAJOS.

NOTA 34

FECHA 02-09-2023

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALETICA VIAL, BOTES DE BASURA Y PARA BUSES. DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. Y EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO CD. JUAREZ CHIHUAHUA. AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P. - 047 - 2023 - P.