

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ.



SUPERVISIÓN

ING MARIO ALAN GERRAL TORRES.



CONTRATISTAS

ING. ARMANDO SCHMITT



Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

15-08-2023

No.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL POZO NUMERO UNO UBICADO EN LA CALLE RIO TUTUACA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO COP-052-2023-P.

LA CUAL CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE BOMBA, MOTOR Y COLUMNA DE TUBERIA PARA EXTRACCION DE AGUA. ASI COMO LA ELABORACION DE CALLE DE ACCESO, TELEMETRIA Y CUARTO DE BOMBAS A BASE DE ACERO Y LAMINA METALICA.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA ARMANDO SCHMITT BUTAJIDAR PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS HIDRAULICOS, Y POR EL ING. ROBERTO ARMANDO SCHMITT LOPEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL Y COMO PRESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$2,355,715.00 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 95 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 07-08-2023 Y FINALIZA EL DIA 07-10-2023. SE OTORGA ANTICIPO, EL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$ 819,788,82 IVA INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO
- FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DEL 10% DE CONTRATO
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ CHAVEZ,
TITULAR DPTO. ING. PRODECH.

ING. MARIO GERRAL TORRES,
SUPERVISOR OBRA.
PRODECH.

Ing. Roberto A. Schmitt López

Fecha:

No.

NOTA 2

FECHA 15-08-2023

SE ELABORA JUNTA DE REVISION DE PROYECTO CON CONTRATISTA, SE MENCIONA ALCANCE DE PROYECTO, PRIORIDADES DE COMPRA Y DETALLES DE EJECUCION. SE SOLICITA ELABORAR INDICACIONES DE TRAZO EN SITIO EL CUAL SE PROGRAMA PARA EL DIA 27-08-2023 FALTAN OFICIOS DE ENTREGAR.

NOTA 3

FECHA 21-08-2023.

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN INSTALACIONES DE POZO 1 EN PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC. SE INDICAN DETALLES DE FIJACION DE PORTON Y DE VIAJIDAD DE ACCESO, ASI COMO INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO A CISTERNA A LO QUE SE ELABORARA GARZA DE DESCARGA A CISTERNA. SE SOLICITA EXTRAORDINARIO DE RETIRO POZO ABATIDO. SE RECIBE OFICIO PRODECH/UI/092/2023

NOTA 4

FECHA 23-08-2023

EN ESTA FECHA, SE INDICA QUE EL CONTRATISTA YA TIENE COMPRAS DE LAS PIEZAS PARA ELABORAR EL TREN DE DESCARGA, LAS CUALES SE COMENTA SE RECIBIRAN TENTATIVAMENTE EL DIA. 08-09-2023, PARA INICIAR CON LA INSTALACION DE COLUMNA DE POZO.

SE RECIBE SOLICITUD DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO EX 1.

NOTA 5

FECHA 25-08-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO QUE ES NECESARIO EJECUTARIO, YA QUE DONDE SE PROYECTA LA VIAJIDAD DE ACCESO OBSTRUYE Y ES NECESARIO EJECUTAR A LA BREVEDAD.

NOTA 6

FECHA 28-08-2023

SE TRAZA EN SITIO VIAJIDAD. YA QUE SE INICIA DEMOLICIONES Y EXCAVACION.

EN ESTA FECHA SE APRUEBA EX 1 EN OFICIO. PRODECH - UI/104

Fecha:

No.

NOTA 7

FECHA 30-08-2023.

EN ESTA FECHA SE REALIZA CONCEPTO EX1. RETIRANDO TUBERIA, BOMBA Y MOTOR, DE POZO ABATIDO.

NOTA 8

FECHA 04-09-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA ACCESO PARA REALIZAR MECANICA DE SUELOS, LA CUAL SE PIDE INDICAR LOS PUNTOS A ZONDEAR.

SE INDICAN PUNTOS TENTATIVOS, EN SITIO.

NOTA 9

FECHA 06-09-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO DE TRABAJOS DE TERRACERIA SE SOLICITA ESPACIO PARA DETAR LAS MAQUINAS.

NOTA 10

FECHA 07-09-2023.

SE CONTINUA CON EXCAVACION EN PREDIO.

SE REUBICA TRAZO CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES Y RADIOS DE EQUIPO VISTO EN SITIO, YA QUE LA MANOBRA CON CAMION ES MAS PRONUNCIADA.

NOTA 11

FECHA 12-09-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A TRAZO E INSTALACION DE PIEZAS DE TREN DE DESCARGA. ASI COMO ALADO DE TRAPECIOS.

NOTA 12

FECHA 13-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON CORTE, SE TRAZA EN SITIO BARRA DE LLEGADA A CISTERNA. SE INICIARA A FABRICAR LO NECESARIO, YA QUEDO DEFINIDO.

Fecha:

No.

NOTA 13

FECHA 18-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN TRABAJOS DE TERRACERÍA, SE REVISARA CRUCE PROVISIONAL. AEREO. PARA HACER CAMPO DE LINEA PRINCIPAL Y RE-UBICACION DE REGISTROS EXISTENTES.

NOTA 14 FECHA 19-09-2023

EN ESTA FECHA SE RECIBE TUBERIA DE COLUMNA EN SITIO. LA CUAL SE ALMACENA EN EL INTERIOR DEL PREDIO.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CIMENTACION DE TERRACERIA.

LA BOMBA Y MOTOR AUN NO SE SUMINISTRAN EN SITIO. SE RECIBE SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES.

NOTA 15 FECHA 21-09-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, AU NO SE RECIBE BOMBA Y MOTOR.

NOTA 16

FECHA 25-09-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA EXCAVACION DE UNIDAD SE ELABORAN PRUEBAS DE COMPACTACION CON TENDIDO DE CAPAS Y SE NOTIFICARA CUANDO SE REALIZAN CON LA FINALIDAD DE ESTAR PRESENTES EN LA ELABORACION DE MUESTREOS.

NOTA 17

FECHA 26-09-2023

SE PROGRAMA PRUEBAS DE COMPACTACION PARA EL DIA 27-09-2023. SE APRUEBA OFICIO PRODECH /UH/115/2023 VOLUMENES EXCEDENTES.

NOTA 18

FECHA 27-09-2023

EN ESTA FECHA SE DA REVISION EN SITIO DE EXCAVACION Y SE ELABORA PRUEBA DE COMPACTACION CON PENETROMETRO