

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Acta de Entrega-Recepción que se formaliza derivado del Contrato de Obra Pública, No. C.O.P.-071-2020-P, celebrado con fecha 25 de septiembre del 2020, iniciando los trabajos el día 25 de septiembre concluyendo el día 19 de diciembre del 2020 según Fallo emitido por el Comité Calificador de Propuestas del Organismo emitido el día 18 de septiembre del año 2020 con un importe de \$4'203,584.97 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), relativo a los trabajos: "DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMÓSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO", así como al amparo del, Convenio de Reprogramación C.REP.-107-2020-P celebrado el día 15 de diciembre del 2021, ampliando el plazo de ejecución de los trabajos al 12 de febrero del 2021, posteriormente se realizó el Convenio Adicional C.AD.-046-2021-P de fecha de 8 de febrero del año 2021, para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en un plazo de 252 (doscientos cincuenta y dos) días naturales, concluyendo el día 31 de mayo del 2021; finalmente con fecha del día 24 de mayo del 2021 se llevó a cabo el Convenio Adicional C.AD.-047-2021-P en el cual se modifica el monto total contratado a la cantidad de \$7'540,620.97 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 97/100 M.N.), de igual manera, se modifica el plazo de ejecución a 341 (trescientos cuarenta y un) días, concluyendo la obra el día 30 de septiembre del 2021.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas.

| Pago único    | Fecha                    | Importe sin I.V.A | Importe con I.V.A |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Anticipo 40%  | 5 de octubre 2020        | \$1,681,433.99    | \$ 1,950,463.43   |
| Estimación 1  | 11 de noviembre 2020     | \$787,458.18      | \$ 913,451.49     |
| Estimación 2  | 16 de diciembre 2020     | \$1,316,999.69    | \$ 1,527,719.64   |
| Estimación 3  | 16 de diciembre 2020     | \$417,693.11      | \$ 484,524.01     |
| Estimación 4  | 10 de junio de 2021      | \$272,646.33      | \$ 316,269.74     |
| Estimación 5  | 10 de junio de 2021      | \$310,114.24      | \$ 359,732.52     |
| Estimación 6  | 10 de junio de 2021      | \$62,905.16       | \$ 72,969.99      |
| Estimación 7  | 14 de julio de 2021      | \$288,545.10      | \$ 334,712.32     |
| Estimación 8  | 06 de agosto de 2021     | \$323,985.96      | \$ 375,823.71     |
| Estimación 9  | 06 de agosto de 2021     | \$372,371.56      | \$ 431,951.01     |
| Estimación 10 | 06 de septiembre de 2021 | \$29,363.23       | \$ 34,061.35      |
| Estimación 11 | 06 de septiembre de 2021 | \$162,185.32      | \$ 188,134.97     |
| Estimación 12 | 07 de septiembre de 2021 | \$395,762.74      | \$ 459,084.78     |
| Estimación 13 | 07 de septiembre de 2021 | \$122,439.32      | \$ 142,029.61     |

|                                                                |                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Estimación 14<br>Estimación 15<br>Estimación 16<br>y Finiquito | 11 de noviembre de 2021 | \$455,930.41 | \$ 528,879.28 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|

**Importe Total Ejercido**

**\$6,999,834.34**

**\$ 8,119,807.83**

La bitácora de obra se inicia el día 25 de septiembre del 2020 en la nota número 1, siendo el día 29 de septiembre del 2021 la fecha de cierre de bitácora, mediante la nota número 81.

Con fecha de 30 de septiembre del 2021, Ingeniería y Diseño Van S.A de C.V. por medio de su Representante Legal, en cumplimiento de la cláusula novena del contrato C.O.P-071-2020-P y según lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, solicita la recepción de los trabajos.

Se firma el finiquito según fecha de término del C.AD-047-2021-P, en la Cláusula Tercera: día 30 de septiembre del 2021.


**OBSERVACIONES:** Tal y como lo prevé el Artículo 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua vigente, y Artículo 184 y 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se procede a instaurar la recepción formal de los trabajos señalados en el presente instrumento. No obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los trabajos mal ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, en esta Ley y en los Códigos Civil y Municipal para nuestro Estado.

El Contratista garantiza el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior mediante la suscripción de un Título de crédito de los denominados Fianza que otorga a favor de "Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua", por un plazo de 12 meses, término que empezará a correr a partir del día siguiente de la firma de este documento. El Organismo se reserva el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por vicios ocultos.

Por su parte el Contratista manifiesta que no tiene reclamaciones para con el Organismo. Sirviendo la firma de la presente acta a su vez como el finiquito y recibo de pago más amplio que en derecho proceda. que corresponden al del pago total de los trabajos y obligaciones económicas.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión firmando los que intervinieron en este acto, a las 10:30 horas del día 30 de septiembre del 2021.

**POR PROMOTORA PARA EL  
DESARROLLO ECONÓMICO DE  
CHIHUAHUA**



**Ing. Alejandro Jaschack Jáquez  
Coordinador Técnico  
y Apoderado Legal**

**POR EL CONTRATISTA**



**Ing. Jesús Lorenzo Oropeza Rodríguez  
Representante Legal**

La presente hoja de firmas 3/3 forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción de trabajos que celebra Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua e Ingeniería y Diseño VAN, S.A de C.V., al amparo del Contrato de Obra Pública No. **C.O.P. -071-2020-P** formalizado con fecha 25 de septiembre del 2020.

*"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"*  
*"2021, Año de las Culturas del Norte"*