

Fecha:

No.

Nota No 49

01/JULIO/2021

SE INFORMA QUE DENTRO DE LA OBRA DE CAJE Y DRENAJE PLUVIAL DE CAJE RIO BATOPILAS SE ENCUENTRAN POSTES DE CFE Y TELMEX QUE TENDRAN QUE SER REUBICADOS PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

Nota No 50

03/JULIO/2021

SE INFORMA QUE SE INICIA CON CUBRADO DE LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAJE RIO BATOPILAS.

Nota No 51

08/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CUBRADO PARA LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL Y SE INICIA CON EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C S-20 DE 10" PARA DRENAJE SANITARIO EN CAJE RIO BATOPILAS.

Nota No 52

09/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE INICIA CON SUMINISTRO, HABITADO Y COLOCACION DE ARREDO DE REFUERZO DE $\frac{1}{2}$ " (4) Y #6 ($\frac{3}{4}$) EN LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL Y SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA POZOS DE VISITA Y SE INICIA TENDIDO DE TUBERIA PVC 10" PARA DRENAJE SANITARIO EN CAJE RIO BATOPILAS.

Nota No 53

12/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE TERMINA ARMADO Y COLOCACION AS ACERO EN LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACION DE CUBRADO EN FRONTERA DE LA MISMA QUEDANDO LISTA PARA PODER LLEVAR A CABO COLADO DE CONCRETO DE LA MISMA, A LA VEZ SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA POZOS DE VISITA Y TENDIDO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE 10"


Fecha:

No.

Nota No 54

13/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA SE NOS INFORME CUANDO SE LLEVARA A CABO EL COLADO DE LOMA SUPERIOR EN OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO PATOPILAS.



Nota No 55

15/JULIO/2021



CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIA CON COLADO DE PLANTILLAS DE POZOS DE VISITA Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO.



Nota No 56

19/JULIO/2021


CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE LOMA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL CON CONCRETO $FC' = 280 \text{ kg/cm}^2$ REVENIMIENTO 10 CMS EL VOLUMEN COLOCADO FUE DE 40 m^3 Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN POZOS DE VISITA Y TENDIDO DE TUBO EN DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PATOPILAS.



Nota No 57

21/JULIO/2021



CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE PROYECTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL PROYECTO QUE SE ENTREGA A C.F.E PARA LA REUBICACION DE LINEAS Y POSTES QUE ESTAN DENTRO DE LA CALLE PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.



Nota No 58

23/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE PLANTILLAS, POZOS DE VISITA Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC. 10" DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PATOPILAS DE PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC.




Fecha:

No.

Nota No 59

26/JUNIO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC 10" S-20 PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PATOPICAL DE PARQUE INDUSTRIAL QUAUHTEMOC.



Nota No 60

28/JUNIO/2021


SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PUNTILLA DE ARENA, TUBERIA DE PVC 10", ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON ADOPION Y COLOCACION DE CAPA ROMPEDORA EN TRAMO FRENTE A POUFERO.



Nota No 61

29/JUNIO/2021


SE INICIA CON TRABAJOS DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE APRECHE DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL LADO QUIROPRODUCTOS.



Nota No 62

3/AGOSTO/2021


SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO REUNION CON PERSONAL DE C.F.E, CONTRATISTA ELECTRICO, CONTRATISTA GENERAL (DELTA) ASI COMO SUPERVISION PARA FIJAR FECHA DE REUBICACION DE LINEAS Y POSTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CALLE EN CONSTRUCCION PARA PODER CONTINUAR CON LA MISMA.



Nota No 63

5/AGOSTO/2021

CON ESTA FECHA SE RETIRA POSTE DE TELMEX Y SE COLOCA CAPA ROMPEDORA, SUBBASE Y BASE PARA PODER COLAR LOSA APRECHE LADO QUIROPRODUCTOS.




Fecha:

No.

Nota No 64

9/AGOSTO/2021

SE INFORMA QUE SE INICIA CON EXCAVACIONES PARA -
CUBRADO Y COLADO DE GUARNICION LADO LEONI Y SE -
CONTINUA CON LA COLOCACION DE ADOSON EN PEROS DE
VISITA.





Nota No 65

10/AGOSTO/2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE 100 MTS
DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL DE 735
CM² DE SECCION.






Nota No 66

11/AGOSTO/2021

SE INFORMA QUE LA REUBICACION DE LINEAS Y POSTES DE
C.F.E SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 15 DEL PRE-
SENTE.





Nota No 67

12/AGOSTO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA CUB-
RADO Y COLADO DE GUARNICION, ASI COMO COMPACTACION
DE BASE PARA RIEGO DE IMPREGNACION, Y COLADO
DE LOSA DE APROCHE LADO QUIRO PRODUCTOR.






Nota No 68

15/AGOSTO/2021


CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO REUBICACION DE
LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA Y POSTES DE C.F.E QUE
SE ENCONTRABAN DENTRO DE CONSTRUCCION DE CALLE
DIO BATOPICAS Y ASI PODER CONTINUAR CON LOS TRABA-
JOS EN LA MISMA











Fecha:

No.

Nota No 69.

18/AGOSTO/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE INICIA CON ARMADO DE LEÑA DE APACHE, CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES, COLADO DE BROCALES EN POZOS DE VISITA EN CAUCE RIO BATOPICAS.



Nota No 70

20/AGOSTO/2021



CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO COLADO DE LEÑAS DE APACHE CON CONCRETO FC 280 KG/CU² EN OBRA DE DRENA SE PLUVIAL, ASI COMO CUBRADO PARA COLADO DE GUARNICION.



Nota No 71

23/AGOSTO/2021


SE INFORMA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO COLADOS DE BROCALES E INSTALACION DE TAPAS DE FOFO EN POZOS DE VISITA EN CAUCE RIO BATOPICAS.



Nota No 72

25/AGOSTO/2021




CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON COLADO DE GUARNICIONES, ASI COMO RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIEMIENTO RAPIDO TIPO RL-2K A RAZON DE 1.5 LTS/M² EN CUERPO QUE QUEDARA A NIVEL DE SUBBASE CON UNA SUPERFICIE DE 3556 M² EN CAUCE RIO BATOPICAS.



Nota No 73

26/AGOSTO/2021

SE INFORMA QUE SE TERMINO CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL 980.02 ML POR LO CUAL SE PROCEDERA COLOCAR RIEGO DE IMPREGNACION EN TRAMO TERMINADO A NIVEL DE BASE.




Fecha:

No.

Nota No 74

30/AUGUSTO/2021


CON ESTA FECHA SE INICIA CON EXCAVACION PARA CAJAS DE VALVULAS EN CAJUE RIO PATOPILAS




Nota No 75

02/SEPTIEMBRE/2021


EN ESTA FECHA SE LLEVA A CABO RIEGO DE IMPREGNACION EN CUERPO DONDE SE COLOCARA CARPETA, SIENDO LA SUPERFICIE TOTAL IMPREGNADA DE 7112 M²




Nota No 76

05/SEPTIEMBRE/2021


SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO EL RETIRO DE CIMENTACION DE LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENASE, ASI COMO CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS EN CAJUE RIO PATOPILAS.




Nota No 77

08/SEPTIEMBRE/2021


SE INFORMA QUE HOY SE REALIZO RIEGO DE LIGA EN CAJUE PATOPILAS EN EL AREA DONDE SE COLOCARA CARPETA ASFALTICA DE 3774.32 M²







Nota No 78

10/SEPTIEMBRE/2021

SE INFORMA QUE SE INICIO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA CALIENTE) DE 7 CM COMPACTOS SUMINISTRANDOSE 93 M³ ABRILANDO UNA SUPERFICIE DE 1028 M².




Fecha:

No.

Nota No 79 13/SEPTIEMBRE/2021
CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. COMPACTOS SUMINISTRADOS SE UN VOLUMEN DE 168 M³ CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 1866 M².

Nota No 80 15/SEPTIEMBRE/2021
CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS COMPACTOS PARA TERMINACION DE CALE BATOPILAS SIENDO LA SUPERFICIE CUBIERTA DE 3774.32 M² Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE VALVULAS Y CAJAS EN LINEA DE AGUA DE LA MISMA.




Nota No 81 20/SEPTIEMBRE/2021
CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS EN CALE BATOPILAS. PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC.




Nota No 82 27/SEPTIEMBRE/2021
CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE VALVULAS ASI COMO CONSTRUCCION DE CAJAS QUE DANDO PENDIENTES DE PRUEBA DE HERMETICIDAD A LINEA DE AGUA Y VALVULAS.




Nota No 83 28/SEPTIEMBRE/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE QUEDA PENDIENTE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A POZOS DE VISITA EN LINEA DE DRENAJE SANITARIO, LA CUAL INFORMARA LA CONTRATISTA CUANDO LA LLEVARE A CABO.

