



Fecha: 29-Sep-2021

NOTA No. 21

A petición de la contratista se le envían los formatos de estimación para elaborar estimaciones correspondientes al contrato C.O.P. - 077-2021 P



Indus.




12 OCT 2021

NOTA 22

Con esta fecha en las oficinas PRODECH, se ingresa a revisión la estimación # 1, con un periodo de ejecución del 17 de ago al 15 de sept. del 2021 del contrato C.O.P. - 077-2021 P, relativo a los trabajos de mantenimiento de la subestación tipo poste de 150 KVA, ubicado en el pozo No 1 de la calle Monte Alban s/n dentro del parque Industrial paquime en el municipio de N.C.G. Chihuahua



Indus.




13 OCT 2021


NOTA 23

Con esta fecha se entrega al contratista vía electrónica el plano FP-100 A del proyecto hidrante de banquetta parque industrial sur, autorizado para construcción y firmado por la UNAS el día 11/oct/2021



Indus.







Fecha:


13 OCT 2021

NOTA

No.

24

Con esta fecha se entrega al contratista la estimación #1 del contrato C.O.P.-077-2021P con las observaciones correspondientes a corregir



Linky



13 OCT 2021


NOTA

25

Con esta fecha se recibe en las oficinas de PRODECH la est. No. 1 del contrato C.O.P.-077-2021P con las correcciones a las observaciones señaladas por PRODECH



Linky





Fecha:

14 OCT 2021

NOTA

No.

26

Con esta fecha se recibe en obra el plano FP-100A del proyecto hidrante en calle metalmeccanica No. 8901 autorizado para construcción y firmado por la JMAS el dia 11/oct/2021

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

18/oct/2021

NOTA

27

Con esta fecha se reinician los trabajos para la interconexión de la linea de 4" para el hidrante con linea de 8" existente, se le notifica al inspector de zona JMAS y se proporciona físicamente el plano FP-100A del proyecto hidrante en la calle metalmeccanica No. 8901 autorizado para construcción y firmado por JMAS el dia 11/oct/2021

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

18/oct/2021

NOTA

28

RESPECTO A LA N.B. N° 17 DEL 20/SEP/2021 SE ACLARA QUE LA FECHA DE INGRESO DEL OFICIO PRADACH/ UI/ 073/2021 ES 13/SEPTIEMBRE/2021.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Fecha:

No.

21- octubre - 2021

Nota: N° 29.

Con esta fecha se terminan de hacer los trabajos de suministro y colocación de los rellenos, material de base y compactación.



Rmly.

22- octubre - 2021

Nota: N° 30.

Con esta fecha se hace la carga de la tubería y con ello se revisa la prueba hidrostática, hermeticidad y tension de volutas y ataguas. Así como la colocación de la capeta de concreto asfáltico.




Rmly.

23- octubre - 2021

Nota N° 31

Con esta fecha se da por terminados los trabajos del Contrato C.O.P. 077-2021-P en consecuencia de esto hacer elaboración del finiquito y el acta de entrega recepción física de los trabajos.



Rmly.