

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

Acta de Entrega-Recepción que se formaliza derivado del Contrato de Obra Pública, No. C.O.P.-020-2020-P, celebrado con fecha 25 de marzo del 2020, iniciando los trabajos el día 30 de marzo concluyendo el día 27 de julio del 2020 según Fallo emitido por el Comité Calificador de Propuestas del Organismo emitido el día 20 de marzo del año 2020 con un importe de \$4,196,061.34 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), relativo a la rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en vialidades dentro del Complejo Industrial Chihuahua, ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, propiedad del Organismo. Así como al amparo del Convenio Adicional C.A.D.-084-2020-P de fecha 24 de julio del año 2020, que como consecuencia de los trabajos de la obra se desprenden trabajos no previstos en los oficios de cuenta, así como trabajos adicionales a los contemplados originalmente resultando cantidades adicionales a las previstas en el Catálogo de Conceptos, es necesario adecuar el monto, que asciende a la cantidad de \$5,525,195.41 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100M.N.) más el impuesto al valor agregado; así mismo el plazo de ejecución se adiciona 84 días naturales concluyendo el día 16 de octubre del 2020.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas.

Pago único	Fecha	Importe con I.V.A
Anticipo 30%	27 de marzo 2020	\$ 1,460,229.34
Estimación 1	20 de mayo 2020	\$ 1,559,090.95
Estimación 2	20 de mayo 2020	\$ 130,926.91
Estimación 3	09 de julio 2020	\$ 1,054,383.11
Estimación 4	10 de julio 2020	\$ 114,123.36
Estimación 5	30 de julio 2020	\$ 270,008.48
Estimación 6	07 de agosto 2020	\$ 278,665.71
Estimación 7	28 de octubre 2020	\$ 12,354.63
Estimación 8	28 de octubre 2020	\$ 163,276.09
Estimación 9 finiquito	28 de octubre 2020	\$ 246,313.37

**Importe Total Ejercido**

**\$ 5,289,371.95**

**OBSERVACIONES:** Tal y como lo prevé el Artículo 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua vigente, y Artículo 184 y 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se procede a instaurar la recepción formal de los trabajos señalados en el presente instrumento. No obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los trabajos mal ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

William Shakespeare No. 163, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México  
Tel. +52 (614) 442-33-60 www.prodech.com.mx

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

Acta de Entrega-Recepción que se formaliza derivado del Contrato de Obra Pública, No. C.O.P.-020-2020-P, celebrado con fecha 25 de marzo del 2020, iniciando los trabajos el día 30 de marzo concluyendo el día 27 de julio del 2020 según Fallo emitido por el Comité Calificador de Propuestas del Organismo emitido el día 20 de marzo del año 2020 con un importe de \$4,196,061.34 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), relativo a la rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en vialidades dentro del Complejo Industrial Chihuahua, ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, propiedad del Organismo. Así como al amparo del Convenio Adicional C.A.D.-084-2020-P de fecha 24 de julio del año 2020, que como consecuencia de los trabajos de la obra se desprenden trabajos no previstos en los oficios de cuenta, así como trabajos adicionales a los contemplados originalmente resultando cantidades adicionales a las previstas en el Catálogo de Conceptos, es necesario adecuar el monto, que asciende a la cantidad de \$5,525,195.41 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100M.N.) más el impuesto al valor agregado; así mismo el plazo de ejecución se adiciona 84 días naturales concluyendo el día 16 de octubre del 2020.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas.

Pago único	Fecha	Importe con I.V.A
Anticipo 30%	27 de marzo 2020	\$ 1,460,229.34
Estimación 1	20 de mayo 2020	\$ 1,559,090.95
Estimación 2	20 de mayo 2020	\$ 130,926.91
Estimación 3	09 de julio 2020	\$ 1,054,383.11
Estimación 4	10 de julio 2020	\$ 114,123.36
Estimación 5	30 de julio 2020	\$ 270,008.48
Estimación 6	07 de agosto 2020	\$ 278,665.71
Estimación 7	28 de octubre 2020	\$ 12,354.63
Estimación 8	28 de octubre 2020	\$ 163,276.09
Estimación 9 finiquito	28 de octubre 2020	\$ 246,313.37

**Importe Total Ejercido****\$ 5,289,371.95**

**OBSERVACIONES:** Tal y como lo prevé el Artículo 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua vigente, y Artículo 184 y 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se procede a instaurar la recepción formal de los trabajos señalados en el presente instrumento. No obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los trabajos mal ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

William Shakespeare No. 163, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México  
Tel. +52 (614) 442-33-60 www.prodech.com.mx