

Fecha:

No.

1

CONTRATO C.O.P. - 004 - 2022 - P

CHIHUAHUA, CHIH.

2 FEBRERO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE UN DREN PERMANENTE - UBICADO EN LA AVENIDA ALEJANDRO DUMAS DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+047.22 Y DEL 0+000.00 AL 0+033.86 EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

LOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE UBICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA ING. AURORA ALVAREZ MACIAS ADMINISTRADOR UNICO CON NUMERO DE CONTRATO C.O.P. - 004 - 2022 - P CON UN MONTO TOTAL DE 118,430.20 (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M. N.) NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 37 (TREINTA Y SIETE) DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2022 Y TERMINANDO EL DIA 10 DE MARZO DEL MISMO AÑO.

LA PRESENTE SERA PARA LLEVAR UN REGISTRO DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMO SON: CAMBIOS EN EL PROYECTO - VARIACION DE VOLUMETRIA, AJUSTE O MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS, REGISTRO Y AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS.


PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER ANOTACIONES REFERENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATISTA.

CONTRATANTE



ING. AURORA ALVAREZ MACIAS
ADMINISTRADOR UNICO.



ING. CARLOS F. GONZALEZ CH.
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA
OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA PARA EL DESA-
RROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
(PRODECH).



ING. LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. WILFRIDO PONCE
SUPERVISOR DE OBRA
(PRODECH).


Fecha:

No.

NOTA No 1

4/FEBRERO/2022


CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EL TRAZO Y VERIFICACION DE NIVELES DE CONFORMACION DE DREN POU-VIAL.



NOTA No 2

4/FEBRERO/2022


SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE CHECAR EL TRAZO FISICAMENTE SE VIERON ALGUNAS INCONCISTENCIAS EN EL MISMO SOBRE TODO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+590 Y A LA VEZ SE TUVO QUE MOVER EL TRAZO DEL CADENAMIENTO DEL 0+590 AL 0+647.22 YA QUE UN POSTE Y LA RETENIDA DE ESTE QUEDABAN EN MEDIO DEL MISMO



NOTA No 3

8/FEBRERO/2022


EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE CORTE O EXCAVACION DE ACUERDO A LOS NIVELES DE PROYECTO DEL CADENAMIENTO 0+647.22 AL CADENAMIENTO 0+590.



NOTA No 4

8/FEBRERO/2022


SE INFORMA QUE EN EL CADENAMIENTO 0+580 AL CADENAMIENTO 0+590 SE ENCONTRO CON EL TUPO DE LA DESCARGA SANITARIA DE LA EMPRESA INTERCE-RAMIC POR LO CUAL SE TOMO LA DETERMINACION QUE EL LOMO DE TUPO SERA EL NIVEL ARRASTE DEL DREN Y NO DEJAR EXPUESTO EL MISMO, PARA LLEGAR A EMPATAR CON EL NIVEL EXISTENTE OBLIGADO DEL CADENAMIENTO 0+000.



NOTA No 5

8/FEBRERO/2022

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO DE OBRA NO VIENE CONSIDERADO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE CORTE O EXCAVACION FUERA DE LA OBRA SE LE HACE LA INDICACION DE DEJARLO A AMBOS LADOS DEL DREN.



Fecha:

No.

NOTA No 6

09/FEBRERO/2022

SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE CITO A PERSONAL DE J. M. A. S (ING. MEDINA) DE AGUA TRATADA PARA MARCAR EL LUGAR Y PROFUNDIDAD DE LA TUBERIA PARA EVITAR DAÑARLA AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA No 7

10/FEBRERO/2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE DREN PLUVIAL DEL CADENAMIENTO 0+590 AL CADENAMIENTO 0+400.

NOTA No 8.

11/FEBRERO/2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE DREN PLUVIAL 0+400 AL CADENAMIENTO 0+280 Y A LA VEZ SE HACE LA OBSERVACION QUE DEBIDO AL ESCURRIMIENTO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PUNTA JABIL LOS TRABAJOS EN EL CADENAMIENTO 0+000 SE HARA LA MANERA DE ABATIR LA ACUMULACION DE LA MISMA PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

NOTA No 9

12/FEBRERO/2022

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE DREN PLUVIAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+647.22 Y DEL 0+000 AL 0+033.86

NOTA No 10

14/FEBRERO/2022

SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE DREN PLUVIAL EN LOS TRAMOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS RAMPAS DE CARGA Y DESCARGA DE LA EMPRESA INTERCERAMIC NO SE PODRAN LLEVAR A CABO YA QUE LA EMPRESA NO DIO FECHA PARA EL MOVIMIENTO DE ESTAS Y A LA VEZ COMENTO QUE DICHS TRABAJOS SILOS LLEVARIAN A CABO DE ACUERDO A PROYECTO DEL MB-1100.

Fecha:

No.

NOTA No 11

15/FEBRERO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA VERIFICACION DE NIVELES Y TRAZO EN EL TRAMO 0+000 AL 0+033.86

NOTA No 12

16/FEBRERO/2022

SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA HACER LEVANTAMIENTO DE NIVELES EN EL TRAMO 0+000 AL 0+033.86 Y VER SI CON ESTOS SE ALCANZA A DAR SALIDA A EL AGUA DE LO CONTRARIO NOS INDIQUE LA LONGITUD CON LA QUE SE LO LOGRE EL ESCURRIMIENTO DE LA MISMA.

NOTA No 13

17/FEBRERO/2022

SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LA NOTA ANTERIOR SE TENDRA QUE PROLONGAR LA CONFORMACION DEL DREN DEL 0+000 AL 0+033.86 POR LO CUAL SERA AL CADENAMIENTO 0+081.50 DEBIDO A ESTO LA VOLUMETRIA OCASIONADA POR LOS MISMOS NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA.

NOTA No 14

17/FEBRERO/2022

SE INFORMA QUE EN LA SALIDA O BOCA DE TORMENTA UBICADA EN LA BARRA DE LA EMPRESA COMPLETADA ENTRE EL CADENAMIENTO 0+647.22 AL 0+640 SE PROCEDE A CONFORMAR EL ARRASTRE O PISO ASI COMO TAUDES DE LA MISMA ESTOS TRABAJOS TIENEN UNA LONGITUD DE 41.50 MTS LOS CUALES NO VENIAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA.

NOTA No 15

18/FEBRERO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE CONFORMACION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN LA AVENIDA ALEJANDRO DUMAS DEL TRAMO 0+000 AL 0+647.22 Y DEL 0+000 AL 0+033.86 EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL QUILHUAHUA.