

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 70

NOTA Nº 262

19 DE MARZO DE 2021

SE RECIBE VIA CORREO POR PARTE DE PRODECH, OFICIO DE AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DEL 171 AL 222, QUEDANDO SIN AUTORIZAR EL EXT 172 Y 211.



[Handwritten signature]

NOTA Nº 263

23 DE MARZO DE 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIAN FOTOGRAFIAS CON LOS DAÑOS - QUE PRESENTAN LAS UNIDADES CONDENSADORAS UBICADAS EN CUPOS DE BAÑOS Y ESCALERAS, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABAN SUJETAS A LAS BASES Y FUERON DERRIBADAS POR EL VIENTO.



[Handwritten signature]

NOTA Nº 264

25 DE MARZO DE 2021

CON ESTA FECHA SE RECIBE CORREO CON OFICIO DE AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DEL 223 AL 279.




[Handwritten signature]

NOTA Nº 265

25 DE MARZO DE 2021

PRODECH SOLICITA LA ACLARACION ACERCA DE LA SOLICITUD DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACION DE SOLERAS EN COLUMNA METALICA UBICADA EN EJES A-6.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 71

NOTA N° 266

27 DE MARZO 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIA POR CORREO BALANCE AG-
TUALIZADO AL QUE HACE REFERENCIA LA NOTA N° 240.



NOTA N° 267

29 DE MARZO DE 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIA POR CORREO CHECK-LIST
CORRESPONDIENTE A APALADRES Y TOMACORRIENTES
DE TODOS LOS NIVELES. DICHO CHECK-LIST FUE EN-
TREGADO A LA CONTRATISTA EN FISICO Y EN DIGITAL
PARA SU ATENCION.



NOTA N° 268

30 DE MARZO DE 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIA POR CORREO CHECK-LIST
CORRESPONDIENTE A SISTEMA CONTRA INCENDIO, DI-
CHO CHECK-LIST FUE ENTREGADO A LA CONTRATISTA -
EN FISICO Y EN DIGITAL PARA SU ATENCION.



NOTA N° 269

30 DE MARZO DE 2021

SE SOLICITA A PRODECH ENTREGAR LA SOLUCION DE
ESCOTILLA EN CUPO DE ESCALERAS, ASI MISMO SE
SOLICITA AUTORIZACION PARA INSTALAR ESCALERA
EN CISTERNA Y DE QUE MATERIAL SERIA.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 72

NOTA Nº 270

5 ABRIL 2021

CON ESTA FECHA SE RECIBE POR CORREO POR PARTE DE PRODECH, OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DEL 280 AL 310 PARA SU CORRECCION.



[Handwritten signature]
[Handwritten stamp]

NOTA Nº 271

8 ABRIL 2021

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A PRODECH EL PAGO DE ESTIMACIONES ATRASADAS INGRESADAS DESDE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE. ASI MISMO SE SOLICITA NOS INFORME ACERCA DE LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION.



[Handwritten signature]
[Handwritten stamp]

NOTA Nº 272

8 DE ABRIL DE 2021

PRODECH INFORMA QUE NO SE INSTALARAN SENSORES Y LECTORES EN PUERTAS DEL EJE Y1EY6 Y SE REVISARAN EL RESTO DE LAS PUERTAS.



[Handwritten signature]
[Handwritten stamp]

NOTA Nº 273

8 DE ABRIL DE 2021

SE LE INFORMA A PRODECH QUE EL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE PROURNIKA, PARA INSTALARSE EN TERRAZA N. 1972, NO CORRESPONDE AL SEÑALADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.



[Handwritten signature]
[Handwritten stamp]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 73

NOTA Nº 274

9 DE ABRIL DE 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIA POR CORREO A PRODECH CHECK LIST CORRESPONDIENTE A SEÑALETICA EXTERIOR, DICHO CHECK-LIST FUE ENTREGADO A LA CONTRATISTA EN OBRA.

NOTA Nº 275

16 DE ABRIL DE 2021

SE SOLICITA POR PARTE DEL INV. MANUEL TREVIÑO - SE HABA ENTREGA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ADICIONAL CIAD 101 202-P DEL CONTRATO CPSOP-005-2020 P.

NOTA Nº 276

16 DE ABRIL DE 2021

SE INFORMA POR PARTE DEL INV. MANUEL TREVIÑO QUE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CONTRATO CPSOP-005-2020 P, TERMINARAN EL PROXIMO 30 DE ABRIL DEL PRESENTE.

NOTA Nº 277.

17 DE ABRIL DEL 2021

SE SOLICITA POR PARTE DE LA ARO. MARIELA ALVAREZ LOS OFICIOS DE INICIO DE OBRA:

1. OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE RESIDENTE.
2. OFICIO DEL INICIO PELOS TRABAJOS.

77

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 74

NOTA N° 278.

22 DE ABRIL DEL 2021.

CON ESTA FECHA SE ENVIA A PRODECH VIA CORREO ELECTRONICO EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA MODIFICACION DEL ANDEN DE CARGA. 77





NOTA N° 279.

23 DE ABRIL DEL 2021.

SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO EL BALANCE DE LAS ESTIMACIONES DE VSI. 77





NOTA N° 280.

23 DE ABRIL DEL 2021

ENVIA PRODECH VIA CORREO LOS EXTRAS DEL 240 AL 307 QUE DEBERAN SER CORREGIDOS POR PROURVIA PARA ELABORAR EL OFICIO DE AUTORIZACION. 77





NOTA N° 281

27 DE ABRIL DEL 2021

SE ENVIA EL LISTADO DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN OBRA A PRODECH POR PARTE DE SUPERVISION, EN TOTAL SE ENUMERAN 13 PUNTOS.





BITÁCORA DE OBRA

FECHA


/ /

Nº 75

NOTA N.º 282.

28 DE ABRIL DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO LA SOLICITUD DE PRODECH PARA LA ELABORACION DEL P.D DE LA ESCOTILLA DEL LUBO DE ESCALERAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EMITIDAS POR PRODECH. EL PRECIO UNITARIO DEBERA SER ELABORADO POR PROURVIA Y ENVIADO PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.




NOTA N.º 283.

29 DE ABRIL DEL 2021


SE RECIBE INVITACION A LA REUNION EN PRODECH A LLEVARSE A CABO EL 30 DE ABRIL DEL 2021 PARA REVISAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS.




NOTA N.º 284.

4 DE MAYO DEL 2021.

SOLICITA REUNION PRODECH EN SUS OFICINAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL ESTATOS DEL MOBILIARIO DE LA TERRAZA; COMENTA PRODECH QUE SI EL MOBILIARIO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO SE ACEPTARA Y SI NO CUMPLE SE SOLICITARA A LA CONTRATISTA LA PRESENTACION DE LOS P.D DEL MOBILIARIO.

NOTA N.º 285.

4 DE MAYO DEL 2021.

SE EN VIA A PRODECH VIA CORREO LOS PRECIOS EXTRAS DEL 13-17 PARA LA REVISION DE PRODECH. SE ENUMERAN LOS SIGUIENTES:

EXT-13: CONSTATAR LA TERMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EXT-14: ELABORAR RESUMEN DE ESTIMACIONES Y FINANCIERO.

EXT-15: RECLABAR GARANTIAS DE CALIDAD

CONTINUA →


BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 76


NOTA 285: EXT-16: REVISIÓN DE PLANOS 'AS-BUILD'.
EXT-17: CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL
LIBRO BLANCO. 77




NOTA Nº 286.

6 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE POR PARTE DE PRODECH LOS FORMATOS DEL
LOMO Y PORTADA PARA LAS CARPETAS DEL LIBRO
BLANCO. 77




NOTA Nº 287.

11 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE DETALLE DE REJILLA TIPO LOWER PARA EL
CUARTO DE COMPRESORES; ASÍ MISMO SOLICITA A LA
CONTRATISTA QUE REALICE EL P.V. EXTRA. 77




NOTA Nº 288.

13 DE MAYO DEL 2021

SE RECIBE VIA CORREO INVITACIÓN A REUNIÓN EN PRODECH PARA
DEFINIR CONCEPTOS PENDIENTES PARA EL CIERRE SPARK.
LOS PUNTOS A TRATAR SON:

- 1.- DEFINICIÓN DE INST. ELÉCTRICAS.
- 2.- DEFINICIÓN DE P. EXTRAS Y AUTORIZACIÓN.
- 3.- LETREROS INFORMATIVOS.
- 4.- DEFINICIÓN DE ANDÉN DE CARGA.
- 5.- EXT.- 222 SOBRE RAMPA PARA CAPACIDADES DIFERENTES
EN EL ACCES PRAL.
- 6.- LISTA DE DETALLES PEND. POR EJECUTAR.
- 7.- SOLERA GALVANIZADA PARA MALLA CILÍNDRICA.




BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 77

NOTA No. 289.-

13 DE MAYO DEL 2021

SE RECIBE VIA CORREO LA MINUTA DE OBRA DE LA REUNION LLEVADA A CABO EN PRODECH EL DIA 13 DE MAYO DEL 2021 DONDE SE REVIZARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1- MUEBLES EXTERIORES EN TERRAZA.
- 2- PRECIOS PENDIENTES DE AUTORIZACION.
- 3- PENDIENTES VARIOS DE OBRA.




NOTA No. 290.-

14 DE MAYO DEL 2021.

EL ING. MANUEL TREVIZO SOLICITA DEDUCTIVA DEL CONCEPTO 45.3.9 (UNIDAD DE CONDENSADOS UC-09) POR \$257,056.29.




NOTA No. 291.-

17 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO POR PARTE DEL ING. MANUEL TREVIZO LAS CORRECCIONES DE AJUSTE DE CONCEPTOS DE TRABAJOS CONTRATADOS, NO CONTEMPLADOS Y ADICIONALES.




NOTA No. 292

18 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE INVITACION PARA LLEVAR A CABO REUNION EN PRODECH PARA ACLARAR EL PAGO DEL PRECIO EXTRA NO. 145 NO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO PRODECH-DI-012-2021.




BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 78

NOTA Nº 293.-

18 DE MAYO DEL 2021

SE ENVIA A PRODECH VIA CORREO EL PLANO DEL ANDEN DE CARGA CORREGIDO PARA SU VALORACION.



NOTA Nº 294.-

20 DE MAYO DEL 2021

SE RECIBEN VIA CORREO LAS OBSERVACION EN LOS PRECIOS EXTRAS DEL 323-330. LA CONTRATISTA PROCEDERA CON LAS CORRECCIONES.



NOTA Nº 295.-

21 DE MAYO DEL 2021

SE RECIBE EL PLANO A-600 CON LAS UBICACIONES DE LOS LETREROS DE LAS AREAS PENDIENTES.))



NOTA Nº 296.-

21 DE MAYO DEL 2021

SE REENVIA EL PLANO DEL ANDEN DE CARGA A PRODECH DEBIDO A UNAS CORRECCIONES.



NOTA Nº 297.-

21 DE MAYO DEL 2021

EL DIA 20 DE MAYO DEL 2021 SE ENVIA A LA CONTRATISTA EL LISTADO DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGA:

- 1.- PLANOS "ASBUILT".
- 2.- DOCUMENTACION IMSS.
- 3.- REMISIONES DE MATERIALES DE OBRA
- 4.- REMISIONES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.

→ CONTINUA..

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 79

- 5.- FACTURAS DE PAGOS DE LOS BAÑOS PORTATILES.
- 6.- FICHAS TECNICAS, GARANTIAS RELACIONADAS CON EL MOBILIARIO UTILIZADO EN OBRA.
- 7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

NOTA NO-298

24 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LOS AJUSTES DE COSTOS AL CONTRATO C.O.P.080-2019-P. DONDE SE MENCIONA O INCLUYE EL AJUSTE DE COSTO DE LAS EST. ENERO-DICIEMBRE DEL 2020 EN LA ESTIMACION 60.

NOTA N° 299-

27 DE MAYO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO EL CONVENIO PARA SUSTENTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LOS NUEVOS CONTRATOS. EL CONVENIO ES EL C.A.P.-101-2020-P.

NOTA N° 300-

2 DE JUNIO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO EL PLANO DEL ANDEN CON DETALLES Y NIVELES DE ACUERDO A LA INFORMACION EMITIDA POR SUPERVISION. DURANTE EL DIA ENVIARAN EL PLANO FISICO.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 80

NOTA Nº 301.-

4 DE JUNIO DEL 2021.

CON ESTA FECHA SE ENVIA CORREO ELECTRONICO A PRODECH PARA NOTIFICAR QUE LAS ESIALATORIAS PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA DEL MES DE ENERO PRESENTAN UN INDICE DEL 1.22 Y SE HABIA ACORDADO EN REUNION EN PRODECH QUE SE UTILIZARIA EL 1.06.





NOTA Nº 302.-

4 DE JUNIO DEL 2021.

SE RECIBE POR PRODECH CORREO CON OFICIO DE AUTORIZACION PRODECH-DI-042-2021 CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES EXTRAS:

EXT-323, EXT-324, EXT-325, EXT-326, EXT-327, EXT-327, EXT-328, EXT-329, EXT-330.
SOLICITAN QUE SE ANEXE NOTA DE BITACORA DONDE SE AUTORIZO EL EXTRA.




NOTA Nº 303.-

4 DE JUNIO DEL 2021.


SE ENVIA A PRODECH VIA CORREO LOS P.U PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y TRAMITOLOGIA PARA LA REVISION DE PRODECH Y POSTERIOR AUTORIZACION.




NOTA Nº 304.-

7 DE JUNIO DEL 2021

SE RECIBE POR CORREO EL OFICIO DE AUTORIZACION PRODECH-042-2021 PARA LOS P.U EXTRAS DEL 323-330.




BITÁCORA DE OBRA


FECHA / /

N° 81

NOTA N° 305:

7 DE JUNIO DEL 2021

PRODECH SOLICITA POR CORREO EL P.U PARA LA REJILLA IRVING DE TRINCHERAS DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO PARA SU REVISION Y EN SU CASO AUTORIZACION.
INDICA QUE LOS TABLEROS O SECCIONES DE REJILLA SEAN DE 1MT X .50 MTS TIPO 15-05 STD DE 1/8" X 1", SUPERFICIE LISA, ACABADO ACERO NATURAL.




NOTA N° 306:

11 DE JUNIO DEL 2021.

PRODECH ENVIA POR CORREO EL OFICIO PRODECH/DI/030/2021 DONDE SE ENUMERAN LOS EXTRAS DEL 280-310 EXTRAORDINARIOS.




NOTA N° 307:

18 DE JUNIO DEL 2021.

SE ENVIA A PRODECH POR CORREO ELECTRONICO UN OFICIO ENLISTANDO LOS PENDIENTES POR ATENDER PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.
CABE MENCIONAR QUE DEL LISTADO ALGUNOS PENDIENTES NO PODRAN SER ATENDIDOS HASTA NO ENERGIZAR EL EDIFICIO.
SE MENCIONAN LOS PUNTOS DEL OFICIO:

- CAMBIO DE ZAPATAS EN ALIMENTADORES PPALES.
- INSTALACION DE BARRAS DE COBRE.
- PUESTA A TIERRA EN GABINETES DE BARRAS
- CONEXION DE TRANSFORMADORES.
- CONEXION DE TABLEROS EN C.TOS. ELECTRICOS.
- INSTALACION DE TABLERO H EN C.TO. DE BOMBAS.
- INSTALACION DE GENERADORES DE EMERGENCIA.
- ALIMENTACION ELECTRICA DE ELEVADOR.
- INSTALACION DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS.
- FIJACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
- PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LINEA DE GAS L.P.
- CONEXION ELECTRICA DE COMPRESORES.
- CABLEADO DE VOZ Y DATOS, DESDE ACOMETIDA A REGISTRO LOBBY.
- RAMPA DE CAPACIDADES DIFERENTES EN METALMECANICA Y XIALIDAD 2.

CONTINUA.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 82

- ANDEN DE CARGA.
- INSTALACION DE REJILLA IRVING EN TRINCHERA PARA TUBERIAS DE GAS L.P Y AIRE COMPRIMIDO.
- IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE CISTERNA.
- CORRECCION DE LOSA DE PISO DE RAMPA NIVELADORA (DES NIVELADA).
- TERMINACION DE INSTALACION DE RAMPA NIVELADORA.
- PUERTA PEATONAL DE PEJACERO EN LA VIALIDAD 2, ANDEN DE CARGA Y SUBESTACION.
- REPINTADO DE MACETEROS EN LA TERRAZA (NO SE APLICO PRIMER Y PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE PINTURA).
- LIENADO DE ESTANQUE PARA REALIZAR PRUEBAS DE HERMETICIDAD.
- FALTAN PRUEBAS O RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN LA BANQUETA DEL EJE 6 A-F.
- CORREGIR LA PUERTA DEL BAÑO DE MUJERES N 14.42 (NO CIERRA CORRECTAMENTE).
- CORREGIR DESPLOME ENTRE MAMPARA Y COLUMNA DEL BAÑO DE MUJERES N 14.42 WORKING.
- INSTALAR SARDINEL EN PUERTA DEL CUARTO DE BOMBAS Y CTO. COMPRESORES.
- RENIVELAR T.N JUNTO AL MURO DE CONTENCION DEL EJE 1 DEL A-G.
- CORRECCION DE LA INSTALACION DEL BORDE PLASTICO EN AREAS VERDES.
- REEMPLAZO DE VEGETACION SECA.
- INSTALAR EL MOBILIARIO EN LA TERRAZA.
- EXTENDER EL MATERIAL DEL CAMELLON EN LA V.1.
- TERMINAR LISTA DE DETALLES EN EL EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MUROS DE CONTENCION.
- TERMINAR DETALLES N 18.84.
- INSTALAR ESCOTILLA EN EL CUBO DE ESCALERAS.
- FALTA COLAR LAS BANQUETAS EN EL SECCIONADOR Y METALMECANICA.
- SOLUCIONAR LA VENTILACION DEL CUARTO DE BOMBAS.
- CORREGIR SOLDADURAS DE PORTONES.
- INSTALAR LLAVES EN TERRAZA POR SOLICITUD DE PRODECH.
- INSTALAR REJILLAS PARA PASO HOMBRE EN EL EJE Y-1 y Y-6.
- INSTALAR BOLARDOS Y BICICLETEROS.
- REPARAR IMPER EN PRETRES WORKING 19.42.
- IMPER DE BASE DE PARA RAYOS.
- ENTREGA DE PLANOS "AS-BUILT" POR PROURVIRA.
- PRUEBAS A CONCRETO ASFALTICO Y A CARPETA.

→ FIRMAS.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 83


FIRMAS NOTA N° 307.



NOTA N° 308.

23 DE JUNIO DEL 2021

SE RECIBE VIA CORREO LA SOLICITUD PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA GESTION Y TRAMITOLOGIA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA SPARK PARA EL CONTRATO DE CFE- PRODECH.



NOTA N°. 309.

25 DE JUNIO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO EL PLANO C-102-00 CON EL DETALLE 6 PARA LA UBICACION DE LOS BOLTADOS EN EL ACCESO PPAL.



NOTA N° 310.

28 DE JUNIO DEL 2021.

SOLICITA PRODECH EL OFICIO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES QUE ENTREGO PROURVIA A SUPERVISION. SE ENVIA POR CORREO EL MISMO DIA.



NOTA NO 311.

29 DE JUNIO DEL 2021.

SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO LA UBICACION DE LOS CILLOPUERTOS A INSTALARSE EN EL EJE G 1-6.



BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

Nº 84

NOTA Nº 312

30 DE JUNIO DEL 2021

SE RECIBE CORREO POR PARTE DE PROVVIKA SOLICITANDO LAS CARTAS COMPROMISO DE UVIE; SE COMENTA QUE SE ESTAN GENERANDO ATRASOS EN LOS TRABAJOS ELECTRICOS. LOS TRABAJOS QUE SE VEN AFECTADOS SON: ELEVADOR, SISTEMA CONTRA INCENDIO, EQUIPO DE BOMBAS VERTICALES, SISTEMA DE MONITOREO, COMPRESORES, CHAPAS MAGNETICAS.

NOTA Nº 313

2 DE JULIO DE 2021

SE SOLICITA POR PARTE DE PRODECH ENTREGAR FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA REALIZACION DEL PROYECTO ELECTRICO, ASI COMO LA GESTION Y TRAMITOLGIA NECESARIA PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y FACTIBILIDADES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA RECEPCION ANTE LA CFE DE LA PRESENTE OBRA.








NOTA Nº 314

9 DE JULIO DE 2021

EN REFERENCIA A LA NOTA Nº 276, SE LE SOLICITA A PRODECH NOS INFORME LA FECHA DE PERMANENCIA DE ESTA SUPERVISION EN OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA EL DIA 30 JUNIO DE 2021.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 85

NOTA Nº 315

9 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA ING. KARINA MUÑOZ SE NOS INFORME SI SE AUTORIZA INCREMENTO EN EL FACTOR DE AFECTACION EN LA MANO DE OBRA DE LAS ESCALATORIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE PRESENTAN UN FACTOR DE 1.1236 Y PREVIO A ÉSTE HABIAN PRESENTADO UN FACTOR 1.22. EL FACTOR AUTORIZADO POR EL ING. FABIAN SANTANA M. ES DEL 1.06.

