

REGISTRO DE FIRMAS


COORDINACIÓN

Ing. Mario Alan Corral Torres




SUPERVISIÓN

Jorge Cesarso Lopez Rodriguez



CONTRATISTAS

Ivan Alberto Arrieta Bravo.



Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

No.

03-06-2024

NOTA 1

Col. Chihuahua Chih.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA REHABILITACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASIÁTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL SUR Y PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN C.D.

JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P. 040-2024 - P LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARÁN A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NIVIANA S.A. DE C.V. Y POR EL INC. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y COMO RESIDENTE DE LA OBRA EL INC. IVÁN ALBERTO ARISTA BRAVO.

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$16,477,588.64 SIN INCLUIR IVA CON UN PLAZO DE 150 DÍAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DÍA 03-06-2024 Y FINALIZA EL DÍA 30-10-2024 SE OTORGA ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO \$3,295,517.76 IVA INCLUIDO LAS GARANTÍAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO

FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR 10% DE CONTRATO


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA



ING. MARIO A. CORRAL TORRES



ING. JORGE C. LÓPEZ RODRÍGUEZ

Fecha:


No.


03-06-2024
NOTA 2

SE REALIZO CON EL CONTRATISTA REUNION PARA DETERMINAR LOS INICIOS DE LAS OBRAS POR LO QUE LA EMPRESA NOS COMENTA QUE POR RAZONES DE MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS LOS TRABAJOS LOS INICIARA EL 17 DE JUNIO 2024 POR LO QUE SE INDICA QUE NO HAY PROBLEMA SIEMPRE Y CUANDO SE ESTIME DURANTE EL PRIMER MES DE LA OBRA.

SE ENTREGO OFICIO PRODECH/DI/067/2024 DONDE SE PONE A DISPOSICION DE LOS INMOBILISTAS Y SE INDICA RESIDENTE DE OBRA









20-06-2024
NOTA 3

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL RECORRIDO POR LAS AREAS A REHABILITAR DE CARPETA PARA HACER LA ENTREGA DE INICIO DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA LLEGA LA MAQUINARIA AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUALUA









21-06-2024
NOTA 4

CON ESTA FECHA SE REALIZA PERFORADO DE LA CALLE PABLO NEVON TERMINANDOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE PROCESARA A MARCAR LAS AREAS DE BACHEO








Fecha:


No.

22-06-2024
NOTA 5


CON ESTA FECHA SE EMPIEZA EL PERFILADO DE LA AV. WILLIAM SHAKESPEARE DE LADO ORIENTE, SE REABRIRÁ BACHIO CALLE PASO NUEVO ASI COMO EL RECAPTEO DE LA MISMA

24-06-2024
NOTA 6


SE HACE MARCAJE DE AREAS DE BACHIO EN LA CALLE WILLIAM SHAKESPEARE DE LADO ORIENTE QUE ES EL LADO QUE YA SE PERFILÓ Y SE INICIA PERFILADO DE ESTA MISMA CALLE DE LADO PONIENTE SE RECIBE SOLICITUDES DE EXEDENTES

25-06-2024
NOTA 7

SE HACE MARCAJE DE AREAS DE BACHIO EN CALLE WILLIAM SHAKESPEARE LADO PONIENTE, SE EMPIEZA PERFILADO DE LA CALLE ROYALD KIPLING. LADO ORIENTE, TERMINÁNDOSE COMPLETA SE AUTORIZAN EXEDENTES CON OFICIO PRODECH NÚM 1091/2024

27-06-2024
NOTA 8

CON ESTA FECHA SE REABRIRÁ EL BACHIO, ASI COMO FUNDIDO DE CARPETA EN AV. WILLIAM SHAKESPEARE LADO ORIENTE




Fecha:

No.

28-06-2024

NOTA 9


SE CONTINUA CON BACHEO Y TENDIDO DE CARPETA
EN AVENIDA WILLIAM SHAKESPEARE LADO PONIENTE



29-06-2024

NOTA 10


SE REALIZA BACHEO EN CALLE ROYALD KIPLING LADO
ORIENTE



02-07-2024

NOTA 11

CON ESTA FECHA SE REALIZA PERFILADO AV. ROYALD KIPLING
LADO PONIENTE, SE HACE LIMPIEZA EN CALLES QUE YA
SE RECARPETEARON



02-07-2024

NOTA 12

CON ESTA FECHA SE REALIZA RECARPETEO EN LA AV. ROYALD
KIPLING DE GLORISTA VICTOR HUGO A GLORISTA DOSTOEVSKI LADO
ORIENTE.

