

Fecha:

No.

NOTA 1

15 Ago 2021

Con Esta fecha se reúnen en las instalaciones del Edificio denominado "Campo de Innovación y desarrollo de tecnología PIDET/SPARK ubicado en la calle metal mecanica # 8901 dentro del parque industrial Chihuahua sur, para abrir la presente bitacora:

El ing. Luis Manuel Gonzalez Ituarte, contratista con numero de contrato C.O.P. 077-2021 P, con domicilio en la calle 43 No 12, Col. Arquitectos, Chih. Chih. C.P. 31350, con RFC 60L530621B50 SHCP y registro de padron de Contratistas PUCGE-02012. El Ing. Manuel Crisostomo Trevizo, jefe del depto. de Ingenieria, Proyecto y Mantenimiento (PRODECH) y el Ing. Jesus Jose Estrada Hernandez Residente de obra PIDET/SPARK por Promotora para el desarrollo econom. de Chih (PRODECH)

Las firmas autorizadas para hacer anotaciones en la sig. bitacora son las que se señalan a continuación y cuya firma aparece al alcance:



Ing. Luis Manuel Gonzalez
Contratista



Ing. Manuel Crisostomo Trevizo
Jefe de depto. de Ingenieria



Ing. Jesus Jose Estrada H.
Residente Obra PIDET/SPARK

Fecha:

9 Ago 2021

NOTA

No.

2

El contrato no. C.O.P. 077-2021P es por un monto \$490,623.81 (cuatrocientos noventa mil seiscientos veintifres pesos $\frac{81}{100}$ m.n.) incluye el impuesto al valor agregado I.V.A. y cuyo objeto es el siguiente:

- 1.- Mantenimiento de subestación tipo poste de 15 KVA en el parque Industrial Chihuahua sur PARQUE DE NUEVO CASAS GRANDES Chihuahua Chih.
- 2.- Hidrante de banquetta tipo seco en el parque Industrial Chihuahua sur en Chihuahua Chih.


El anticipo será un 30% (treinta por ciento) del monto del contrato y asciende a la cantidad de \$147,187.14 (ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos $\frac{14}{100}$ m.n.) incluyendo el valor agregado I.V.A.

El importe del anticipo aun no lo recibe el contratista a pesar de haber cumplido con las fianzas de garantía de obra y anticipo.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 días naturales, iniciando el día 09 de agosto y terminando el 05 de noviembre del 2021


Miguel


Indes.


Indes

Fecha: 14 - AGO - 2021

NOTA No. 3

Con esta fecha la contratista entrega factura A-902 por el importe del anticipo



Punto.



16 - AGO - 2021

NOTA 04

Con esta fecha se entrega al contratista el importe del anticipo de \$ 147,187.14 (ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos 14/100 m.n.) incluyendo el impuesto al valor Agregado I.V.A. Para inicio de los trabajos y adquisición de materiales, equipo de uso permanente y demás insumos. Quedando el contratista obligado a utilizar dicho anticipo para los conceptos anteriormente señalados.



Punto.



Fecha:

17 - Ago 2021

NOTA

No.

05

Visita del hng. Manuel Treviño acompañado del Ing. Luis Manuel Gonzalez Ituarte, al edificio denominado Campo de Innovación y desarrollo de tecnologías PIDET/SPARK, con el objeto de ubicar físicamente la trayectoria del hidrante, así como la línea de agua potable de 8" diam. a la cual se pretende conectar dicho hidrante, se analizó con personal de la junta municipal de aguas las cajas donde se ubican las válvulas de control de flujo.

Se recibe en obra los siguientes planos de construcción: PLANO E-100 Subestación tipo poste pozo 1 PIP.

Proyecto: transformador en pozo #1 17/08/2021

PLANO FP-100 A Planta general de contra incendio

Proyecto: Hidrante en calle metal mecanica PICH S

17/08/2021

Luis

18 - Ago - 2021

NOTA 06

Con esta fecha se efectúa sondeo en vialidad metalmeccanica para ubicar línea de agua potable de 8" diam. donde se efectuará seccionamiento con tubería de PVC-AR-26 de 4" para alimentación de Hidrante tipo seco.

Luis

Fecha:


18-Ago-2021

NOTA

No.

07

Con esta fecha se efectúa visita de obra en N.C.G. por parte del Ing. Manuel Trevizo, Ing. Manuel Gonzalez Ituarte, Ing. Martin Limas Valdez este último será el residente designado por la contratista. Se efectúa el pedido del transformador



Limas



20 Ago 2021

NOTA 08

Con esta fecha se localiza línea de agua Potable de 8" diam. de asbeto cemento, a una Profundidad de 1.60 m, medida desde carpeta terminada hasta el lomo del tubo. Se recibe apoyo por parte del Inspector de zona JM45 para ubicación física de valvulas de control dentro de las cajas de valvulas.



Limas



Fecha:

23 Ago 2021

NOTA

No.

09

Se solicita por el contratista que sean vaciadas las líneas del edificio PIDET/SPARK para pro con las excavaciones necesarias para efectuar el seccionamiento de 4" en la línea de 8" (existente) así como la construcción de caja de control de válvula tipo 3




Lmky.



24 Ago 2021

NOTA 10

Se recibe llamada del inspector de zona JMAS solicitando NO iniciar con los trabajos de excavación hasta que se confirme la ubicación y localización de otras 2 líneas existentes.



Lmky.




04 SEPT 2021


NOTA 11

Se recibe en obra el sig. material:

- (1) Tee fofó bridada 8"x8", (1) Red fofó bridada 8"x4"
- (1) Valv de compuerta Rimex Vestago fijo 4", (2) Junta Gibault 4"x3/4", (24) tornillo maquina ac std 5/8"x3 1/2",
- (24) tuercas hexagonales 3/8", (1) codo fofó bridada 22"x4"
- (2) empaque de neopreno brida 4", (2) junta universal 8" da 9 1/2"



Lmky.



Fecha: 5 Sept 2021

NOTA No. 12

A petición del director técnico de la JMAS se posponen los trabajos hasta que sea presentado el plano #P-100 A sellado por la junta de aguas y saneamiento municipal

[Signature]
Mun. de

Linky

[Signature]
Mun. de

7 Sept. 2021

NOTA 13

Se recibe en obra un juego de planos proyecto de agua potable para Parque Industrial Sur PS-AP001/2 y PS-AP002/2 sellados por protección civil 5/feb/2008 los cuales se muestran a personal de la JMAS solicitan- doles autorización para continuar con los trabajos. La solicitud es denegada y se manifiesta que debe ser un plano firmado por la JMAS.

[Signature]
Mun. de

Linky

[Signature]
Mun. de

8 Sept 2021

NOTA 14

Se recibe en obra un juego de planos proyecto de agua potable para parque industrial sur PS-AP001/2 y PS-AP002/2 sellados por la JMAS 12 febrero 2008 los cuales se muestran a personal de la JMAS solicitan- doles autorización para continuar con los trabajos. La solicitud es denegada y se manifiesta que es un plano de conjunto para todo el parque de fecha muy atrasada, que deberá efectuarse nuevamente el trámite ante la JMAS para obtener el permiso de colocar el hidrante

[Signature]
Mun. de

Linky

[Signature]
Mun. de

Fecha:

10 - SEPT - 2021

NOTA


No.

15

Con esta fecha se recibe en obra el hidrante tipo Seco marca mueller y tubería PVC RD-36 de 4" diám.



Linky.



13 - SEPT - 2021


NOTA

16


Con esta fecha se ingresa proyecto hidráulico para hidrante PIDET/SPARK con oficio No. PRODECH/UI/073/2021 en la JMAS para solicitar su revisión y autorización de un hidrante de barril tipo seco a ubicar en la calle Metalmeconica No. 8901 dentro del parque Industrial Chihuahua Sur.

También se ingresaron los siguientes planos complementarios: Plano FP-100 B, PS-AP-004/2.

Cabe mencionar que dicho hidrante quedó autorizado por protección civil el 8 de febrero del 2008 y por la JMAS en marzo del 2008



Linky.




20 Sept 2021

NOTA

17

Con esta fecha se efectúa pago a la JMAS por \$7,000⁰⁰ Para autorización de proyecto hidráulico de un hidrante de barril tipo seco a ubicar en la calle Metalmeconica N° 8901 dentro del parque Industrial Chihuahua sur. Ingresado con oficio PRODECH/UI/073/2021 en fecha 13 abril 2021



Linky.



Fecha:

23-SEP-2021

NOTA


No.

18

Con esta fecha se efectua pag visita de obra en N.C.G. por parte del Ing. Martin Lazo Valdez en representación del Ing. Luis Manuel Gonzalez Huarte. Para recepción física, inspección visual y resguardo del transformador suministrado



Linky.



25 Sept 2021

NOTA

19

Con esta fecha se efectua visita de obra en N.C.G. por parte del Ing. Martin Lazo Valdez en representación del Ing. Luis Manuel Gonzalez Huarte para Corroborar factibilidad en libranza electrica



Linky.



26 Sept 2021

NOTA

20

Con esta fecha se efectua montaje, conexión y puesta en marcha y pruebas de operación de subestación tipo poste de 15 KVA, en el parque industrial PAQUINE de N.C.G. Chilwahua, estando presente y constataando los trabajos el Ing. Enrique Amadoriz encargado del parque



Linky.

