

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 85

NOTA Nº 315

9 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA ING. KARINA MUÑOZ SE NOS INFORME SI SE AUTORIZA INCREMENTO EN EL FACTOR DE AFECCIÓN EN LA MANO DE OBRA DE LAS ESCALATORIAS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE PRESENTAN UN FACTOR DE 1.1236 Y PREVIO A ÉSTE HABÍAN PRESENTADO UN FACTOR 1.22. EL FACTOR AUTORIZADO POR EL ING. FABIAN SANTANA M. ES DEL 1.06.





NOTA Nº 316

21 DE JULIO DE 2021


CON ESTA FECHA SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO BALANCE DE ESTIMACIONES ACTUALIZADO Y LISTADO DE EXTRAS, PARA CONSIDERAR EL CONVENIO MODIFICATORIO, PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES.




NOTA Nº 317

22 DE JULIO DE 2021

POR SOLICITUD, VIA CORREO ELECTRONICO, DE LA ARQ. MARIELA ALVAREZ A LA CONTRATISTA, EL REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT, PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CIERRE DE OBRA.




BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 86

NOTA N° 318

27 DE JULIO DE 2021

POR SOLICITUD, VIA CORREO ELECTRONICO, A LA CONTRATISTA, POR PARTE DE LA ARQ. MARIELA ALVAREZ, ACERCA DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS AS-BUILT, PARA PROCEDER A SU REVISION, EN VIRTUD DE QUE NO SE HAN ENTREGADO Y SE REQUIERE AVANZAR EN EL PROCESO.

NOTA N° 319

27 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE SOLICITA EL LLENADO DE FORMATO DE SOLICITUD DE VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA PARA LO CUAL SE ENVIA DICHO FORMATO VIA CORREO ELECTRONICO.

NOTA N° 320

28 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO EL FORMATO LLENDO CON LOS DATOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION FINAL, EN CUANTO LAS INSTALACIONES SE ENCUENTREN TERMINADAS, Y EMITIR EL ACTA DE INSPECCION CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.

NOTA N° 321

29 DE JULIO DE 2021

SE SOLICITA A PRODECH EMITIR SU POSTURA EN RELACION A LOS DETALLES ENLISTADOS A LOS QUE HACE REFERENCIA LA NOTA N° 745 DE BITÁCORA DE OBRA, PRODECH-SUPERVISION-CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 87

NOTA N° 322

3 DE AGOSTO DE 2021

SE LE INFORMA A PRODECH QUE LOS CAMBIOS Y SOLUCIONES AL PROYECTO SE ENTREGARON A LA CONTRATISTA EN EL MOMENTO EN QUE SE REQUIERA (REQUIRIERON), CONTANDO EN NUESTROS ARCHIVOS CON LOS ACUSES DE RECIBIDO POR PARTE DE LA CONTRATISTA, DE REQUIERIR INFORMACION SE ENTREGA EN OBRA LO REQUERIDO.




[Handwritten signature]

NOTA N° 323

6 DE AGOSTO DE 2021

CON ESTA FECHA PRODECH SOLICITA LA REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DEL 342 AL 350.



[Handwritten signature]

NOTA N° 324

9 DE AGOSTO DE 2021

EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO REUNION EN LAS INSTALACIONES DE PRODECH (SPARK) EN SEGUIMIENTO A LAS LISTAS DE DETALLES ENVIADAS VIA CORREO ELECTRONICO, DICHOS DETALLES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LA NOTA N° 754 BITACORA PRODECH-SUPERVISION-CONTRATISTA.



[Handwritten signature]

NOTA N° 325

17 DE AGOSTO DE 2021

SE LLEVO A CABO REUNION EN LAS INSTALACIONES DE PRODECH, EN LA QUE SE ACORDO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PRESENTACION Y REVISION DE PLANOS AS-BUILT SE ENVIARAN DE MANERA ELECTRONICA Y SI EXISTIESEN DURAS, SE LLEVABAN A CABO REUNIONES EN OBRA PARA SU ACLARACION.

FIRMAS →

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 88

FIRMAS NOTA Nº 325

NOTA Nº 326

18 DE AGOSTO DE 2021

CON ESTA FECHA SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO, FOTOS PARA ACLARAR, QUE LA ESTRUCTURA DE COWORKING NIVEL 19.72, FUE DETECADA POR ESTAR MANCHADA DEBIDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA Y NO POR LOS REFUERZOS SOLICITADOS PARA SOPORTE DE CRISTALES EN EJES Y/EJO.

NOTA Nº 327

18 DE AGOSTO DE 2021

CON ESTA FECHA SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO, OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ING. MANUEL TREVIÑO A LA ESCALATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VIRTUD DE QUE DICHA ESCALATORIA NO FUE ENTREGADA A SUPERVISION, LAS CORRECCIONES SON LAS SIGUIENTES:

- 1) ANEXAR COSTO HORARIO DE EXCAVADORA, ROTOMARTILLO-PULIDORA DEWALT, COMPRESOR DE AIRE UBBE, BARREDORA BOSCO, VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA.
- 2) EN CONCEPTO EXTRA II, CAMION DE VOLTEO DICE 1.0436- DEBE DECIR 1.0485
- 3) EN CONCEPTO 48.8.9 y 48.10.7, EN EL MATERIAL FULMINANTE DICE 1.0586 DEBE DECIR 1.0515
- 4) EN CONCEPTO 9.2.1 y 9.2.4, COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO DICE 1.215 DEBE DECIR 1.1144
- 5) AUXILIAR ACABADO DE MATERIAL EN PAVIMENTO.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 89

NOTA Nº 328

19 DE AGOSTO DE 2021

SOLICITA PRODECH PRESENTAR RELACION DE NUMERO DE CARPETA Y CONTENIDO DE CADA UNA DE Ellas.



NOTA Nº 329

26 DE AGOSTO DE 2021


INFORMA PRODECH QUE SE APLICARA DEDUCTIVA DE LUARNICION EN MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA = 7 ML X 2 LADOS = 14 ML, LUARNICION EN MURO DE CONTENCIÓN = 5 ML X 2 LADOS = 10 ML, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ES PESOR = $9.98 \times .7 = 6.98 \text{ m}^2$



NOTA Nº 330

26 DE AGOSTO DE 2021

SE LE INFORMA A PRODECH QUE SE REVISARON LOS PLANOS AS-BUILT CORRESPONDIENTES A LA INSTALACION ELECTRICA Y SE LE NOTIFICÓ A LA CONTRATISTA PARA SU ACTUALIZACION.



NOTA Nº 331

26 DE AGOSTO DE 2021

SE LE RECUERDA A PRODECH QUE ESTA PENDIENTE DE RESOLVER LA FECHA DE PERMANENCIA DE ESTA SUPERVISION EN LA PRESENTE OBRA, SEGUN PETICION FORMULADA EN OFICIO FECHADO EL DIA 19 DE JULIO DE 2021, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y AL PRECIO EXTRAORDINARIO Nº 08 AUTORIZADO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CUAL NO SE HA TERMINADO EN VIRTUD DE LOS ATRASOS DE LA CONTRATISTA SEGUN NOTAS DE BITACORA Nº 741, 742, 744, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 756, 759, 761, 765

FIRMAS →

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 91

FIRMAS NOTA Nº 331

NOTA Nº 332

31 DE AGOSTO DE 2021

EN REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA C.O.P. - 005-2020-P, AL CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP. - 084-2021-P, AL CONVENIO ADICIONAL C.AD-101-2020-P, CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD. - 042-2021-P, CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP. - 115-2020-P, CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD. 036-2020-P, CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP. - 085-2021-P, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº C.O.P. S.O.P. - 02-2021-P, SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, EN EL EDIFICIO DENOMINADO SPARK, UBICADO EN AV. METALMECANICA Nº 8901, HABIENDO EFECTUADO UN RECORRIDO FINAL POR LAS INSTALACIONES CON PERSONAL DE PRODECH, SE NOTIFICÓ DE LAS ÚLTIMAS CORRECCIONES Y PENDIENTES DE ATENDER, SIENDO LO SIGUIENTE:

- 1) REVISIÓN DE LAS ÚLTIMAS CORRECCIONES EN PLANOS AS-BUILT
- 2) PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES DE REFRIGERACION
- 3) PRUEBA Y OPERACION SISTEMA CONTRA INCENDIO
- 4) PRUEBA DE OPERACION ELEVADOR
- 5) REPARACION RAMPA NIVELADORA.
- 6) ACTA DE LIBERACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIRTUD DE QUE NO FUERON ENTREGADAS DICHAS - INSTALACIONES.

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA SEGUN LOS CONVENIOS CITADOS ANTERIORMENTE