

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

06/JEN/2021
Contrato: C.O.P. - 112 - 2020 - P

CHIHUAHUA, CHIH.

CON ESTA FECHA SE DEBE BITÁCORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: 1) CONSTRUCCIÓN DE UN ARCHIVO EN LA AVENIDA WILLIAM SHAKESPEARE NUMERO 163, 2) ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA - RUIRO KIPUNG S/N, AMBOS EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 3) ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA TABALADORA S/N EN EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 4) ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ROBERTO FIERRO S/N, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE JUAREZ, EN EL COMPLEJO Y PARQUES INDUSTRIALES CON PROPIEDAD DEL ORGANISMO. CON FECHA DE INICIO PROGRAMADA 28 DICIEMBRE 2020 FECHA DE TERMINACIÓN 26 ABRIL 2021 LOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

Monto sin IVA \$ 5,721,674.79

LA PRESENTE DEBE PERMANECER EN LA OBRA PARA LLEVAR UN REGISTRO DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

COMO SON CAMBIOS DE PROYECTO, VARIACION DE VOLUMETRIA, ADJUNTE O MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS, ACONTECIMIENTOS DE FENOMENOS NATURALES Y CUMULATIVOS QUE ACTEREN LA EJECUCION Y COSTO DE LA OBRA ASI COMO REGISTRO DE PRECIOS UNITARIOS (EXTRAORDINARIOS).

PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER ANOTACIONES REFERENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ING. Jesus L. Oropeza Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL.

ING. Humberto Dominguez J.
SUPERVISOR OBRA
PRODECH

ING. Octavio Nicolas Fierro Reyes
RESIDENTE DE OBRA.

ING. Manuel C. Alvarez CA.
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA
OPERACION Y QUITO PRODECH.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 1 31-DIC-20

CON ESTA FECHA SE DECIDE AUTOCIPLO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA APERTURA DE ESTA BITÁCORA DE OBRA

NOTA N° 2 2-ENERO-21

SE SOLICITA A LA SUPERVISION LA ENTREGA DE PUNTO EN EL LUGAR DE TRABAJO PARA PROCEDER A TRABAJOS.

NOTA N° 3 6-ENERO-21

EN VISITA AL LUGAR DE TRABAJO SE HIZO ENTREGA DEL PUNTO Y SUS COORDENADAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS.

NOTA N° 4 6-ENERO-21

EN ESTA MISMA VISITA SE INDICÓ FÍSICAMENTE EL ÁREA PARA DEPOSITO EL MATERIAL PROPUETO DEL CONTE EN CAJON Y SE ORDENÓ QUE AL FINAL DEL DIA PROCEDER A TENDRA UN MOTOCOMFORMARCA EL TOTAL DEL MATERIAL

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 5 7-ENERO-21

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TERRAJERIAS CON LA EXCAVACION EN CAJON Y SU PUNTO.

ADEMAS SE ANOTA POR PARTE DE LA SUPERVISION UN SOBRE ANCHO DE 50 CM EN TERRAJERIAS, EN TODOS LOS EJES EXISTENTE EN EL CERVO DE MALLA.

NOTA N° 6 14-ENERO-21

A ESTA FECHA SE RECIBE POR PARTE DEL LABORATORIO EL TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL, ANOTANDO RESULTADOS OPTIMOS.

NOTA N° 7 20-ENERO-21

A ESTA FECHA SE CONCLUYE EL TENDIDO Y BANDERADO DEL PARED ALLEN (CADA BOMBEDORA).

NOTA N° 8 27-ENERO-21

CON ESTA FECHA SE RECIBE POR PARTE DEL LABORATORIO LA CADA DE MATERIAL CAJONADO SUBRASANTE, ANOTANDO RESULTADOS OPTIMOS PARA PROCEDER CON LA SIGUIENTE CADA.

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 9 30-01-21

SE informa que a esta fecha se recibe por parte del Laboratorio la caja de material de banco de calido sub-base, anunciado resultados cativos para proceder con la base y capa final de terraplén, además se ordena hacer supervisión de concreto, según proyecto, entregado que indica sección y terminado.







Nota N° 10 30-01-21

Referente a los trabajos de este contrato, se inicio el trazo y el corte en cajón del área que se construye el Archivo.

Se ordenó además retirar la base y poste de alumbrado ubicada en el área, además de retirar el cable con recuperación, así como retirar instalación provisional para que continúe funcionando el alumbrado general del edificio.







Nota 11 30-01-21

Referente a la nota anterior la profundidad de excavación recomendada por el estudio de mecánica de suelos por la empresa LACOA fue de 40 o 45 que a la vez avala esta supervisión.








Nota N° 12 30-ENERO-21

Referente a la nota anterior, se ordeno por parte del Ing. Manuel C. Treviño excavar 30 cm. más que lo indicado para desmonte de terraplenas, debido a que a 40cm aún se aparecían restos de arcilla.







Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 13 3-FEBRERO-21
SE INFORMA QUE A LA FECHA SE TERMINA Y CORTA EN
CAJON DEL ARCHIVO Y SE INICIAN EXCAVACIONES PARA
CIEMENTACION. SE ORDENA ADENAS QUE SE MARJEN CON EXACTO MEDIO
LOS 5 POLIGONOS QUE ALIMENTA LA PANTA OPTICA (SABANAS PARA ENTARABARLOS).

NOTA N° 14 4-FEBRERO-21
SE INFORMA QUE A LA FECHA SE BELIBE DON PARTE DEL
LABORATORIO LA CADA CON MATERIAL DE BANCO DE CALIDAD
DE BASE, ANOTANDO RESULTADOS OPTIMOS. EN EL
ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE SUR.

EN ESTA MISMA FECHA SE TERMINO LA EXCAVACION PARA ALOJAR
LA CIEMENTACION DEL ARCHIVO CON MAQUINA YA QUE SE ORDINO
POR PARTE DE LA SUPERVISION A HACER LAS EXCAVACIONES DEL EJE 2
Y 2 RESPECTIVAMENTE A MANO ORDIDA A QUE POR DICHS
REJES PASAN LAS LINEAS DE 3" AGUA POTABLE Y 6" DE PNEUMATICA.
ASI COMO TAMBIEN POR DONDE SE ALIMENTA EL EDIFICIO EN
FUNCIONES DE AGUA POTABLE Y LA DESCARSA SANITARIA.

EN ESTE MISMO DIA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCA-
VACION EN CAJON SOBRE EL CAMELLON DE LA AV. RUDOLPH RUDOLPHS
QUE ALOJARA AL ESTACIONAMIENTO PROYECTADO PARA ESTE PARQUE.
AL DAR INICIO EN DICHO CAMELLON, SE ORDENA POR PARTE DE
LA SUPERVISION SONDEAR A MANO 2 TOMAS DE AGUA POTABLE,
DE SISTMO Y TUBERIA QUE ALOJA EL CAJONERO DEL ALUMBRADO DE
ESTA CALLE, UN CRUCE DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA A UNA
MAQUILADORA DEL LUGAR, CONTAR Y TAPAR LA LINEA DE 2" DE
AGUA RESIDUAL TRAMADA, RETIRAR RETENIDA ELECTRICA Y COLOCAR
OTRA RETENIDA DE BANQUETA UTILIZANDO EL MISMO CABLE EXISTENTE,
Y SONDEAR 2 LINEAS DE GAS QUE CUBREN POR EL CAMELLON.
SE PROCEDE A RETIRAR LOS TUBEROS EXISTENTES Y TUBEROS
EN EL TRAMERO MUNICIPAL A TOTALIZANDO 6 UNDS DE 12M³.

ESTE MISMO DIA POR LA TARDE SE SUSPENDEN TRABAJOS POR
ORDEN DE LA SUPERVISION, DEBIDO A LA REACCION DE UNOS USUARIOS
QUE SE INCONFORMARON EN COMUNICACION SOCIAL. POR APLICACION MOTIVO
A LA SUPERVISION A ORDENAR A LA CONTRATISTA A COLOCAR 40 ENCINAS
DE 3" DE TRONCO PARA COLOCAR A LA VERVEDADE EN EL AREA DEFORESTADA
10 ARBOLES Y EL RESTO DEJARLOS EN EL POZO 6 PARA SER SIEMBRADOS
FORESTANDO Y SE REACTIVARAN TRABAJOS HASTA BUENO AVISO.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 15 4 FEBRERO - 21
 CON REFERENCIA A LA NOTA N° 11 SE ACORDA LA ENTREGA DE PUNTO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN AVENIDA ROBERTO FIERRO, CONSTRUCCIÓN DE PASADOS DE AUTOBUS EN PARQUE INDUSTRIAL BERO PORTO PARA EL DIA 2 DE FEBRERO.

NOTA N° 16 4-FEBRERO - 21
 SE INFORMA QUE DEBIDO A UNA FUGA EN EL POZO DE VISITA QUE SE ENCUENTRA EN EL TUNEL, NO FUE POSIBLE LANCAR EL CORTE EN CAÑON, ADEMÁS SE ESTAN ESPERANDO A LA CIA. DE SAS PARA QUE HAGA LOS MARQUES DE LA LINIA QUE ALIMENTA AL PARQUE.
 EN OTRO ASUNTO Y EN REUNION EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PRODECH, SE TOCÓ EL TEMA DEL PROYECTO DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EL CUAL CONTEMPLA UN TOTAL DE 60 LAMPARAS Y HACIENDO MENCION DON DANTE DE LA SUPERVISION QUE EL PARQUE SELO CONTEMPLA 10 LAMPARAS, CON POSTE, CORDON Y BASE. SE ORDENÓ Y AUTORIZO LA ADQUISICION DE LAS 60 LAMPARAS POR PARTE DEL ING. MANUEL C. TREVIÑO CHACON (JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE PRODECH), PARA LA NECESIDADES DE ALUMBRADO DE DICHO PARQUE.

NOTA N° 17 4-FEBRERO - 21
 SE ORDENA A LA CONTRATISTA CLOSURAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, QUE COINCIDA SU UBICACION CON EL AREA DEL ARCHIVO Y REVERTIRLAS A SU CONVENIENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. DE IGUAL MANNER LA REUBICACION DE LINEAS DE FIBRA OPTICA, EVITANDO DEJAR SIN SERVICIO AL SITE.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 18 5-FEBRERO-21
SE ORDENA POR PARTE DE LA SUPERVISION NO LLEVAR A CABO EL RIEGO DE IMPREGNACION, HASTA LA REVISION Y RECEPCION DE TAPAS Y NIVELACION DE LAS TENDALERIAS, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE SUR.

NOTA N° 19 5-FEBRERO-21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE J. H. A. S. YA DEPARO LA FUGA POR LO CUAL DEBE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CORTE EN CAJON Y A LA VEZ SE ACORDO QUE DICHO MATERIAL SEA RETIRADO HASTA SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONTRATISTA ELABORACION DE PRECIO DE TRABAJO (ACUERDO) PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

NOTA N° 20 8-FEBRERO-21
SE INFORMA QUE AL ESTAR HACIENDO EL CORTE EN CAJON EN EL PARQUE IND. ACERQUETADO SE OBSERVA QUE AL LLEGAR AL PUENTE EL MATERIAL ESTA TOTALMENTE SAGRADO. EN UNA AREA CONSIDERABLE, POR LO QUE SE AUTORIZA POR PARTE DE LA SUPERVISION RETIRAR DICHO MATERIAL EN SU TOTALIDAD Y CONSIDERAR LLEVARLO CON MAT. DE BANCO QUE SE UTILIZARA PARA CAPA COMPACTADA. EN OTRO TEMOR, SE INFORMA QUE A LA FECHA SE TERMINO LA EXCAVACION A MANO PARA LA COMENTACION DEL ARCHIVO, ASI COMO EL APUNTE Y COMENTACION DE TODA EL AREA.

NOTA N° 21 9-FEBRERO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE COLÓ LA PLANTILLA PARA RECIBIR EL PAVIMENTO PARA COMENTACION DEL ARCHIVO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA 22 10 DE FEBRERO-2021
HACIENDO REFERENCIA A LA NOTA N° 14 DE ESTA BITÁCORA, SE AUTORIZA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO SOBRE LA AVENIDA BUENOS AIRES, INDICANDO ASÍ, EL LUGAR A TIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y CORTA, EL RESTO DE LOS ARBUSTOS FUE DE 6 M² EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL AGRUPADO SE DECIDIÓ POR PARTE DEL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL, OBTENIENDO RESULTADOS ÓPTIMOS PARA CONTINUAR CON LA CADA REMEDIACIÓN.

NOTA # 23 11-FEBRERO-21
SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN OTRO TRABAJOS INTERNO PARA RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHALTA DEBIDO A QUE YA SE SATURO EL LUGAR QUE SE NOS HABIA INDICADO.

NOTA # 24 11-FEBRERO-21
SE AUTORIZA POR PARTE DE SUPERVISIÓN RETIRAR EL RESTO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, AL ÚNICO TRABAJO AUTORIZADO, QUE ES EL MUNICIPAL.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 25 12-FEBRERO-21
HACIENDO REFERENCIA A LA CONSTRUCCION DEL ARCHIVO, SE
INFORMA QUE ESTE DIA SE CUELAN ZANJAS DE CIMENTACION (AISLADAS Y COMUNAS).
EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE ANCHO DE CONFORMAR Y SACAR LA CARRA MOVIEDORA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.
EN OTRO ASUNTO SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE DESDE EL DIA 4 DE FEBRERO SE RECIBIÓ LA CARRA DE BASE HIDRAULICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SUR, Y ESTA SUPERVISION TIENE SUSPENDIDO EL RIESGO DE IMPREGNACION HASTA QUE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA REVISE EL TRAZO Y NIVELACION DE DICHO ESTACIONAMIENTO.
SE HACE MENCION QUE SI SE REBASE A EXCEDER EL TIEMPO, OBTENDIENDO PARA IMPREGNACION, SI SE REBASE A NUEVO SE TENDRA LA NECESIDAD DE VOLVER A REGAR Y COMPACTAR ESTA AREA.

NOTA N° 26 13-FEBRERO-21
REFERENTE A LA NOTA ANTERIOR DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE AUTORIZA POR PARTE DE LA SUPERVISION ADICIONAL EL RIESGO DE IMPREGNACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE SUR, PREVIA REVISION POR PARTE DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA.

EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE EN EL ARCHIVO, SE INICIA EL ARMADO DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO Y SE HABILITA LA CIMENTACION PARA SU COLOCACION Y PROBARLA EN EL COLADO PREVIA REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION.

NOTA N° 27 16-FEBRERO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE APLICA EL RIESGO DE IMPREGNACION EN EL PARQUE SUR, ASIMISMO EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO. SE INICIA EL TRAZO DE LA CARRA SUBSEGUENTE.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 28 17-FEBRERO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY SE INICIO EL CIMPADO Y COLADO DE GUARNICION TIPO BOLDI, EN EL PARQUE SUR.

NOTA N° 29 18-FEBRERO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY SE DECIDIO POR PARTE DEL LABORATORIO LA CADA DE SUPERFICIE, CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL MANCUEPTO.

EN OTRO ASUNTO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA AV. RUDYARD KIPLING DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIL. SE INFORMA QUE SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE C.F.E. SE PRESENTO EN EL LUGAR PARA DETENER LOS TRABAJOS ARGUMENTANDO QUE EN EL DERECHO DE VIA DE LA LINEA DE ALTA TENSION QUE PASA POR DICHO ESTACIONAMIENTO, NO ES POSIBLE CONTINUAR CON LA EXCAVACION POR LA POSIBLE CAIDA DE 2 POSTES QUE SOSTIENEN DICHA LINEA.

REACCIONANDO DE INMEDIATO LA SUPERVISION Y ORDENANDO A LA CONTRATISTA A COLAR CON CONCRETO UNA BASE EN CADA POSTE AFECTADO POR LA EXCAVACION, EL CONCRETO Y LA MALLA ELECTROSOLOIDA FURON SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA. ESTOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EL MISMO DIA A LAS 22:30 HRS.

NOTA N° 30 19-FEBRERO-21

SE ORDENA POR PARTE DE LA SUPERVISION REANUDAR LA MANO DE OBRA QUE SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA AV. RUDYARD KIPLING, ARGUMENTANDO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA NUESTRO AUSEO. ADENAS SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA ACORDAR CON ESTA PRECAUTORIA LAS PARTES EN DONDE SE CAYO LA GUARNICION, PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES VIALES.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 31 22- FEBRERO-21
SE informa a la supervisión que hoy se concluye la
GUARNICION EN EL PARQUE SUR.
EN OTRO ASUNTO SE informa que se inicia el TIRO Y
TENDIDO DE MATERA DE BANGO CALIDAD SUB-BASE EN EL
PARQUE INDUSTRIAL ARMOPUERTO.

NOTA N° 32 23- FEBRERO-21
SE informa a la supervisión que en el camellón
de la obra suspendida hasta nuevo aviso, correspondiente
al ESTACIONAMIENTO SOBRE LA AVENIDA RUYA RUIÑO.
ES MUY EVIDENTE QUE SE PUEDAN DAR ACCIDENTES
VIALES DEBIDO A QUE YA EN VARIAS PARTES SE CAYÓ
LA GUARNICION Y EN MUCHAS MAS SE ENCUENTRA YA POR
CARPASE DEBIDO A QUE LOS CAMIONES DE CHATA QUE
LLEGAN A DESCARGAR A LAS MAQUILLADORAS POR DANIAS,
FRECUENTEMENTE GOLPEAN A DICHA GUARNICION QUE DEBIDO
A LA EXCAVACION YA NO CUENTA CON APOCHO QUE PROTEJA
A ESTA GUARNICION, UNO DE LOS CAMIONES MENCIONADOS
YA SUFRIÓ UNA CAIDA, DANANDO LA CARPETA EN LA ORILLA Y
SIENDO NECESARIO SACARLA CON GRUA, POR LO QUE
TAMBIEN SE TIENE EL MISMO RIESGO DE CAIDA DE
VEHICULOS PARTICULARES QUE CIRCULAN POR LAS CALLES
ALEJADAS DEBIDO A QUE LA GUARNICION QUE SIRVE DE
TÓPE, EN VARIAS PARTES, YA SE CAYÓ.
CABE MENCIONAR QUE CUALQUIER ACCIDENTE QUE SE VIERASE
A SUCCEDER POR LA SITUACION ANTES MENCIONADA YA NO ES
RESPONSABILIDAD DE ESTA CONTRATISTA, YA QUE EN SU
MOMENTO SE LE PROPUSO A LA SUPERVISION CLAUSURAR LOS
CAMIONES DE RIESGO, DICHA PROPUUESTA NO FUE POSIBLE
DEBIDO A LAS NECESIDADES DE TRAFICO DE LAS PLANTAS ALEJADAS.
EN OTRO ASUNTO SE informa que ESTE DIA SE RECIBIÓ
POR PARTE DEL LABORATORIO LA CHAPA DE SUB-BASE, ARRAJANDO
RESULTADOS OPTIMOS PARA RECIBIR LA ULTIMA CHAPA EN
EL PARQUE INDUSTRIAL ARMOPUERTO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 33 24-FEBRERO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE HOY SE INICIA LOS TRABAJOS DE RIEGO DE LISA Y PAVIMENTACION EN EL PARQUE SUR.

NOTA N° 34 25-FEBRERO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE ESTE DIA SE CONCLUYE LA PAVIMENTACION EN EL PARQUE INDUSTRIAL SUR, SE INFORMA ADICIONALMENTE QUE HOY SE TERMINA EL MODO DE CONVENIO DE CONVENIO EN EL ARCHIVO UBICADO EN EL COMPLEJO IND. CHIRIQUÍ.

EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE HOY SE RECIBIÓ POR PARTE DEL LABORATORIO LA CADA CORRESPONDIENTE A LA BASE HIDRAULICA ANALIZANDO RESULTADOS OPTIMOS PARA PROCEDER AL RIEGO DE IMPREGNACION, EN EL PARQUE INDUSTRIAL/ALBERCEN. EN VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL/ALBERCEN CON EL ING. LUIS DOMINGUEZ SE ORDENÓ HACER GUARNICION DE CONCRETO EN TODO EL PERIMETRO DEL ESTACIONAMIENTO, ASI COMO HACER ACCESO A LA EMPRESA MEDIANTE AL ESTACIONAMIENTO, DEMOLIENDO BANQUETA Y GUARNICION NECESARIO PARA PAVIMENTAR TODA LA AREA DE ACCESO JUNTO CON EL ESTACIONAMIENTO, ASI COMO RETIRAR EL MATERIAL DE DEMOLICION Y COFRE PARA DAR ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRAULICA) EN EL AREA A PAVIMENTAR. EN ESTA MISMA VISITA SE ESTUDIO Y RECIBIÓ DEL SEMINARIO DE LAS LAMPARAS DE ALUMENADO PUBLICO PARA SER ADECUADAS CON LAS ADECUADAS EXISTENTES, ADICIONALMENTE SE RECOMENDARON LAS DIFERENTES AREAS PARA ALOJAR LAS 2 ESTACIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES QUEDAN INDEFINIDAS DEBIDO A QUE LA DE LA AV. TECNOLOGICO SE CONCLUYO QUE NO CABE EN LA BANQUETA Y LA DEL BIV. OSCAR FLORES AUN NO SE HA RETIRADO LA EXISTENTE.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 35 26-FEBRERO-21
 SE INFORMA QUE ESTE DIA INICIAMOS CON LA REEDIFICACION DEL MURO DE CONTENSION POR AMBAS CARAS (INTERIOR Y EXTERIOR), DE IGUAL FORMA SE INICIO CON EL RELLENO Y COMPACTACION DE LAS CEBAS QUE ALOJAN LA CIMENTACION DE DICHO MURO DEL ARCHIVO. EN OTRO TERMINO SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE A LA FECHA NO SE HAN PODIDO INICIAR LOS TRABAJOS EN LAS ESTACIONES DE AUTOBUS DEBIDO A QUE EL PROYECTO CARECE DE DETALLES DE COMO FIJAR LA PLACA BASE QUE RECIBE TODA LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE, RESPECTO AL DETALLE DE FIJACION DE DICHA PLACA BASE (4 KWIK BOLT 3/4") LA SUPERVISION SUSPENDIO DICHO PROCESO Y CONSULTO AL PROYECTISTA ESTRUCTURAL PARA QUE PROPONGA NUEVO DETALLE. EN OTRO ASUNTO, SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ACCESO DE LA EMPRESA ALDEAÑA AL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ARBORENTO Y HOY MISMO SE PROCEDE A APLICAR EL PISO DE IMPREGNACION DEL ESTACIONAMIENTO Y DICHO ACCESO.

NOTA N° 36 2-MARZO-21
 SE INFORMA QUE ESTE DIA SE DECIDE POR PARTE DEL LABORATORIO LA CIMENTACION DE LAS CEBAS Y LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL PARA PROCEDER A RELLENAR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANDO EN EL TERRENIEN INTERIOR DEL ARCHIVO UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHITARRA, OBTENIENDO RESULTADOS OPTIMOS.

NOTA N° 37 3-MARZO-21
 SE INFORMA QUE PUEVA APROXIMACION DE LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR PARTE DEL LABORATORIO, SE PROCEDE AL TERRENO Y COMPACTACION DEL TERRENIEN EN EL ARCHIVO CON MATERIAL DE BANDO. EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE INICIAN LAS GUARNICIONES EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL PARQUE IND. ARBORENTO, ADICIONALMENTE LAS COLUMNAS Y LAS BOQUEROS POR LO QUE SE BANDA EL LUGAR.

Elaborada por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 38 4-MARZO-21
SE ORDENA POR PARTE DE LA SUPERVISION, EJECUTAR
LOS TRABAJOS NECESARIOS EN UNA ESTACION DE TRANSPORTE
A BASE DE PROCESO CONSTRUCTIVO PROPORCIONADO POR
LA SUPERVISION QUE ES 3 CAMISA DE ACERO A BASE DE
4 PLACAS DE $\frac{1}{4}$ " X 40 CM UNIDAS ENTRE SI Y A LA PLACA
TAPA DE 25 CM X 25 CM X $\frac{1}{2}$ ", FIJADAS A LA COLUMNA DE
CONCRETO POR MEDIO DE 2 VARILLAS ROD 12", LAS CUALES
CRUZAN POR TODO EL ANCHO DE LA COLUMNA Y SE SUELDAN
A LAS PLACAS DE LA CAMISA. PREVIO A ESTE PROCESO SE
REUBICARON LAS 4 COLUMNAS CON GROUT PARA RECIBIR
EL APOYO DE LA PLACA TAPA.

NOTA N° 39 5-MARZO-21
REFERENTE A LA NOTA ANTERIOR DE ESTA BITACORA DE OBRA
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIAN LOS TRABAJOS COMEN-
PANDIENTES A LA ESTACION DE TRANSPORTE QUE SE INDICO POR
PARTE DE LA SUPERVISION.
EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE HOY SE DIO POR TERMINADO
LOS TRABAJOS DE COMPRAZO Y COLADO DE GUARNICION DE
CONCRETO MARGINAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.
EN OTRO ASUNTO SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE
CADA VEZ YA SON MAS LOS TRAMOS DE GUARNICION QUE SE
ESTAN DESARRUMBANDO EN EL CAMELON DONDE SE CONSTRUYA EL
ESTACIONAMIENTO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHILATURA, DEBIDO A
QUE DICHA GUARNICION SE QUEDO SIN PROTECCION O APARCHE,
Y DEBIDO A ESTOS DESARRUMBOS DE GUARNICION EXISTE AUN MAS
EL RIESGO DE QUE UN VEHICULO PARTICULAR O DE TRANSPORTE
DE CARGA SUFRA CHOCOS POR LA FALTA DE ESTA GUARNICION.

NOTA N° 40 5-MARZO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINO LA REUBICACION
DE LAS LINEAS DE FIBRA OPTICA LAS CUALES SE REESTABILIERON
CON ARENA Y SE LE COLOCO CINTA AUTOMATICA HASA ALREDEDOR
AL NUEVO RESISTIDO QUE RECIBE DICHAS LINEAS.
POR MENCIONAR QUE DICHAS LINEAS NO SUFRIERON DAÑO ALGUNO.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 41 5-MARZO-21
SE ORDENA A LA CONTRATISTA SUSTITUIR LA DESCARGA GENERAL SANITARIA DE TUBERIA DE COBRE EXISTENTE, DEBIDO A QUE SE UBICA POR LA TRAYECTORIA DE LA ZAPATA DEL ARCHIVO, POR TUBERIA DE PVC DE 4" SERIE 20 Y DESCARGARLA AL POZO DE VISITA EXISTENTE, PREVIO A DICHO TRÁMIDO SUDAR AL PISO DEL PASILLO DE SERVICIO PARA DESCARGAR QUE LA DESCARGA DEL BANO UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO EN FUNCIÓN, A CONFIRMAR QUE NO APARECE DICHA DESCARGA SE ACORDO CAMBIAR TODA LA TUBERIA SANITARIA QUE DESCARGA EL PREDIO DEL EDIFICIO, ASI COMO LA TAPA DE ASBO UBICADA POR EL PASILLO, POR NINGUN MOTIVO DEBERA QUEDAR NINGUN REGISTRO SANITARIO EN EL INTERIOR DEL ARCHIVO, SOLO POR EL PASILLO Y QUE SEAN REGISTROS SECOS PARA SUDAR DICHA TUBERIAS.

EN OTRO ASUNTO SE ORDENA ADEMAS CAMBIAR Y REUBICAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" EXISTENTE DE ASBESTO POR PVC RD-26 3" POR EL PASILLO Y ENTUBICARSE A LA YA TAMBIEN EXISTENTE DE PVC 3" DE DONDE SE DERIVARON LAS 2 Tomas Demosntrativas Que Alimentan Al Edificio y Al PUEGO, CABE MENCIONAR QUE SE TRUENA QUE CONSTRUIR UNA CABA DE VALVULAS QUE ALIMENTA A LA VALVULA BOMBADA DE 3" ASI COMO LA TRANSICION DE UNA CARZA DE TUBERIA DE ACERO QUE ES NECESARIA PARA EL CAMBIO DE TRAYECTORIA Y NIVEL QUE SE REQUERE.

NOTA N.º 42 8-MARZO-21
REFERENTE A LA NOTA N.º 37 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE MENCIONA QUE LAS 60 BASES DE COBRE SE REPARTIERON EN LOS 3 DIFERENTES CAMPIONES DONDE SE VAN A INSTALAR Y LAS 60 LAMPARAS SE REPARTIERON EN EL ALMACEN DE MODELA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, HASTA SU INSTALACION.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 43 12-03-21

SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE TERMINA EL TERRAPLEN. CON MAT. PRODUCTO DE BANCO, EN EL ARCHIVO, SE HACE MENCIÓN QUE ESTA CAPA NO SERA RECIBIDA POR EL LABORATORIO, AUN QUE SE HAYA COMPACTADO, PERO A QUE SE ESTARA TRABAJANDO EN ESTA SUPERFICIE, Y SE VOLVERA A COMPACTAR TERMINANDO LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR PARA PASAR A HOJAR LAS INSTALACIONES, Y ANTES DEL COCADO DEL FRONTE SE RECIBA POR EL LABORATORIO EL GRADO DE COMPACTACION. ESTE DIA SE INICIO EL DESPLANTE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, ASI COMO LA INSTALACION DE LAS DOS COLUMNAS DE ACERO PARA LUEGO PROCEDER A INSTALAR LA ARMADURA. EN OTRO PUNTO SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIO Y SE CONCLUYO EL RIESO DE LISA Y LA PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPORTO, ESTANDO PRESENTE EL LABORATORIO AL MONITOREO DEL PROCESO Y DE LA RECEPCION DE LA MEZCLA ASFALTICA.

NOTA N° 44 15-03-21

SE ORDENA A LA CONTRATISTA COLAR DADA D-2 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA DE SERVICIO DEL ARCHIVO, OBRADO A QUE EL PROYECTO CHARGE DE ESTE DETALLE ESTRUCTURAL, CADA MENCIONAR QUE Dicha DADA SE COLAR DE 30 CM CON EL FIN DE NO PERDER LA MODULACION QUE SE CONCERVA DE LAS PILLARS DE BLOCK.

EN OTRO PUNTO, SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION MOVER EL MINI-SPLIT QUE COLINDA CON EL MURO DEL ARCHIVO, YA QUE OBSTACULA EL DESPLANTE DEL MISMO.

NOTA N° 45 16-03-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EL PROYECTO DEL ARCHIVO TIENE UN ERROR DE UBICACION DE LAS VENTANAS, ADEMAS EN LA PARTE INTERIOR DE LAS VENTANAS INDICA UNA DADA, PERO NO INDICA NUNCA NI TIPO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 46 17-03-21

DEBENDE A LA NOTA N° 45 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA. SE ORDENA A LA CONTRATISTA, OBRERA AL PLANO A+02 PARA LA ALTIMA DE LAS VENTANAS ASI COMO EL HVAC-01. LA DATA QUE SE CURSARA ES UNA DATA M-2 SOLO DE ESPESOR DE 23 CM Y EL VANO DE LAS VENTANAS QUE SEA DE 1.20 PARA CONSERVAR LA REGULACION DE BLOQUE

NOTA N° 47 17-03-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INSTALA LA ARMADURA QUE CONFORMA EL MARCO ESTRUCTURAL, TAMBIEN SE COLOCAN LAS ESPERAS SOLDADAS A LA COLUMNA QUE SE CONECTAN AL REQUEBRE HORIZONTAL QUE TRAE EL MURO. (R.O.D 1/2").

NOTA N° 48 22-03-21

SE INFORMA QUE SE CONTINUO TRABAJANDO CON ENTUB LAS 6 ESTACIONES DE TRANSPORTE UBICADAS SOBRE LA AVE. MIGUEL DE CERVANTES, EN ESPERA DE QUE SE DECIDA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA RECIBIR LA PLACA BASE DE LA ESTRUCTURA DE DICHA ESTACION.

NOTA N° 49 26-03-21

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON MUROS DE BLOQUE EN EL AREA Y HOY SE CUELAN LAS COLUMNAS HASTA LA DATA INTERIOR QUE ALOJA A LAS VENTANAS, SEGUN PROYECTO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 50

2 - Abril - 21

SE informa que este día se cubra con concreto la
dala superior, monolítico con las columnas que
componen el Vaso que adorna las 3 ventanas.
Como lo indica el Proyecto del Archivo.

Cabe mencionar que dichas ventanas no están incluidas
en el Catálogo de Conceptos, por lo que habra que
solicitar por este medio o de manera oficial para pro-
ceder a su fabricación.



NOTA N° 51

9 - Abril - 21

SE informa que el día de hoy se enrasan muros de
bloque principales y se procede a colar la dala que
sujetara el póm contario y el cañon que recibira

aguas pluviales de esta techumbre, mediante la colo-
cacion de PTR de 1/2" x 1/2" longitudinal enveado en dicha

dala, cabe mencionar que el cañon y la bandeja
pluvial no están incluidos en el Catálogo de Conceptos
por lo que se debe de solicitar por este medio o
de manera oficial para proceder a su fabricación.



NOTA N° 52

14 - Abril - 21

Referente a la Nota N° 41 de esta Bitácora de

obra se informa que se mando a fabricar a la

Fundidora la Junta Universal para todo de Asbesto de 3"

y se termino de construir caja de válvulas que abarca

a la válvula de control de 3" y a la transición entre

la válvula y garza de acero, la cual ya está en

proceso de fabricación, quedando pendiente de colar

la losa y colocar la tapa de acceso hasta que se

pueda programar el conteo de agua para hacer dicha

instalación.



Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 53 19-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE QUEJAN INMEDIATAMENTE EL
ENDARSE FINAL DE COLUMNAS Y DADA QUE VALEN A LOS ENDE-
BIDOS PARA DECIR LOS PALINOS QUE COMPONEN LA CUBIERTA
DEL ARCHIVO.

Nota N° 54 21-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE PROCEDE A TERMINAR
MOCHETAS DE BLOCA, UNIDAS ENTRE LAS COLUMNAS Y EL EDIFI-
CIO EXISTENTE, PARA DESPLAZAR UNA DE LAS MOCHETAS.
FUE NECESARIO MOVER UN MINISPLIT. QUE CONSTRUYA DCHO
DESPLANTE, SIN NECESIDAD DE QUE DEJARA DE TRABAJAR.
EN OTRO ASUNTO, SE INFORMA QUE EN EL CAMELLON DE
LA RUAJADA DIPLINOS. ENCONDE SE HIZO LA EXCAVACION PARA
EL ESTACIONAMIENTO, SE SIGUEN CAYENDO TRAMOS DE GUAR-
NACION, ESTA CAIDA SE SOLUCIONARA HASTA QUE SE VUELVA
A RELENAR DICHO CAMELLON Y EL RELENDO PROCEDE A DICHA
GUARNICION.

Nota N° 55 23-Abril-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINA DE COLOCAR LA LAMINA
EN LA MUESTRA DE LA ESTACION DE TRANSPORTE, PARA QUE
LA SUPERVISION CAINE Y DE SUPLENTO DE VISTA PARA LAS SIG-
UIENTES ESTACIONES.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 56 24-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE EL ENTASE DE MUROS DE BLOCK HASTA LA ALTURA DE LA POLIMERIA.

NOTA N.º 57 26-ABRIL-21

REFERENTE A LA NOTA N.º 55 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE AUTORIZA EL PROCESO QUE SE UTILIZÓ PARA INSTALAR LA LAMINA DE LA ESTACION DE TRANSPORTE MUESTRA, SOLO CAMBIARA EL CRITERIO DE COLOCAR EL TRASLASE DE LAMINA (DEBERA DE INSTALAR EL TRASLASE DADO CONTINUANDO A LA LAMINA DE INICIO Y NO COLOCAR DICHO TRASLASE EN EL SENTIDO TRANSVERSAL COMO SE INSTALO EN LA MUESTRA). EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE LANCAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TODA EL AREA DEL ARCHIVO, ASI COMO DESMOLDADO Y RECOLECCION DE MOHORA DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO.

NOTA N.º 58 28-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA EL MONTAJE DE LA POLIMERIA, CONTRA PLAMBO Y CONTRAVIENTOS PARA PROCEDER A INSTALAR LA CUBIERTA DE LAMINA.

NOTA N.º 59 30-ABRIL-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS DE MONTAJE y SOLAPADA DE LA CUBIERTA DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE REGISTRARON EN LA REGION, EN OTRO ASUNTO SE INFORMA QUE SE INSTALARON LOS 2 SEÑALAMIENTOS DEL GAS NATURAL QUE SE HABIAN QUITADO PARA HACER EL CAJON DEL SUMINISTRO QUE ALOJARIA AL ESTADIO NATURAL PROYECTADO, ESTE DIA SE DETINO EL ESTACIONADO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA QUE SE HIZO ESTA SEMANA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 60 4-MAYO-21
HACIENDO REFERENCIA EN LA NOTA N.º 57 DE ESTA
BITÁCORA, SE INFORMA QUE HOY SE INICIA CON LAS 5
ESTACIONES DE TRANSPORTE UBICADAS EN LA AV. MIGUEL
CRUQUANTES,

NOTA N.º 61 6-MAYO-21
SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA ESTACIÓN DE
TRANSPORTE UBICADA EN LA PLANTA, LA BARRA
OBSTRUYE LA ESTRUCTURA PROVOCANDO ACORDARSE PARA QUE
DICHA BARRA PERMITA QUE SE COLOQUEN LOS ARCOS DE
PLACA, Y AL COLOCAR LA LAMINA LA BARRA NO PERMITE PASAR
LA LAMINA POR LO QUE SE PROPUSO SUPERARLA MEDIANTE
PUNTOS DE SOLDADURA. DICHO ACUERDO SE ACORDÓ EN
COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN.

NOTA N.º 62 7-05-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TERMINÓ DE MONTAR
TODOS LOS PASIVIEROS, CONTRAFLEMBRO Y CONTRAVIENTOS QUE
RECEBIERAN LA LUBRICACIÓN DE LAMINA. POR LO QUE SE SOLICITA
A LA SUPERVISIÓN HACER LO NECESARIO PARA QUE SE
PRESENTE PARCIO DEL LAMINON Y BARRA PLUVIAL, YA QUE NO
SE ENCONTRA EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS.

NOTA N.º 63 11-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE PRESENTO PRUEBA DE CARGA Y
BARRA PLUVIAL A DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION PARA SU FUNDACION

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 64 17-MAYO-21
ESTA FECHA SE CITAN AL COMANDANTE Y LA SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE (ESTACION DE MARIPORTE), PARA COORDINAR DAR SOLUCION A LA COLOCACION DE LOS ARCOS DE PLACA, DEBIDO A QUE NO CABEN POR OBSTRUCCION DE LA REDA DE LA PLANTA NOVALES.
LA SOLUCION FUE RELOJANTAR LA PUNTA DEL ARCO DE PLACA QUE ALCAJA AL TUBO DE 3" HASTA DONDE LE DENIMITA LA BANDA Y SOLORA EL TUBO DE 3" EN LA CULLA.

NOTA N° 65 20-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE INICIA LA INSTALACION DE LAMINA EN EL ARCHIVO, PARA LA AUTORIZACION DEL PAREJO DEL CAMPION Y BASADA PLUVIAL.
SE INFORMA DE LA NECESIDAD DE COLOCAR UNA DALA DE 10cm x 20cm ARMADA CON ESTALAMILLA DE 2 V. A 3 Y GUARDAS DE 1/4" E 20cm. PARA RECORRER EL PARTIL Y SUREAR LA LAMINA EN LAS CULLAS.

NOTA N° 66 22-MAYO-21
SE INFORMA QUE HOY SE TERMINA DE INSTALAR LA LAMINA DEL ARCHIVO, CAMPION Y BASADA PLUVIAL, SE LE INFORMA LA SUPERVISION DE LA NECESIDAD DE COLOCAR FLASHING Y CUMPLASFLASH.

NOTA N° 67 26-MAYO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA LA INSTALACION DE LAMINA EN LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE.

NOTA N° 68 27-MAYO-21
SE INFORMA QUE SE INSTALO FLASHING Y CUMPLASFLASH EN EL MURO COLGAPANTE ENTRE EL ARCHIVO Y EDIFICIO EXISTENTE PARA EXIMIR FUMADA DE AGUA Y SE SUREA EL AISLANTE.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 69

28/Mayo/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS DEBERA ADECUAR LA EDUCACION YA QUE LA FECHA DE TERMINACION ESTABA PROGRAMADA PARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Nota No 70

09/JUNIO/21

CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE VAYAN GENERANDO POR DEFICIENCIAS Y PARA CONSIDERACION DE VOUCHERES EXCEDENTES CON RESPECTO A CATALOGO ESTOS SERAN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA ING. KARINA J. GONZALEZ TREVIÑO COMO EL ING. MANUEL C. TREVIÑO CITACION.

Nota No 71

09/JUNIO/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE ANTES DE EJECUTAR ALGUN TRABAJO QUE NO ESTA CONTEMPLADO EN EL CATALOGO DEBERA SER NOTIFICADO A ESTA SUPERVISION PARA REVISION Y AUTORIZACION.

Nota No 72

09/JUNIO/21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS FACTANTES POR EJECUTOR TANTO EN CONSTRUCCION ARCHIVO, CUBIERTA DE TRANSPORTE DE PERSONAL DENTRO DEL COMPLEJO, SON: NITRO Y COLOCACION DE KAMPARAS, BASES CONTEMPLADAS EN CATALOGO ASI COMO LA SUMA Y COLOCACION DE POLIDUTO D CABLES QUE ESTOS GENEREN EN PARQUE INDUSTRIAL DEBERA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 73

09-JUNIO-21

SE informa que con fecha del 24 de mayo se instaló la RETENIDA DE BANQUETA EN EL CAMARILLON SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYA EL ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA LUDYARD ROLDAN COMPLETO INDUSTRIAL OFFSHORE



NOTA N° 74

15-JUNIO-21



SE PROCEDE A RETIRAR CASETA MOVIL DEL ESTACIONAMIENTO DE PROYECTA QUE SE UTILIZO COMO ALMACEN PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCHIVO, ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL Y PAVIMENTO DE PASILLOS Y ANDADONES CON MATERIAL DE BARRIO (CALCHU), PARA LO CUAL SE RETIRO TODO EL ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES



NOTA N° 75

21-JUNIO-21

SE informa a la SUPERVISION que hoy se inician los TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACION DE MURO DE F5 A UNA LANA A BASE DE BLOCS REY CON BASTIDOR METALICO CAL-20.



NOTA N° 76

22-JUNIO-21

EN VISITA A CO. VAREZ POR PARTE DE LA SUPERVISION Y LA CONTRATISTA, SE ACORDO Y AUTORIZO POR LA SUPERVISION EL SEMBRADO DE ARBOTANTES (18 PDS.) Y 30 BASES DE CONCRETO, COMO LO CONTEMPLA EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ADENOS SE ACORDO LA TRAYECTORIA DEL POLVOLO QUE ALIMENTARA A DICHAS LAMPARAS Y LOS CAUCES NECESARIOS EN LAS CALLES.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 77 05 DE JULIO DE 2021

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE INICIAN EXCAVACIONES PARA AJUSTAR BASES DE ARBOTANTE Y, CERCAS PARA AJUSTAR EL POLIGONO ALIMENTACION DE LOS 18 ARBOTANTES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CO. JUAREZ CHH.

NOTA N° 78 7- JULIO - 21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA EL TENDIDO DE POLIDUCTO, DELLEDO EN CERCAS, SIEMPRE Y PUNTO DE BASES DE CONCRETO PARA ARBOTANTES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO DE CO. JUAREZ CHH.

NOTA N° 79 13- JULIO - 21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACION DE MURO DEF 5 (GLASS BR) EN EL ARCHIVO DE COMPLEJO INDUSTRIAL CHILPANCTA.

NOTA N° 80 22- JULIO - 21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE HIZO ENTREGA POR PARTE DE LA CONTRATISTA, DE 10 TUBOS DE 6" CERA 40 CORRESPONDIENTES A LOS BOLLADOS QUE SE PARTENDIA INSTALAR EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL CAMELLON DE LA AV. BUENAVISTA PLIPINGA. DICHOS TUBOS SE ENTREGARON EN EL ALMACEN DE PRODUCTO UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHILPANCTA Y RECIBIDOS POR EL SR. ALBERTO PARRA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 81 31-Julio-21
SE informa que este día se terminaron los trabajos de tendido de poliducto, siembra y plomeo de bases de concreto para proceder a colocar arbotantes. Cabe mencionar que este avance se vio muy afectado por las fuertes lluvias que se registraron en el Parque Industrial Aeropuerto de Co. Juárez Chih.

NOTA N.º 82 3-Agosto-21
SE informa que este día se inicia con el armado de postes y linternas, así como el montaje de las mismas en el Parque Ind. Aeropuerto.

NOTA N.º 83 6-Agosto-21
SE entrega por parte de la contratista la cantidad de 2 (dos) placas de acero de 3/8", correspondientes a las rejillas de los pariates que se alojarán en el estacionamiento que se pretende construir sobre el camellón de la Ave. Rudyard, al final del complejo industrial Chihuahua. Dichas placas fueron recibidas por el Sr. Alberto Pérez y depositadas en el almacén de proyectos ubicado en el complejo industrial Chihuahua.

NOTA N.º 84 9-Agosto-21
SE informa que hoy se inicia el cableado correspondiente a las 18 lámparas instaladas en el Parque Aeropuerto de Co. Juárez Chih.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 85 13-AGOSTO-21
SE informa que este día se concluyen los trabajos de cableado y conexión y puesta en función todo el alumbrado que se instaló en el Parque Industrial Fenopuerto. (18 LAMPARAS)

NOTA N° 86 17-AGOSTO-21
SE informa que este día se instaló la lámpara correspondiente a la última y última estación de transporte ubicada en el complejo industrial CHILANNA.

NOTA N° 87 18-AGOSTO-21
SE informa a la supervisión que se repararon el soporte del archivo, con el fin de que no se altere la vista exterior (fachada) y se conserve la estética del alumbrado fino.

NOTA N° 88 27-AGOSTO-21
SE informa que hoy se tramisan los detalles de pulido y retoque con palmario antirreflexivo de las estaciones de transporte ubicadas en el complejo industrial CHILANNA, para su revisión.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 89

2 SEPTIEMBRE - 21

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL EDIFICIO DE ARCHIVO NOBATO SE SIGUEN PRESENTANDO GOTERAS POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y SOLUCIÓN A LAS MISMAS.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOTA N° 90

6- SEPTIEMBRE - 21

REFIRIÉNDOSE A LA NOTA INTERIOR DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE INFORMA QUE DICHA GOTERA SE ATENDIO DE INMEDIATO, CABE MENCIONAR QUE SEGUIREMOS MONITOREANDO EL DETALLE HASTA QUE SE LOGRE CURARLO.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOTA N° 91

20- SEPTIEMBRE - 21

SE INFORMA QUE SE REALIZO UN RECORRIDO PREVIO A LA RECEPCION DE OBRA, PARA SEÑALAR DETALLES, Y HACER COMPROMISO DE TERMINACION DE LOS MISMOS, PARA ASI ESTAR EN CONDICIONES DE LA RECEPCION DE ESTE CONTRATO, CABE MENCIONAR, QUE AL PRESENTARSE DETALLES DESTROZOS LA EMPRESA SE HACE RESPONSABLE DE SEGUIR RESOLVIENDO.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOTA N° 92

21- SEPTIEMBRE - 21

SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO, PARA INICIAR LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE ESTE CONTRATO.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Elaborado por:

Recibido por: