



Fecha:

No.

Nota No 40

2/JULIO/2021


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACION PARA INICIAR CON UNA NUEVA PERFORACION A UNOS 2 O 3 METROS DE DISTANCIA DEL PUNTO ACTUAL, Y A LA VEZ ASUMIR LAS MISMAS CONDICIONES GEOLÓGICAS DEL PRIMER PUNTO ASI COMO CIERTAS CONSIDERACIONES REFERENTES AL INCREMENTO DE PRECIO EN EL MERCADO QUE HAN SUFRIDO LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA MISMA.



Nota No 41

5/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO EL CONVENIO DE REPROGRAMACION C. REP. - 073 - 2021 - P AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P - 022 - 2021 - P EN EL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ~~RE~~ EJECUTAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 206 (DOS-CIENTOS SEIS DIAS) NATURALES, INICIANDO EL DIA 8 DE MARZO DEL 2021 Y TERMINANDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.



Nota No 42

7/JULIO/2021

CON REFERENCIA A LA NOTA No 40 REFERENTE A LA DISTANCIA DE LA NUEVA PERFORACION POR RECOMENDACION DE LA ING. LLUVIA I. ORTEGA M. HIDROGEOLOGO QUE SE ENCARGO DE LLEVAR A CABO REGISTRO ELECTRICO Y RAYOS GAMMA HIZO LA RECOMENDACION QUE SI SE LLEVABA A CABO OTRA PERFORACION FUERA A 15 METROS DEL PUNTO ACTUAL.



Nota No 43

14/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE DA NUEVA UBICACION PARA PERFORACION DE POZO No 2 A 15 METROS DE DISTANCIA DE PERFORACION CON ADEBE COLAPSADO.



Nota No 44

15/JULIO/2021

EN PLATICA CON PERSONAL DE CAMPO DE LA CONTRATISTA INFORMAN QUE ELLOS ESTARAN EN CONDICIONES DE ESTAR PERFORANDO NUEVAMENTE EN DOS DIAS EN LO QUE HACEN EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION (MOVIMIENTO DE GRUA Y PERFORADORA) A NUEVO PUNTO, ASI COMO LA EXCAVACION DE LAS FOSAS DE LODOS Y RELENAR CON MATERIAL PRODUCTO

Fecha:

No.

CONTINUA NOTA 44
DE EXCAVACION Y CONCRETO PERFORACION CON EL ARRE
COLAPSADO.

Nota No 45

17/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIA CON PERFO
RACION EN NUEVO PUNTO. QUE DE ACUERDO A REGISTRO
ELECTRICO ESTRATO COMPRENDIDO DE 0.00 A 48 METROS
EL TIPO DE MATERIAL ES TIPO I.

Nota No 46

19/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ALCANZO UNA PROFUN
DIDAD DE 170 MTS EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE
EXPLORACION EN UN DIAMETRO 12 1/4" DE DIAMETRO.

Nota No 47

21/JULIO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ALCANZO LA PROFUN
DIDAD DE 220 METROS DE PERFORACION DE EXPLORACION
EN MATERIAL TIPO II EN UN DIAMETRO DE 12 1/4" DE
DIAMETRO.

Nota No 48

23/JULIO/2021

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE
EXPLORACION A UNA PROFUNDIDAD DE 310 MTS EN MATE
RIAL TIPO II EN UN DIAMETRO DE 12 1/4".

Nota No 49

26/JULIO/2021

SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE ALCANZO LA PROFUN
DIDAD DE 380 METROS CAMBIANDO A MATERIAL TIPO
III.

Fecha:

No.

NOTA No 50 29/JULIO/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEGO A UNA PROFUNDIDAD DE 480 METROS EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE EXPLORACION DE 12 1/4" DE DIAMETRO FALTANDO SOLO 60 METROS PARA INICIAR CON LA AMPLIACION DE PERFORACION A 22" DE DIAMETRO.

NOTA No 51 01/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE EXPLORACION. EN MATERIAL TIPO III.

NOTA No 52 02/AGOSTO/2021
EL DIA DE HOY SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION DE 12 1/4" A 22" DE DIAMETRO, PROCEEDIENDO AL CAMBIO DE BROCAS PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROCESO.

NOTA No 53 06/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE ALCANZO LA PROFUNDIDAD DE 130 MTS EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION A 22" DE DIAMETRO.

NOTA No 54 08/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE SUMINISTRO LA TUBERIA USA DE 14" DE DIAMETRO 230 METROS Y TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 14" 260 METROS Y 10 METROS DE 24" (USA) Y A LA VEZ SE CUENTA CON EL GRANIZON O GRAVIJA PARA FILTRO.

NOTA No 55 10/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE LLEGO A LA PROFUNDIDAD DE 190. METROS Y SE INFORMA QUE SE TRABAJA LAS 24 HORAS PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA.

Fecha:

No.

Nota No 56

15/AGOSTO/2021


SE INFORMA QUE SE SIGUE AVANZANDO EL DIA DE HOY SE ALCANZO LA PROFUNDIDAD DE 240 METROS ESPERANDO ALCANZAR LA PROFUNDIDAD DE 500 METROS EN EL TIEMPO ACORDADO.



Nota No 57

17/AGOSTO/2021

SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE LLEGO A LA PROFUNDIDAD DE 300 METROS EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION A 22" DE DIAMETRO.



Nota No 58

18/AGOSTO/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ALCANZO LA PROFUNDIDAD DE 340 METROS DE AMPLIACION DE PERFORACION MUY PROBABLEMENTE SE CUMPLA CON LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE REPROGRAMACION QUE ES EL DIA 30 SEPTIEMBRE.



Nota No 59

20/AGOSTO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION A 22" Y A LA VEZ SE HACE LA OBSERVACION QUE EL RITMO DE PERFORACION ES MAS LENTO YA QUE DE ACUERDO CON EL MUESTREO DE LODOS ESTE PRESENTA LOCA FRAGMENTADA DE COLOR NEGRO Y UNA DUREZA CONSIDERABLE MATERIAL TIPO III



Nota No 60

23/AGOSTO/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA PROFUNDIDAD ALCANZADA EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION A 22" ES DE 394 METROS.



Nota No 61

25/AGOSTO/2021

SE INFORMA QUE EL DIA HOY SE LLEGO A LA PROFUNDIDAD DE 414 METROS EN LA AMPLIACION DE PERFORACION A 22" DE DIAMETRO. EL AVANCE PRESENTADO DEL 23 DEL PRESENTE A LA FECHA FUE DE 20 METROS DEBIDO A LA DUREZA QUE HA PRESENTADO EL ESTRATO DE MATERIAL A ESTA PROFUNDIDAD.



Fecha:

No.

NOTA No 62 25/AGOSTO/2021
SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA AMPLIACION DE PERFORACION DE 22" DE DIAMETRO ALCANZANDO LA PROFUNDIDAD DE

NOTA No 63 25/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO CONVENIO MODIFICATORIO C. MOD.-074-2021-P AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-022-2021-P EN EL CUAL SE ESTABLECE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES LA CANTIDAD DE \$ 4,800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

NOTA No 64 28/AGOSTO/2021
SE INFORMA QUE SE ALCANZO LA PROFUNDIDAD DE 470 METROS EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION DE 12 1/4" A 22" DE DIAMETRO.

NOTA No 65 30/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEGO A LA PROFUNDIDAD DE 494 METROS EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE PERFORACION.

NOTA No 66 31/AGOSTO/2021
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ALCANZO LA PROFUNDIDAD DE 500 METROS EN LA AMPLIACION DE LA PERFORACION DE 12 1/4" A 22".

NOTA No 67 01/SEPTIEMBRE/2021
SE INFORMA QUE SE PROCEDE A CONTINUAR CON LA AMPLIACION DE LA PERFORACION DE 22 A 34" DE DIAMETRO DE 0-10 MTS.

Fecha:

No.

Nota No 68

2/SEPTIEMBRE/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIO CON LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE ACERO A-53 PARA ADENSE DE 14" TIPO RANURADA CON SOLDADORA E-7018.



Nota No 69

3/SEPTIEMBRE/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN INSTALADO 80 METROS DE TUBERIA DE ACERO DE 14" TIPO RANURADA PARA ADENSE.



Nota No 70

8/SEPTIEMBRE/2021



SE NOTIFICA QUE A LA FECHA SE HAN INSTALADO 180 METROS DE TUBERIA DE 14" TIPO RANURADA PARA ADENSE.



Nota No 71

10 SEPTIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO DE COLOCAR TUBERIA RANURADA DE 14" DE ACUERDO A PRESUPUESTO Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBERIA LISA DEL MISMO DIAMETRO PARA COMPLETAR LA LONGITUD DE 500 METROS.



Nota No 72

13/SEPTIEMBRE/2021



CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVAN INSTALADOS 120 UTS DE TUBERIA LISA PARA ADENSE DE 14".



Nota No 73

16/SEPTIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO CON LA COLOCACION DE LA TUBERIA LISA DE 14" CON UNA LONGITUD DE 230 METROS Y 10 METROS DE 24" DE DIAMETRO.



Fecha:

No.

Nota No 74


20/SEPTIEMBRE/2021

SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO LA LECHADA PARA PROTECCION SANITARIA ENTRE PROTECCION

Nota No 75

20/SEPTIEMBRE/2021


SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO LA COLOCACION DE LECHADA PARA PROTECCION SANITARIA ENTRE PERFORACION Y COLUMNA DE ACERO EN RELACION AGUA-CEMENTO 2-1 (50 Kg CEMENTO - 25 LITROS DE AGUA).



Nota No 76

22/SEPTIEMBRE/2021


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANIZON O FIUTRO GRANULAR A BASE DE GRAVA DE RIO LAVADA CON AGUA LIMPIA PASADA POR LA MALLA NUMERO SEIS (3/16" A 1/2") ENTRE EL ESPACIO DE LA TUBERIA DELADEME Y EL PERIMETRO DE LA PERFORACION. POR LO CUAL SE PROCEDERA CON EL LAVADO DE POZO.



Nota No 77

24/SEPTIEMBRE/2021

SE INFORMA QUE SE INICIO CON EL LAVADO DEL POZO CON CIRCUNDAION DE AGUA LIMPIA MEDIANTE AGITACION MECANICA ESTE PROCESO SE TERMINARA HASTA QUE EL AGUA SALGA CRISTALINA EL TIEMPO ESTIMADO SERA DE 5 DIAS POR LO CUAL LA FECHA ESTIMADA PARA QUE ESTE TERMINE SERA EL 29 O 30 DE ESTE MES.



Nota No 78

29/SEPTIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO CON EL LAVADO DE POZO Y SE PROCEDERA Y SE PROCERA CON LA APLICACION DE FOSFOSFATE DISPENSOR DE ARCILLAS APLICADO EN CARGAS DE CUARENTA (40) LITROS CON AGITACION MECANICA DEJANDO A CRITERIO DE ESTA SUPERVISION SI DESPUES DE 48 HRS DE LA APLICACION DE ESTOS SE PROCERA CON LA TOMA DE VIDRO O LA REAULACION DEL AFORO DEL MISMO.

