

Fecha:

No.

NOTA 42.

FECHA 29-09-22.

SE INSTALA MEDIDOR EN POZO 2. SE PROGRAMAN TRABAJOS 03-10-22 Y ELABORAR PRUEBAS. SE REVISARA ROTACION DE BOMBA Y VOLTAJES.

Alejandro Arizmendi

NOTA 43

FECHA 03-10-22

SE REALIZA CALIBRACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA Y VOLTAJES.

SE PREPARA PRUEBA DE HERMETICIDAD CON 4 kg/cm² Y SE SOSTIENE DURANTE 90 MIN. EN EL SEGUNDO INTENTO. YA QUE EL PRIMERO FALLO YA QUE LA VALVULA DE DESCARGA NO ESTA CALIBRADO Y NUNCA TERMINA DE TIRAR AGUA. Y SE PONE TAPA PARA ELABORAR PRUEBA. SE SOLICITA CERRAR CON EL SENSOR DE POZO 2.

FALTAN PRUEBAS Y CAPACITACION DEL MANEJO DEL POZO 2 CON EQUIPO DE TELEMETRIA.

Alejandro Arizmendi

NOTA 44

FECHA 07-10-22

SE CORRIJEN DETALLES DE EXPULSORA O VALVULA DE ALIVIO.

SE SIGUE TENIENDO PENDIENTE LA INSTALACION DE SONDA DE MEDICION DE POZO 2

SE HACEN PRUEBAS DE PAGO Y ENCENDIDO.

REFERENTE A LA NOTA 43 CON FECHA 03-10-22 SE CORROBORAN Kg DE PRESION A 2 Y NO A

Alejandro Arizmendi

Fecha:

No.

NOTA 45

FECHA 14-10-22

SE INSTALA SONDA DE MEDICION, SE INICIA CALIBRACION EL DIA. 17-10-22, SE DA INICIO A REVISION DE CIERRE Y DOCUMENTACION QUE HAGA FALTA.

Alejandro Arizmendi

NOTA 46

FECHA 15-10-22

EN ESTA FECHA PERSONAL DE TELEMETRIA INTENTA CONECTAR LA SONDA DE MEDICION, LA CUAL NO GENERA LECTURA LO CUAL INDICA QUE NO ESTA EN CONTACTO CON EL NIVEL ESTATICO DE AGUA, SE PROCEDE A RETIRAR LA SONDA POR LO TANTO EL CONCEPTO EXT-12 SE DEJA DE EJECUTAR.

Alejandro Arizmendi

NOTA 47

17-10-22

SE RECIBE OFICIO DE TERMINACION DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE DA INICIO A LA REVISION DE CAUDAL, SISTEMAS DE MEDICION Y CAUDAL. EL VOLUMEN EN ESTA FECHA ES DE 13 LTS/SEG.

Alejandro Arizmendi

NOTA 48

19-10-22

SE REVISAN INSTALACIONES EN TABLEROS, SE CHECAN VOLTAJES EN FUNCIONAMIENTO, LAS CAJAS DE VALVULAS NO PRESENTAN FUGAS, Y LA BARRA Y CASETA NO SE VISUALIZAN AGRIETAMIENTOS. LA CASETA NO PRESENTA GOTERAS.

Alejandro Arizmendi

Fecha:

No.

NOTA 49
20-10-22

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO CON CONTRATISTA
Y SE FIRMA OFICIO DE ENTREGA - RECEPCION DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO COP.-027-2022-P
SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/UI/098 PARA FIRMA DE FINIQUITO

Alejandro Arizmendi

NOTA 50
21-10-22

EN ESTA FECHA SE HACE FIRMA DE FINIQUITO.

Alejandro Arizmendi

NOTA 51
21-10-22

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS
TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO NUMERO 2
Y UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CON NUM.
C.O.P.-027-2022-P. UBICADO EN EL COMPLEJO INDUS-
TRIAL CUAUTEMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC
CHIHUAHUA.

Alejandro Arizmendi