

Fecha:

No.

NOTA 45.

28-09-22

SE FINALIZA COLADO DE ESCALONES DE ACCESO Y SE PROCEDE A INSTALAR PUERTA DE ARCHIVO A OFICINAS DE PRODECH, INICIANDO CON DEMOLICION DE MURO.

NOTA 46

30-09-22

SE ABRE VANO DE PUERTA Y SE DA INICIO A PERFILADO DE VANO. A SU VES SE INICIAN COLADOS DE BANQUETAS EXTERIORES.

NOTA 47

04-10-22

SE INDICA ARABADO DE ESCALON DE ACCESO EL CUAL SE PRESENTA AGRIETADO POR FALTA DE CONSOLIDACION AL IGUAL UNAS BANQUETAS EXTERIORES QUE SE REPARARAN.

NOTA 48

06-10-22

SE SOLICITA JUNTA PARA REVISION DE PENDIENTES YA QUE SE TIENE PROXIMO EL CIERRE DEL PROYECTO SE HACE LEVANTAMIENTO DE FALTANTES Y SE FIJAN ACUERDOS DE PROXIMO CIERRE.

NOTA 49

FECHA 10-10-22

SE INICIA COLADO DE RAMPA EXTERIOR Y SE SOLICITA SUMINISTRAR EXTINTORES Y SENALETICA PARA SU APROBACION. SE REABRE OFICIO DE SOLICITUD DE EXCEDENTES.



Fecha:

No.

NOTA 50

FECHA 12-10-22

SE INDICAN DETALLES DE ENTARRE AGRIETADO Y DESPRENDIMIENTOS LOS CUALES SE RASPARAN Y SE INSTALARAN NUEVAMENTE. SE COMENTA PICAR LA PARED PARA HACER PERFIL DE ANCLAJE. SE AUTORIZA OFICIO PRODECH/01/097/2022 DE EXCEDENTES Y SE RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS.

NOTA 51

14-10-22

SE CONCLUYEN DETALLES DE RAMPAS Y BAQUETAS EXTERIORES; TAMBIEN SE CONCLUYE EL TENDIDO DE PIEDRA EN JARDINES EXTERIORES SE APRUEBA OFICIO PRODECH/01/089 BIS/2022 DE CONCEPTOS EXTRA-ORDINARIOS EXT-027

NOTA 52

17-10-22

SE ELABORAN RANURAS EN PISO DE ARCHIVO SEGUN INDICACIONES PARA JUNTAS FRIA O MAS BIEN DE CONTRACCION. SE INICIA ENTARRE DE MURETE EXTERIOR SE AGREGA BASE Y SE COMPACTA PARA AFINAR NIVEL DE ESTACIONAMIENTO PARA RECIBIR CARPETA ASFALTICA.

NOTA 53

18-10-22

SE SOLICITA DAR LIMPIEZA Y RETIRAR ESCOMBRO, A SU VEZ SE INDICAN DETALLES FALTOS DE RESANE, SE PIDE PEINAR O ACOMODAR CABLEADO DE TABLERO ELECTICO EL CUAL PRESENTA CABLES LARGOS Y CON VARIOS DOBLECES. SE PROGRAMA PARA EL DIA 22-10-22 A MAS TARDAR.



Fecha:

No.

NOTA 54

FECHA 19-10-2022

EN ESTA FECHA SE ELABORA EL PEINADO DE TABLERO PROGRAMADO PARA EL DIA 22-10-2022 Y SE CONCLUYE TRABAJO.

SE DA INICIO A TENDIDO DE CARPETA Y LIGA DE ESTACIONAMIENTO, LA CUAL CONSTA DE EMULSION ASFALTICA Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS CON MINI RODILLO SE TOMAN MUESTRAS PARA PRUEBAS DE CALIDAD DE ASFALTO Y LIGA. A SU VEZ SE REvisa TEMPERATURA DE TENDIDO.

SE DA INICIO DE INSTALACION DE MOLDURAS DE COBIERTA Y LAMINA DAÑADA Y REMPLAZO DE PUDAS FLOTAS Y SELLOS REVENTADOS, EN EL CANALON SE INSTALA CLOSURE Y MOLDURAS DE UNION CANALON PARA ELIMINAR GOTERAS EN ARCHIVO.

SE INDICAN DETALLES FALTOS DE ENTARRE Y AGRIETAMIENTOS EN EL EXTERIOR.

SE DA INICIO A SELLO Y PINTURA DE MUROS EN INTERIOR DE ARCHIVO.

SE INICIA INSTALACION DE BARANDAL INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE FACHADA DE ARCHIVO.

SE CONCLUYE REGISTRO EXTERIOR.

NOTA 55

FECHA 20-10-2022

SE INDICAN DETALLES DE RESANE EN RAMPA POR TAPETES DE BARANDAL Y EN FACHADA ESTRUCTURAL.

SE SOLICITA DAR LIMPIEZA DE REGISTROS LOS CUALES PRESENTAN MEZCLA Y ESCOMBRO PROPIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL.

NOTA 56

FECHA 21-10-2022

SE CONCLUYE LA INSTALACION DE BARANDAL Y ESTRUCTURA DE FACHADA LOS DIAS POSTERIORES SE AFINARAN DETALLES DE PULIDO Y SOLDADURA, RETOQUES DE PINTURA EN QUEMAJURAS POR SOLDADURA.

SE CONCLUYE PINTURA DE MUROS INTERIORES.

SE MONTA SEÑALETICA, EXTINGUIDORES Y SENSORES CONTRA INCENDIO.

SE INICIA CON LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR.



Fecha:

No.

NOTA 57

FECHA 24-10-2022

EN ESTA FECHA SE RECIBE OFICIO DE TERMINO DE TRABAJOS POR PARTE DE CONTRATISTA (CABA CONSTRUCCIONES), SE PROCEDE A DAR REVISION DE LOS EQUIPOS Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE INDICAN ALGUNOS DETALLES DE LIMPIEZA EXTERIOR LOS CUALES SE ATIENDEN POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRATISTA EN ESTA FECHA.

SE REVISAN LOS EQUIPOS DE CLIMA LOS CUALES NO PRESENTAN FALLAS, SE REVISAN DETALLES DE CUBIERTA Y CUARTO DE CLIMAS NO PRESENTA FALLAS O FILTRACIONES. SE REVISAN LUMINARIAS, CONTACTOS EXTRACTOR Y LUCES DE EMERGENCIA LAS CUALES FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

NOTA 58

FECHA 25-10-2022

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS TANTO ALUMBRADO Y CONTACTOS ELECTRICOS, LAS CUALES NO PRESENTAN FALLAS.

SE DA REVISION A BARANDAL DE EXTERIOR Y ESTRUCTURA DE FACHADA DE ARCHIVO LA CUAL CUMPLE EN SU FUNCIONAMIENTO Y ESTAN BIEN FIJOS A PISO Y MUROS. A SU VEZ LA SOLDADURA CUMPLE VISUALMENTE SIN POROS.

LA CARPETA ASFALTICA NO PRESENTA AGRIETAMIENTOS O ASENTAMIENTOS IRREGULARES O DESPLAZAMIENTOS,

NOTA 59

FECHA 25-10-2022.

EN ESTA FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA II EN EL EDIFICIO DENOMINADO ARCHIVO Y REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO PROPIEDAD DEL ORGANIZMO. CONTRATO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-042-2022-P UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.