

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. CARLOS ALFREDO GONZALES CHAVEZ.



SUPERVISIÓN

ING MARIO ACAN CORRAL TORRES.



CONTRATISTAS

I.C. DESIDERIO EDUARDO VALES SERRANO.



Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha:

No.

04-09-2023

NOTA 1

CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CALLE MINERIA Y LA CURVA EN LA AV TABAHOA. AMBAS VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL SUR DE CHIHUAHUA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO COP. 067-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN LA ELABORACION DE TERRACERIAS DE PEDRAPLEN, SUB BASE, BASE HIDRAULICA, GUARNICIONES, ALUMBRADO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA, ASI COMO DE CRUCES Y DESFOQUES PLUVIALES A CAVALES ELABORADOS POR OTROS.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA "VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V." POR EL ING. JOSE GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA. COMO REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNANDO AL I.C. DESIDERIO EDUARDO VALLES SERRANO. COMO PRESIDENTE DE OBRA. EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$7,518,869.37 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 04-09-2023 Y FINALIZA EL DIA 02-11-2023. SE OTORGA ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$2,255,666.52 IVA INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO.
- FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DE CONTRATO.
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ.
ENCARGADO DPTO. ING.
PRODECH.

ING. MARIO GERAL TORRES
SUPERVISOR DE
OBRA PRODECH.

Fecha:

NOTA 2

No.

FECHA 04-09-2023

EN DIAS FRIEOS A ESTA FECHA SE REALIZA POR PARTE DE PROMOTORA JUNTA EN CONJUNTO CON AMERICAN INDUSTRIES PARA AFINAR NIVELES Y PUNTOS DE CONEXION.

SE COMIENZA SE RECIBE MAQUINARIA A PARTIR DEL 05-09-23 A LO QUE SE SOLICITA RETIRAR MALLA Y CASETA DE COPACHISA; LA CUAL A ESTA FECHA NO SE HA MOVILIZADO Y SE PIDE DAR PRIORIDAD PARA INICIAR LA EXCAVACION.

NOTA 3

FECHA 05-09-2023.

SE ACUERDA ELABORAR JUNTA DE SEGUIMIENTO LOS JUEVES A LAS 3PM. EN CONJUNTO CON AMERICAN INDUSTRIES, COPACHISA, PROMOTORA Y VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS. A FIN DE REVISAR TEMAS DE NIVELES EN CONCORDANCIA DE PROYECTOS.

SE INDICA VARIACION EN CORTE A LOS NIVELES DE PROYECTO.

A LO QUE SE SOLICITA DEFINIR EN SITIO POR PARTE DE AMERICAN INDUSTRIES (AI). YA QUE COPACHISA NOS INDICA QUE EN SU ALCANCE SE TIENE BANQUETA DE INTD. Y PROMOTORA DE ZMTS.

SE HACE ENTREGA OFICIO PRODECH/01/101/2023 DE ASIGNACION DE RESIDENTE Y DISPOSICION DE INMUEBLE DE PARQUE INDUSTRIAL SUR.

NOTA 4

FECHA 06-09-2023.

SE DA INICIO A EXCAVACIONES, SE INDICA QUE SE CONTRAPONEN BANCOS Y NIVELES DE AMBOS PROYECTOS Y SE TRAZA CON PROYECTO DE COPACHISA A FIN DE EMPATAR PEDRARIEN EN CONCORDANCIA A MAQUINA Y LLEGADA A CALLE TABALAOPA Y ACCESO DE NAVE SAFRAN. SE EMBOHARAN PIEDRAS A FIN DE GARANTIZAR EXCURRIMIENTOS SUBTERRANEOS

NIVELES PROYECTO.
0.90
PIEDRA.
SAFRAN
PRODECH

10cm
AJUSTE EN SITIO.
ASTALTO
BASE - BASE
SUB BASE.
PIEDRA.
PRODECH 5% SAFRAN.

Fecha:

No.

NOTA 5

FECHA 07-09-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA POSPONER JUNTA DE SEGUIMIENTO CON AI (AMERICAN INDUSTRIES) Y COPACHISA PARA LA PROXIMA SEMANA.

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO SE SOLICITA MOVER TIERRA Y VEHICULOS DE CONTRA-LISTAS DE NAVE SAFRAN Y SE SOLICITA REUBICAR ESTACIONAMIENTO.

NOTA 6

FECHA 08/09/2023

EN ESTA FECHA SE DA REVISION DE NIVELES FINALES TRAZADOS, REVISANDO LO EXCAVADO EN OLINDANCIA CON NAVE SAFRAN. SE PRETENDE CONECTAR PEDRAPLENES CON LA FINALIDAD DE QUE EL EXCURRIMIENTO NO DAÑE LA CIMENTACION Y GENERE ASENTAMIENTOS. SE DA RECORRIDO CON AMERICAN INDUSTRIES Y COPACHISA Y SE INDICA DE NUEVA CUENTA REVISAR SUS NIVELES YA QUE NO CONCORDAN BANCOS INDICADOS CON LO EXISTENTE DE NINGUN PROYECTO. COMO YA SE INDICO EN NOTA 4.

NOTA: EL EXCURRIMIENTO
CAUSA BASE
DE VIALIDAD. ~~NO SE PUEDE PEDRAPLEN~~
~~CON NAVE SAFRAN.~~

~~TERRENO NATURAL.~~

• ASI SE AJUSTA PROJ.
PARA GARANTIZAR
EXCURRIMIENTOS.

~~SUB BASE~~
~~DE~~
~~PROYECT.~~

BANCO DE NIVEL
Y TRAZO A
PROYECTOS.

NOTA 7

FECHA 11-09-2023.

EN ESTA FECHA SE REvisa EXCAVACION LAS CUALES SE LLEVA DEL CADENAMIENTO OTORO AL OTORO SE PRETENDE AFINAR EXCAVACION EL DIA DE MAÑANA Y TENDIDO DE PIEDRA.

SE REVISAN VOLUMENES DE LAS AREAS EXCAVADAS SE RECIBE PROYECTO DE AI (AMERICAN INDUSTRIES) CAMBIANDO EL CRUCE DE TUBO METALICO PLUVIAL A CANAL ABIERTO, A LO QUE SE INDICA EL CONTINUAR CON LOS CONCEPTOS DE CATALOGO YA QUE NO SE PROYECTO LOSA PARA HACER CRUCE. SE REVISARA CON PROYECTISTA. SE HACE COMENTARIO DE CAMBIOS DE PROYECTO A ESTA FECHA NOS AFECTAN CONSIDERABLEMENTE.

Fecha:

No.

NOTA 8

FECHA 13-09-2023.

EN ESTA FECHA SE ELABORA JUNTA EN SITIO, YA QUE LOS NIVELES NO CORRESPONDE DE NUEVA CUENTA Y SE VISUALIZA UNA DIFERENCIA O CAMBIO DE NIVEL EN LA VIALIDAD EXISTENTE.

LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE AI (AMERICAN INDUSTRIES) SE LE SOLICITA INDICAR PUNTOS ALEATORIOS A FIN DE AJUSTAR PROYECTO.

A LA FECHA SE COMENTA LA BASE QUE ESTA VISIBLIE ES LA SUB BASE, O SUB PASANTE Y FALTAN 30CM. HACIA ARRIBA A PISO TERMINADO DE CARPETA ASFALTICA. PERO LO PRIMORDIAL ES GARANTIZAR LOS EXCURRIMIENTOS SUBTERRANEOS.



NOTA SE COMENTAN QUE SE TOMEN 30CM QUE YA SE TIENE UN DESGASTE. POR TRAFICO EN LA SUB BASE.

NOTA 9

FECHA 14-09-2023.

REUNION CON AI Y COPACHISA, DE AVANCES Y CRUCES DE INFORMACION.

• NO SOLICITAN NO RETIRAR DELIMITACIONES EN COLINDANCIA.

→ SOLICITAMOS LIMPIEZA DE LAS AREAS TRABAJADAS YA QUE SOBRE LA CALLE HAY MONTONES DE MATERIAL DE TERRACERO LOS CUALES DEBEN RETIRAR YA QUE NO ESTAN CONSIDERADOS EN CATALOGO Y NO ESTA CONSIDERADO ESE VOLUMEN.

→ SOLICITAMOS ACCION URGENTE CON ESTACIONAMIENTO REUBICARIO A LA BREVEDAD.

→ SOLICITAMOS MOVER PESA Y MACA DE CONTRATISTAS YA QUE OBSTRUYEN CORTE EN LA COLINDANCIA.

→ SE SOLICITA UBICAR PUNTOS EN COLINDANCIA. SE COMENTA QUE SE UBICARAN A LA BREVEDAD.

→ SE COMENTA EL CRUCE DE CANAL DEFINIR.

TRABAJOS Y QUE NO PODEMOS EJECUTAR LOSA DE CONCRETO COMO ELLOS INDICAN NOS APEGAREMOS A LO YA PROYECTADO O QUE LO EJECUTEN ELLOS.

Fecha:

No.

NOTA 10

FECHA 15-09-2023

EN ESTA FECHA SE REVISAN NIVELES DE TUBERIA YA QUE LA PROXIMA SEMANA SE PRETENDE INICIAR A EXCAVAR ESA ZONA.

SE SOLICITA JUNTA YA QUE NO SE MARCA EN SITIO NIVELES NI CRUCES DE TUBERIA. SERA LA JUNTA EL LUNES 18-09-2023.

SE DA REVISION DE COMPACTACION 0+020 A 0+200 SE DARA INICIO A TENDIDO DE PIEDRA EL LUNES 18-09-2023.

NOTA 119

FECHA 18-09-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA JUNTA DE REVISION DE PROYECTO Y SE REVISAN AREAS DE CRUCE Y AUN SE TIENE EQUIPO Y MATERIALES QUE OBSTACULIZAN LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS A CORTAR.

SE INDICA QUE LOS CANALES COMO SE INDICA EN FIG. 2. DEDERAN RELLENARSE POR COPACHISA YA QUE NO SE PROTEJO ASI DESDE INICIO.

• SE SOLICITA PROGRAMA DE OBRA PARA EMPATAR REJA ARQUITECTONICA.

• SE ESCARVA DEL CADENAMIENTO 0+020 A 0+280

• SE SOLICITA RETIRAR AUTOS Y MATERIAL QUE OBSTRUYE.

→ SE TIENE UN RETRASO DE 3 DIAS POR PARTE DE COPACHISA AL NO DAR ESPACIO DE CORTE.

→ NO SE ENTREGAN NIVELES DE PISOS TERMINADOS NI DE CRUCE DE CANAL




FIGURA 2.

Fecha:

No.

NOTA 12.

FECHA 19-09-2023

EN ESTA FECHA SE SOLICITA DE NUEVA CUENTA RETIRO DE EQUIPO Y VEHICULOS DEL AREA DE CORTE DE VIABILIDAD. YA QUE SE ESTAN RETRASANDO EL CORTE DE TERRENO NATURAL.

SE REVISAN NIVELES DE PROYECTO YA QUE POR TRAFICO HAY ZONAS POR TRAFICO MAS BAJOS QUE PROYECTO LO CUAL GENERARA EXCEDENTES EN LOS VOLUMENES DE PIEDRA, O RELLENOS CON MATERIAL DE CORTE. ENTRE CADENAMIENTOS 0+200 AL 0+280.

EL CONTRATISTA REVISARA LOS VOLUMENES Y NOS INDICARA EL VOLUMEN.

NOTA 13

FECHA 20-09-2023

EN ESTA FECHA SE SOLICITA A AI (AMERICAN INDUSTRIES) EL RETIRAR EQUIPOS Y VEHICULOS QUE OBSTRUYAN LA ZONA DE TRABAJO.

SE CONTINUARA CORTE DE CADENAMIENTO 0+200 AL 0+360 A LO QUE SE LLEVA UN RETRASO DE 5 DIAS POR PARTE DE AI Y CONTRATISTAS QUE OBSTRUYEN LAS ZONAS DE CORTE.

A LA FECHA NO SE TIENE NIVEL DE UBICACION EN SITIO DE CUNDANCIAS DE PISOS TERMINADOS NI DE CANAL.

CON RESPECTO A VOLUMENES DE RELLENO EL CONTRATISTA HACE MENCION QUE LOS ABSORBERA CON NOTOCONFORMACIA Y MATERIAL DE CORTE AL NO SER UN VOLUMEN TAN GRANDE.

NOTA 14

FECHA 21-09-2023

SE CONTINUAN TRABAJOS DE TENDIDO DE PIEDRA, TERRAPLEN Y CORTE, SE SOLICITA RETIRAR MAQU. DE CONTRATISTAS YA QUE SIGUEN RETRASANDO PROYECTO.

LLEGANDO A LOS CADENAMIENTOS DE ACCESO SE INDICA UNA VARIACION CON NIVELES DE NAVE YA QUE A PENDIENTE CONSTANTE DE 7% SE TIENE UNA VARIACION DE 40CM. CON RESPECTO AL ACCESO COMO YA SE HABIA MENCIONADO. SE SOLICITA DE NUEVA CUENTA INDICAR NIVELES O ESCALAS A PISO TERMINADO YA QUE NO CORRESPONDEN CON LO EXISTENTE Y PLANOS.

Fecha:

No.

NOTA 15

FECHA 22-09-2023

EN ESTA FECHA SE SOLICITA REVISION DE NIVELES CON TOPOGRAFOS DE AI Y COPACHISA A LO CUAL NOS INDICAN MANJANA SE DARA REVISION A LAS 10AM YA QUE NO SE DEFINE LA CAIDA DE NIVELES.

NOTA 16

FECHA 25-09-2023.

EN ESTA FECHA SE TIENE PENDIENTE AUN LA REVISION DE NIVELES YA QUE SOLO SE ENTREGO UN PUNTO CON NIVEL A 63, QUE NO HACE REFERENCIA A CALLE O PISO TERMINADO Y ESTA FUERA DE LO TRAZADO POR MAS DE 30CM.

SE HACE MENCION QUE LOS NIVELES DE PROYECTOS TANTO PROMOTORA, COPACHISA Y AMERICAN INDUSTRIES QUEDARON BATOS CON LO EXISTENTE. SE TOMA LA DECISION DE NIVELARLOS A LO EXISTENTE PARA EVITAR PROBLEMAS A FUTURO DE ASENTAMIENTOS SE SOLICITA DEFINIR ESTE PUNTO A LA BREVEDAD YA QUE SE TIENE UN RETRASO EN EL CORTE Y AFINE DE TERRENO EN LA COTA 0+360 AL 0+425 PARA CIERRE DE EXCAVACION. SE CONTINUARA CON TENDIDO DE PIEDRA Y SUBBASE EN CADENAMIENTOS INICIALES.

NOTA 17

FECHA 26-09-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION YA QUE COMENTO COPACHISA QUE SE TIENE ERROR EN NIVELES DE PROYECTO, A LO CUAL SE REvisa TODA LA COMPAÑIA Y SE EMPATARA CON EL TRAZO DE CONTRATISTA. SE TIENEN VARIACIONES DE 15 A 47CM. EN ACCESO SE ESTIMA ESTA SEMANA TERMINAR CORTE Y AFINE.

NOTA 18

FECHA 27-09-2023.

EN ESTA FECHA SE SOLICITA RETIRAR VARILLA Y PADOS DE ARBOTANTES LOS CUALES INTERFIEREN CON EL CORTE EN CADENAMIENTO 0+360, SE INDICA QUE SE MOVERA EL DIA 02-10-2023.

Fecha:

No.

NOTA 19

FECHA 28-09-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON TENDIDO DE PIEDRA Y SUBBASE, SE UBICAN ARBOTANTES Y REGISTROS ELÉCTRICOS CON LA FINALIDAD DE INICIAR ESOS CONCEPTOS. AUN NO SE DEFINEN NIVELES DE EMPORTE A. MAQUILA Y VIALIDAD.


NOTA 20

FECHA 29-09-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORA SAUJEO PARA ARBOTANTES TENDIDO DE TUBERIA Y CABLEADO.

SE ENCOFRARA LINEA CON ARENA, CAPA DE CONCRETO SOBRE Y GUTIERA DE ADVERTENCIA.

COMENTA COPACHISA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CALLE QUE SE NIVELARAN A LO TRAZADO EN CALLE PARA NO PERDER EL 7% Y EL EXCURRIMIENTO FLUVIAL ALA CALLE TABALAOCA.



NOTA 21

FECHA 02-10-2023.

EN ESTA FECHA SE DA CONTINUIDAD ALA EXCAVACION SIGUIENDO LA PENDIENTE YA TRAZADA AUN QUE SE PERDE EL NIVEL DE PEDRAPLEN EN LA CONEXION CON EL ACCESO SE FINALIZA A CADENA MIENTO 0K126

AUN NO SE ENTREGA NIVEL DE TUBOS PLUVIALES DE CRUCE.

SE HACE LEVANTAMIENTO DE NIVELES CON CORTE A PENDIENTE 7% CONSTANTE

SE PROYECTARA CONTRAPENDIENTE PARA CONECTAR PEDRAPLEN PARA EVITAR DESCLAVES A FUTURO O DAÑO EN CIMENTACIONES.

SE PRESENTARA SOLUCION Y SE REVISARAN VOLUMENES DE SOBRECORTE.

