

Fecha:

No.

NOTA No 79

01/OCTUBRE/2021

SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO EL AFORO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA CON CAPACIDAD EN H.P (900, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 1900) R.P.M (REVOLUCIONES POR MINUTO) EN UN TIEMPO DE 48 HORAS EN LAPROS DE 7 HORAS.

NOTA No 80

02/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INICIA AFORO A LAS 12:00 PM A 1420 REVOLUCIONES POR MINUTO (R.P.M) ALCANZANDO UNA PROFUNDIDAD DE 242.00 MTS CON UN GASTO DE DESCARGA DE 3.5 LITROS POR SEGUNDO (LPS) EN UNA TUBERIA DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO.

NOTA No 81

02/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE DETIENE (PARO) AFORO PARA RECUPERACION Y AUMENTAR COLUMNA CON 8 TRAMOS DE TUBERIA DE 3 METROS CADA UNO Y AUMENTAR A 272 METROS LA PROFUNDIDAD DEL AFORO Y VER EL COMPORTAMIENTO DE ESTE. YA QUE EL GASTO DE DESCARGA ERA POCO.

NOTA No 82

03/OCTUBRE/2021

SE INFORMA QUE EL AFORO A UNA PROFUNDIDAD DE 260 METROS Y TRABAJANDO LA BOMBA A 1700 RPM EL GASTO DE DESCARGA ES DE 10.90 L.P.S.

NOTA No 83

04/OCTUBRE/2021

SE INFORMA QUE EL AFORO A UNA PROFUNDIDAD DE 205 METROS Y TRABAJANDO LA BOMBA A 1800 RPM EL GASTO DE DESCARGA VARIA A 8.5 LPS POR LO CUAL SE BAJARA A UNA PROFUNDIDAD DE 270 METROS Y LA BOMBA TRABAJANDO A 1500 R.P.M. PARA VER EL GASTO DE DESCARGA COMO SE COMPORTA. YA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SE OBSERVA QUE EMPIEZA A VARIAR POR LO CUAL SE BAJARAN LAS REVOLUCIONES DE LA BOMBA Y DEJARLA FUNCIONANDO POR UN LAPSO DE 24 HORAS Y SE MANTIENE EL GASTO DE DESCARGA.

Fecha:

No.

Nota No 84

05/OCTUBRE/2021

SE INFORMA QUE DESPUES DE PONER A FUNCIONAR LA BOMBA A 1500 R.P.M. HAY VARIACION EN EL GASTO DE DESCARGA POR LO CUAL SE BAJARAN LAS REVOLUCIONES A 1450 R.P.M Y SE MANTENDRA LA BOMBA EN FUNCIONAMIENTO DURANTE 24 HORAS PARA VER SI SE MANTIENE EL GASTO DE DESCARGA.



Nota No 85

06/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DESPUES DE ESTAR EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA 24 HORAS A 1450 R.P.M EL GASTO DE DESCARGA SE MANTUVO YA QUE NO HUBO VARIACION POR LO CUAL ESTE QUEDO DETERMINADO EN 10.5 LTS EN UN TUBO DE 6" DE DIAMETRO SE PROCESO A TOMAR MUESTRAS DEL AGUA PARA MANDARLAS AL LABORATORIO PARA SU ANALISIS SE DA POR CONCLUIDO EL AFORE DEL POZO 2.



Nota No 86

07/OCTUBRE/2021



CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO LA TOMA DE VIDEO EN FORMATO MP4 PARA CHECAR PROFUNDIDAD, NIVEL ESTATICO, NIVEL DINAMICO Y VERTICIDAD DE ADENE.



Nota No 87

08/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE REALIZA TOMA DE VIDEO A POZO 2 ARROJANDO LOS SIGUIENTES DATOS: PROFUNDIDAD DE CONSTRUCCION 500 METROS, PROFUNDIDAD INSPECCIONADA 499.50 METROS, NIVEL ESTATICO 232 METROS, NIVEL DINAMICO 251 METROS, GASTO 11.00 LTS, PROFUNDIDAD DE LA BOMBA 270 METROS, DIAMETRO DEL ADENE 14" TUBERIA VISA 230.9 MTS POR LO CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO 2 EN CAUEN RIO BATOPILAS, PARQUE INDUSTRIAL QUAUATEMOC.





Fecha:

No.

Nota No 88

14/OCTUBRE/2021

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS DATOS REFERENTES A LA TOMA DE VIDEO FUERON RECABADOS EN CAMPO POR ESTA SUPERVISION AL MOMENTO EN QUE SE LLEVO A CABO LA TOMA DEL MISMO POR LO CUAL ESTAMOS EN ESPERA DE ESTE EN HOY MEMBRETADA DE LA EMPRESA QUE LO REALIZO PARA LA FORMALIZACION DE DICHO TRABAJO.



Nota No 89

21/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE DEBIDO A QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE PERFORACION, INSTALACION DE ADEJE, AFORO Y TOMA DE VIDEO DEL POZO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA FECHA MENCIONADA EN LA NOTA NO 87 DE ESTA BITACORA. EL RESULTADO Y DATOS DE ESTE POR PARTE DE LA EMPRESA QUE LO LLEVO A CABO SE ENCUENTRAN EXTRAVIADOS O TRASPAPELADOS POR LO CUAL SE TOMARAN LOS QUE RECABO LA SUPERVISION EN CAMPO Y SE HARA LLEGAR REPORTE DEL MISMO CON FECHA POSTERIOR A LA TOMA DEL MISMO.

