

Fecha: 21 de Enero de 2021 11.20 horas.

Lugar: PRODECH

## MINUTA ESCALATORIAS SPARK

Siendo las 11:30 horas del día 21 de enero del dos mil veintiuno, referentes al tema de ESCALATORIAS de la obra **C.O.P.-080-2019-P**, edificio SPARK.

MCH. – Recibimos un costo por escalatorias por parte de la constructora PROURVIKA, esta escalatoria es por salarios mínimos. En mayo se ingresó un oficio donde indico que no estoy de acuerdo y se hizo una Nota de Bitácora. Se pide un 20% de incremento de salario a todos los trabajadores.

FS.- Definitivamente un 20% no aplica.

JE.- Tampoco estoy de acuerdo al incremento solicitado a la mano de obra. Yo propongo aplicar el incremento de la UMA que sería un 3-4%.

JM.- Muestra un excel donde se indican los pagos, los montos de los contratos y el monto ejercido hasta la estimación 43, así como la suficiencia presupuestal del recurso propio más lo de Hacienda, da un total de 28 millones.

FS.- Solicita revisar los documentos de Excel para analizar las escalatorias.

JE.- Indico en un documento de Excel su análisis de las estimaciones de la 1 al 21 de enero a junio lo que se lleva de incrementos.

FS.- Indica nuevamente que solo contamos con 28 millones. Más incremento implicaría pasar a temas de revisiones y observaciones de la General de Gobierno y Hacienda. Se deben revisar los MACROS para saber si estamos dentro del margen, no quiere decir que, si estamos dentro, se acepta todo. Primeramente, saber el Macro para manejar los ajustes, si se excede o no, el procedimiento cambia mucho para cada caso.

JE.- Estos 28 millones son con el contrato original de los 115 millones?

JM.- No, esto es dentro del Adicional del total de los 125 millones.

Página 1 | 3

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

William Shakespeare No. 163, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México

Tel. +52 (614) 442-33-60 [www.prodech.com.mx](http://www.prodech.com.mx)

MT.- Ingeniero JE su análisis esta hecho con el 20% de incremento o con el UMA?

JE.- No. Se realizó con el 20%, voy a hacerlo con el UMA.

MT.-Hay que tomar en cuenta la lo que dice la LEY DE OBRA PUBLICA.

JE.- Lo que se propone, lo revise con el Arq. Medrano de Obras Públicas del Estado, es meter el incremento de lo que indica la UMA y así se le hizo saber al Ing. Carlos Ruacho de Prouvika.

MT.-La Ley dice que se deben usar los índices del INEGI y si no son con estos se pueden utilizar los otros indicadores. Por favor revisar bien la Ley para estar dentro y cumpliendo.

FS. Revisemos los Macros primero.

JE.- A la estimación 42 tenemos 25 millones respecto al contrato original.

FS.- Ya tenemos 125 con el contrato adicional.

KM.- Hasta el 15 de enero tenemos 76,335,731.9 de monto ejercido, sin considerar escalatorias, esto es de Obra Ordinaria, Excedentes y Extraordinarios.

JE.- Las escalatorias son aproximadamente 4 millones por la ultima escalatoria.

FS.- Hay que saber de cada concepto de Escalatoria.

JE.- No se puede cobrar escalatorias de cuando se ejecutan fuera de programa.

FS.- Juntemos los 2 exeles con la información de Escalatorias y lo ejecutado de obra, de extras y excedentes. Lo que este en la Ley esto es lo que debemos hacer, seria el criterio, pagar lo justo.

KM y JE reúnan la información para vaciarlo en el Excel. Informática te dará acceso al NAS.

Lo que envíe Prouvika se pasa a todos para revisión.

Nota.- La reunión próxima queda pendiente para el Lunes 25 o Martes 26 de enero ya que se tenga la información

Se da por terminada la reunión.

Esta información se envía para firma de enterados. Les agradezco la atención.

Atentamente






Ing. Manuel Crisóforo Trevizo Chacón  
Jefe del Departamento de Ingeniería  
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.



PROMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO  
DE CHIHUAHUA

William Shakespeare No. 163  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua, Chih. Mex.

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
M.B.A. Fabián Santana <b>FS</b> Coordinador General PRODECH	Coordinador General PRODECH	
Ing. Manuel Trevizo <b>MT</b>	Jefe Departamento de Ingeniería PRODECH	
M.A. Alejandro Jaschack <b>AJ</b>	Coordinador Técnico PRODECH	
M.F. Javier Marrufo <b>JM</b>	Administración PRODECH	
Ing. Mario Chávez <b>MCH</b>	Superintendente, Valuación y Servicios Integrales	
Ing. Jesus Jose Estrada <b>JE</b>	Supervisor SPARK de PODECH	
Ing. Karina Muñoz <b>KM</b>	Supervisor de Costos PRODECH	
Arq. Mariela Alvarez <b>MA</b>	Supervisor Proyectos PRODECH	

